

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年10月)

工事名	工事種類	日																															工事担当部署/施工者	
		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
		曜	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
(仮称)乙川人道橋 橋りょう上部工事	準備工																																	乙川リバーフロント推進課 /小原・朝日JV  9月末 工事進捗率 実績 50.6% 予定 50.6%
	鋼橋上部																																	
	工場鋼桁製作																																	
市道籠田町線電線共 同溝整備工事	横断管路工																																	乙川リバーフロント推進課 /三河舗装建設(株)  9月末 工事進捗率 実績 91.8% 予定 80.8%
	舗装復旧工																																	
	後片付け																																	
市道籠田町線電線共 同溝整備工事 その2	プレキャストBOX工																																	乙川リバーフロント推進課 /エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) NDS(株)  9月末 工事進捗率 実績 60.0% 予定 65.0%
	管路工																																	
	試験・復旧工																																	
電線事業者 による工事	NTTインフラネット (株)(NDS株)																																	乙川リバーフロント推進課 /エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) 中部電力(株)
	中部電力(株) (トーエネック株)																																	
籠田公園整備工事	準備工・造成工																																	乙川リバーフロント推進課 /朝日・松尾JV  9月末 工事進捗率 実績 5.7% 予定 6.5%
	施設撤去工																																	
	植栽工																																	
	雨水排水工																																	
籠田公園トイレ・ ステージ等新築工事	準備工																																	建築課 /杉林建設(株)  9月末 工事進捗率 実績 2.1% 予定 2.1%
	仮設工																																	
	躯体工																																	
乙川プロムナード整 備工事(左岸)	準備工																																	道路建設課 /松尾建設(株)  9月末 工事進捗率 実績 0.1% 予定 0.1%
吹矢橋 橋りょう 耐震補強工事	準備工、事前測量																																	道路建設課 /朝日工業(株)  9月末 工事進捗率 実績 1.1% 予定 1.1%

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

**小原・朝日JVからのお知らせ** 工事名:(仮称)乙川人道橋橋りょう上部工事  
 請負金額: 851,040,000円 工期:平成29年12月25日~平成32年2月28日  
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)  
 工事概要: 橋りょう上部工N=1式  
 (仮称)乙川人道橋の上部工架設工事をします。  
 9月22日に津市の工場にて2回目の仮組立検査を実施しました。これで工場での残工程は塗装のみとなります。  
 今月は、12日にゴム支承(橋台・橋脚と鋼桁の間に設置する部材)の工場検査を予定しております。  
 また、近隣住民の方々、関係諸官庁及び周辺関連工事との調整も平行して進めております。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**三河舗装建設(株)からのお知らせ** 工事名:市道籠田町線電線共同溝整備工事  
 請負金額: 72,465,000円 工期:平成30年3月5日~平成30年11月30日  
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)  
 工事概要: 管路工 L=159m、プレキャストボックス工 N=8箇所、舗装復旧工 1式、構造物撤去工 1式  
 本工事では籠田町線(中央緑道の東側、籠田公園~国道1号線まで)の電線を地中化する工事を行います。  
 車両通行止め規制を伴う工事は、完了しました。横断管路及び舗装復旧工を10月に行います。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**NDS(株)からのお知らせ** 工事名:市道籠田町線電線共同溝整備工事その2  
 請負金額: 104,952,000円 工期:平成30年5月30日~平成31年3月20日  
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)  
 工事概要: 管路工 L=259m、プレキャストボックス工 N=11箇所、舗装復旧工 1式、構造物撤去工 1式  
 本工事では籠田町線(中央緑道の西側と東側の一部、籠田公園~国道1号線まで)の電線を地中化する  
 工事を行います。10月初旬は、康生医院様前にて終日車両通行止め規制を1週間行い、電線共同溝の埋設を  
 行います。9日からは、地下駐車場入り口付近にて車両通行止め規制を行います。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**電線事業者による工事について**  
 工事概要:電線共同溝設備の設置など  
 乙川リバーフロント地区整備計画に伴い、電線共同溝の設備工事を行います。  
 詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**朝日・松尾JVからのお知らせ** 工事名:籠田公園整備工事  
 請負金額: 365,040,000円 工期:平成30年6月26日~平成31年3月29日  
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)  
 工事概要:公園工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事  
 本工事は籠田公園のリニューアル工事を行います。  
 10月は公園内の老朽化した排水管を撤去し、新しい排水設備の埋設工事を行います。  
 10月下旬に公園南側の歩道の一部規制して、排水管の布設を行う予定です。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**杉林建設(株)からのお知らせ** 工事名:籠田公園トイレ・ステージ等新築工事  
 請負金額: 117,828,000円 工期:平成30年9月6日~平成31年3月29日  
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)  
 工事概要:トイレ新築 120.6㎡、ステージ新築 90.16㎡、スタジオ新築 3基  
 本工事は、籠田公園内にトイレ・ステージ・スタジオの新築工事を行います。  
 10月は準備工、調査(既設物・地盤調査)を行い、躯体工を進めていきます。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**松尾建設(株)からのお知らせ** 工事名:乙川プロムナード整備工事(左岸)  
 請負金額: 53,352,000円 工期:平成30年9月26日~平成31年3月15日  
 作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により変更する場合があります。)  
 工事概要:舗装工 A=1,535㎡、側溝工 L=140m、縁石工 L=379m  
 本工事は、市道明大寺本町1号線の道路改良工事を行います。  
 10月は準備工を行います。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**朝日工業(株)からのお知らせ** 工事名:吹矢橋 橋りょう耐震補強工事  
 請負金額: 120,960,000円 工期:平成30年9月7日~平成31年3月25日  
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)  
 工事概要:上部工補強工、上部工補修工  
 吹矢橋上部桁の耐震補強工事を行います。  
 10月は準備工(測量等)を行います。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。



工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成30年10月号 3/5

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年10月)

工事名	工事種類	日																															工事担当部署/施工者		
		曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
配水管布設替工事 (鳥町ほか3箇町)	配水管布設工																																		水道工事課 / 石田設備(株)
																																			9月末 工事進捗率 実績 84.1% 予定 84.1%
配水管布設替工事 (明大寺町)	配水管布設工																																	水道工事課 /(有)今井水道設備	
																																			9月末 工事進捗率 実績 85.4% 予定 95.4%
配水管布設替工事 (明大寺町ほか2箇町)	準備工																																	水道工事課 /(有)今井水道設備	
	配水管布設工																																		9月末 工事進捗率 実績 1.0% 予定 1.0%
配水管撤去工事 (明大寺町)	準備工																																	水道工事課 /(有)今井水道設備	
	配水管撤去工																																		9月末 工事進捗率 実績 1.0% 予定 1.0%
下水道管渠改築工事 (唐沢町ほか1箇町)	管渠工																																	下水施設課 /浦上建設(株)	
	マンホール工																																		9月末 工事進捗率 実績 74.0% 予定 74.0%
下水道管渠改築工事 (唐沢町ほか3箇町地内)	管渠工																																	下水施設課 /浦上建設(株)	
	取付管工																																		9月末 工事進捗率 実績 52.5% 予定 52.5%
下水道管渠改築工事 (籠田町ほか1箇町)	管渠工																																	下水施設課 /(株)山口土木	
																																			9月末 工事進捗率 実績 5.0% 予定 20.7%
下水道管渠改築工事 (明大寺町ほか2箇町)	管更生工																																	下水施設課 /(株)加藤組	
																																			9月末 工事進捗率 実績 39.6% 予定 45.2%

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

**石田設備(株)からのお知らせ** 工事名:配水管布設替工事  
 請負金額:24,732,000円 工期:平成29年10月19日～平成31年2月28日  
 作業時間:原則9時～17時まで  
 工事概要:配水管布設 L=173m  
 本工事は配水管の布設替えを行います。  
 下水施設課発注工事の工期延期に伴い、付随する当該工事も工期を延期します。  
 下水工事と調整を密に行いながら進捗を図ります。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**(有)今井水道設備からのお知らせ** 工事名:配水管布設替工事  
 請負金額:1,814,400円 工期:平成30年5月11日～平成30年11月9日  
 作業時間:原則9時～17時まで  
 工事概要:配水管布設 L=26m  
 本工事は配水管の布設替えを行います。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**(有)今井水道設備からのお知らせ** 工事名:配水管布設替工事  
 請負金額:17,906,400円 工期:平成30年8月27日～平成31年1月31日  
 作業時間:原則9時～17時まで  
 工事概要:配水管布設替 L=243.4m  
 本工事は配水管の布設替えを行います。  
 10月は準備工、配水管布設を行います。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**(有)今井水道設備からのお知らせ** 工事名:配水管撤去工事  
 請負金額:2,127,600円 工期:平成30年8月24日～平成31年1月18日  
 作業時間:原則9時～17時まで  
 工事概要:配水管撤去 L=118m  
 本工事は配水管の撤去を行います。  
 10月は準備工、配水管撤去を行います。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**浦上建設(株)からのお知らせ** 工事名:下水道管渠改築工事  
 請負金額:27,108,000円 工期:平成29年9月26日～平成30年11月30日  
 作業時間:原則9時～17時まで  
 工事概要:管推進工 L=22.5m  
 本工事は古くなった下水管を新しい管に推進工法(地下のみをトンネル状に穴を抜き管を通す工法)にて取り替えます。  
 10月は管渠工、マンホール工を施工予定です。  
 工期を11月末日まで延期いたしました。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**浦上建設(株)からのお知らせ** 工事名:下水道管渠改築工事  
 請負金額:46,440,000円 工期:平成29年10月24日～平成31年2月28日  
 作業時間:原則9時～17時まで  
 工事概要:管渠工 L=308.7m  
 本工事は古くなった下水管を新しい管へ取り替える工事を行います。  
 10月は管渠工、取付管工を施工予定です。  
 工期を2月末日まで延期いたしました。  
 工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**(株)山口土木からのお知らせ** 工事名:下水道管渠改築工事  
 請負金額:27,000,000円 工期:平成30年5月24日～平成30年11月30日  
 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)  
 工事概要:管渠工 L=113m、管渠更生工 L=72m  
 本工事は長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事を行います。  
 10月は管渠工を行います。  
 工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**(株)加藤組からのお知らせ** 工事名:下水道管渠改築工事  
 請負金額:45,684,000円 工期:平成30年6月26日～平成31年1月25日  
 作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)  
 工事概要:管布設工 L=21m、管渠更生工 L=211m  
 本工事は長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事を行います。  
 10月は引き続き管渠更生工を行います。また中旬よりマンホール内底部の仕上工を行います。  
 工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。



工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成30年10月号 5/5

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年10月)

岡崎市からのお知らせ

来月より河川緑地内の工事が始まります

8月20日より募集している「人道橋の名称」及び「通りの愛称」の応募期間は今年22日までとなります。長年にわたり愛され、親しんでもらえるような名称及び愛称を考え、応募してみたい方が多いかと。さて、乙川の「出水期」(6月から10月の集中豪雨や洪水が起きやすい時期)が明けると、河川緑地内で順次工事が始まります。(仮称)乙川人道橋はいよいよ橋桁を架ける工事に取り掛かります。河川緑地工事は園路、階段などの整備を進めていきます。工事中は安全確保のため園路の通行を規制することがあります。詳細な規制箇所、時期は現地案内看板にて周知させていただきます。河川緑地利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

今月の関連行事

なし

連絡先

- 岡崎市担当:
・乙川リバーフロント推進課 技術係【人道橋、電線共同溝、籠田公園】
中田、山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
・水道工事課 【配水管布設替】
北部方面係 前森 TEL:0564-23-6482
南部方面係 永井、柴田 TEL:0564-23-6367
・拠点整備課 技術係
【ペDESTリアンデッキ、交通信号機、道路改良、駅前広場】
野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
・下水施設課 【下水道管渠】
管渠対策係 古川、鶴田 TEL:0564-23-6730
管理係 永田、早川 TEL:0564-23-6297
・道路維持課 【プロムナード、防火水槽】
南東部係 新川 TEL:0564-23-6233
北西部係 大島 TEL:0564-23-6225
・道路建設課 【プロムナード、吹矢橋】
工事係 大澤、和出 TEL:0564-23-6743
橋りょう保全係 浅井 TEL:0564-23-6230
・建築課 計画係【籠田公園】
大橋 TEL:0564-23-6321

- 愛知県担当:
・西三河建設事務所道路整備課 【橋梁補修工事(明代橋)】
石川 TEL:0564-27-2750

施工者:

- 【人道橋】
・小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623
【電線共同溝】
・市道籠田町線 三河舗装建設(株) 久永 TEL:0564-71-2233
・市道籠田町線その2 NTTインフラネット(株) 木下 TEL:052-746-6814
NDS(株) 福山 TEL:0564-55-2020
【籠田公園】
・整備工事 朝日・松尾JV 小出 TEL:0564-51-3657
・トイレ・ステージ等新築工事 杉林建設(株) 宮城 TEL:0564-22-5215
【配水管布設替】
・鳥町ほか 石田設備(株) 米田 TEL:0564-24-0139
・明大寺町 (有)今井水道設備 今井 TEL:0564-21-4820
・明大寺町ほか " "
【配水管撤去】 " "
【ペDESTリアンデッキ】
・その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655
・その2 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623
・その3 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013
【駅前広場】
・朝日工業(株) 宮本 TEL:0564-51-3655
【下水道管渠】
・唐沢町ほか1 浦上建設(株) 牧野 TEL:0564-51-1460
・唐沢町ほか3 " "
・籠田町ほか1 (株)山口土木 山本 TEL:0564-65-6570
・明大寺町ほか2 (株)加藤組 堤 TEL:0564-45-2013
【耐震性貯水槽】
・(株)ダイホウ 田野尻 TEL:0564-64-3431
【交通信号機等移設工事】
・名鉄EIエンジニア(株) 砂場 TEL:0564-33-0246
【道路改良工事】
・市道上明大寺3号線ほか1 小原建設(株) 田邊 TEL:0564-51-2623
・市道明大寺川端4号線 (株)岡崎工業 堀 TEL:0564-48-2814
【吹矢橋】
・朝日工業(株) 牧野 TEL:0564-51-3655
【橋梁補修工事(明代橋)】
・小原建設(株) 榊原 TEL:0564-51-2623
【乙川プロムナード整備工事(左岸)】
・松尾建設(株) 宇野 TEL:0564-21-0305
【乙川プロムナード整備工事(右岸)】
・浅井土木建設(株) 浅井 TEL:0564-51-0308
【電線事業者工事(NTTインフラネット(株))担当 大高 TEL:052-746-6814】
・NDS(株) 近藤 TEL:0564-55-2020
【電線事業者工事(中部電力(株))担当 原 TEL:0564-55-5070】
・(株)トーエネック 林 TEL:0564-23-3220(管路工事・舗装工事)
・ " 田中 TEL:0564-51-0800(電柱工事)
・ " 鈴木 TEL:0564-51-0800(電線移替え)
【道路占用事業者による工事(中部電力(株))担当 平野 TEL:0564-55-5071】
・(株)トーエネック 田中 TEL:0564-51-0800(電柱工事)
・ " 鈴木 TEL:0564-51-0800(電線工事)
【道路占用事業者による工事(東邦瓦斯(株))担当 井本 TEL:0564-21-0823】
・水金工事(株) 米持 TEL:0564-21-5103
【道路占用事業者による工事(西日本電信電話(株))担当 田中 TEL:052-746-6814】 <工事完了>
・NDS(株) 鈴木 TEL:0564-55-2010
・ " 近藤 TEL:0564-55-2020(管路)
【道路占用事業者による工事(ミクスネットワーク(株))担当 覆本 TEL:0564-25-5077】 <工事完了>
・NDS(株) 近藤 TEL:0564-55-2020

乙川リバーフロント地区写真

(仮称)乙川人道橋:工場での仮組立状況(A1橋台~P2橋脚)



屋内有料駐輪場<H31.6月頃オープン予定>
民間事業者による複合商業施設内に設置