

工事ニュース		乙川リバーフロント地区整備事業																															この工事ニュースは、1か月前の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。		平成30年3月号 2/5	
		乙川リバーフロント関連工事工程表（平成30年3月）																																		
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	工事担当部署/施工者		
		曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その1)	準備工																																	拠点整備課 /朝日・大伸JV 2月末 工事進捗率 実績 37.7 % 予定 37.7 %		
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その2)	準備工																																	拠点整備課 /小原・松尾JV 2月末 工事進捗率 実績 4.4 % 予定 4.4 %		
	鋼橋上部																																			
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その3)	準備工																																	拠点整備課 /加藤・岡崎JV 2月末 工事進捗率 実績 2.8 % 予定 5.2 %		
	工場製作																																			
仮設交番撤去工事																																		拠点整備課 /サンモク工業(株) 2月末 工事進捗率 実績 99.0 % 予定 98.0 %		
仮設駐輪場整備 工事	片付け																																	拠点整備課 /朝日工業(株) 2月末 工事進捗率 実績 99.0 % 予定 98.0 %		
仮設駐輪場整備工事	準備工																																	拠点整備課 /(株)アイセイ電設 2月末 工事進捗率 実績 0.0 % 予定 0.0 %		
市道明大寺川端4号 線ほか1路線道路改良 工事	電気工																																	拠点整備課 /浅井土木建設(株) 2月末 工事進捗率 実績 85.9 % 予定 85.9 %		
	側溝工・縁石工																																			
	舗装工																																			
	路床工																																			
吹矢橋 橋りょう 耐震補強工事	仮設道路撤去																																	道路建設課 /朝日工業(株) 2月末 工事進捗率 実績 74.4 % 予定 77.6 %		
	上部工補強工																																			
	P6橋脚補強																																			
	護岸復旧																																			

朝日・大伸JV からのお知らせ

■ 工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)

■ 請負金額: 565,920,000円

■ 工期: 平成29年6月27日～平成31年3月1日

■ 作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)

■ 工事概要: 橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡

◎3月は準備工(鋼桁架設準備)等を行います。

3月21日(祝日)は重機を使用しない作業をさせていただきます。

細心の注意を払って工事を進めてまいります。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原・松尾JV からのお知らせ

■ 工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)

■ 請負金額: 462,996,000円

■ 工期: 平成29年12月25日～平成31年3月1日

■ 作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)

■ 工事概要: 橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡

高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡

◎ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。

現場施工に向けて、測量・調査および鋼桁の工場製作を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

加藤・岡崎JV からのお知らせ

■ 工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)

■ 請負金額: 336,960,000円

■ 工期: 平成29年12月25日～平成31年3月1日

■ 作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)

■ 工事概要: 橋脚工 N=3基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡

高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡

◎ペDESTリアンデッキ(北東街区通路)を築造します。

3月は、現地調査・鋼橋の工場製作を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

サンモク工業(株)からのお知らせ

■ 工事名: 仮設交番撤去工事

【工事完了】

◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。

皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。

工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。

朝日工業(株)からのお知らせ

■ 工事名: 仮設駐輪場整備工事

■ 請負金額: 19,872,000円

■ 工期: 平成29年9月8日～平成30年3月30日

■ 作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)

■ 工事概要: 舗装工 A=487㎡ 施設設備工1式

◎3月は、後片付け等を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)アイセイ電設からのお知らせ

■ 工事名: 仮設駐輪場整備工事

■ 請負金額: 3,948,480円

■ 工期: 平成30年3月5日～平成30年5月31日

■ 作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)

■ 工事概要: 照明・カメラ機器設置工 1式

◎本工事では仮設駐輪場の整備を行います。

3月は準備工を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浅井土木建設(株)からのお知らせ

■ 工事名: 市道明大寺川端4号線ほか1路線道路改良工事

■ 請負金額: 37,969,560円

■ 工期: 平成29年11月6日～平成30年3月30日

■ 作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)

■ 工事概要: 舗装工 A=1403㎡、側溝工 L=166m、縁石工 L=319m

◎舗装工事の際、市道明大寺川端2号線が一時、車両通行止めになります。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ

■ 工事名: 吹矢橋 橋りょう耐震補強工事

■ 請負金額: 111,240,000円

■ 工期: 平成29年9月15日～平成30年6月29日

■ 作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)

■ 工事概要: 下部工補強工1式、仮設工1式、上部工補強工1式、構造物補修工1式

◎3月はP6橋脚の表面仕上げ、上部工補強工事と河川内の仮設道路の撤去工事を行います。

上部工補強工事が当初の予定より手間がかかる為、日曜日も作業を行います。(特定建設作業は行いません)

また、3月26日までに工事完了が見込めないため、工期を延期しました。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日・大伸JV からのお知らせ ■工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)
■請負金額: 565,920,000円 ■工期: 平成29年6月27日～平成31年3月1日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡
◎3月は準備工(鋼桁架設準備)等を行います。
3月21日(祝日)は重機を使用しない作業をさせていただきます。
細心の注意を払って工事を進めてまいります。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原・松尾JV からのお知らせ ■工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)
■請負金額: 462,996,000円 ■工期: 平成29年12月25日～平成31年3月1日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡
高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡
◎ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。
現場施工に向けて、測量・調査および鋼桁の工場製作を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

加藤・岡崎JV からのお知らせ ■工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)
■請負金額: 336,960,000円 ■工期: 平成29年12月25日～平成31年3月1日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 橋脚工 N=3基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡
高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡
◎ペDESTリアンデッキ(北東街区通路)を築造します。
3月は、現地調査・鋼橋の工場製作を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

サンモク工業(株)からのお知らせ ■工事名: 仮設交番撤去工事
【工事完了】
◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。
皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。
工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名: 仮設駐輪場整備工事
■請負金額: 19,872,000円 ■工期: 平成29年9月8日～平成30年3月30日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 舗装工 A=487㎡ 施設設備工 1式
◎3月は、後片付け等を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)アイセイ電設からのお知らせ ■工事名: 仮設駐輪場整備工事
■請負金額: 3,948,480円 ■工期: 平成30年3月5日～平成30年5月31日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 照明・カメラ機器設置工 1式
◎本工事中は仮設駐輪場の整備を行います。
3月は準備工を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浅井土木建設(株)からのお知らせ ■工事名: 市道明大寺川端4号線ほか1路線道路改良工事
■請負金額: 37,969,560円 ■工期: 平成29年11月6日～平成30年3月30日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 舗装工 A=1403㎡、側溝工 L=166m、縁石工 L=319m
◎舗装工事の際、市道明大寺川端2号線が一時、車両通行止めになります。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名: 吹矢橋 橋りょう耐震補強工事
■請負金額: 111,240,000円 ■工期: 平成29年9月15日～平成30年6月29日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 下部工補強工1式、仮設工1式、上部工補強工1式、構造物補修工1式
◎3月はP6橋脚の表面仕上げ、上部工補強工事と河川内の仮設道路の撤去工事を行います。
上部工補強工事が当初の予定より手間がかかる為、日曜日も作業を行います。(特定建設作業は行いません)
また、3月26日までに工事完了が見込めないため、工期を延期しました。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース		乙川リバーフロント地区整備事業																															この工事ニュースは、1か月前の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。		平成30年3月号 3/5	
乙川リバーフロント関連工事工程表（平成30年3月）																																				
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	工事担当部署/施工者		
		曜日	日	月	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
乙川プロムナード整備工事(左岸)その1																																		道路建設課 /大金建設(株)		
乙川プロムナード整備工事(左岸)その2																																			道路建設課 /(株)岡崎工業	
乙川プロムナード整備工事(右岸)その1	準備工																																		道路維持課 /(株)ハラダ建工	
	撤去工																																			
	排水構造物工																																			
	付帯工																																			
乙川プロムナード整備工事(右岸)その2	照明灯工																																		道路維持課 /朝日工業(株)	
	植栽工																																			
	緑石工・付帯工																																			
配水管布設替工事(島町ほか3箇町)	準備工(国道協議)																																		水道工事課 /石田設備(株)	
配水管布設替工事(耐震管2工区)	舗装復旧工																																		水道工事課 /石田設備(株)	
	付帯工																																			
	その他																																			
河川環境整備工事(交付金)・河川環境対策工事合併工事																																			愛知県西三河建設事務所 河川港湾整備課 /(株)山口土木	
橋梁修繕工事	足場工(吊足場組立)																																		愛知県西三河建設事務所 道路整備課 /朝日工業(株)	
	鳥害対策工 パネル撤去																																			
	既設鋼板補修工																																			
		2月末 工事進捗率 実績 38.9 % 予定 38.0 %																																		

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

大金建設(株)からのお知らせ ■工事名: 乙川プロムナード整備工事(左岸)その1
【工事完了】
◎本工事では主に擁壁の工事を行いました。
工事期間中は幅員減少の道路規制などで、皆さまには大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。
皆様方のご理解とご協力のおかげで、無事に工事を完了することができました。
関係者一同、心よりお礼申し上げます。

(株)岡崎工業からのお知らせ ■工事名: 乙川プロムナード整備工事(左岸)その2
【工事完了】
◎本工事では車道を一車線減少し、河側に新しい歩道を設置しました。
工事期間中は歩行者の迂回や車道幅員減少などで、皆さまには大変ご迷惑をお掛けしました。
もうすぐ訪れる桜の開花を、新しくなった道路で歩行者の皆さまがより一層楽しんでいただけたと思います。
最後になりましたが、皆さまのご協力のおかげで、無事に工事を完了することができました。
関係者一同、心よりお礼申し上げます。

(株)ハラダ建工からのお知らせ ■工事名: 乙川プロムナード整備工事(右岸)その1
■請負金額: 17,874,000円 ■工期: 平成29年10月20日～平成30年6月29日
■作業時間: 原則9時～17時まで
■工事概要: 側溝布設 L=222m、舗装工 A=420m2
◎本工事では、側溝をきれいにし、舗装の擦り付けを行います。
3月は近接業者と調整の上、西側の側溝を施工します。
工期は6月末まで延期いたしました。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名: 乙川プロムナード整備工事(右岸)その2
■請負金額: 62,748,000円 ■工期: 平成29年11月13日～平成30年6月29日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 側溝布設 L=206m、舗装工 A=1195m2
◎本工事では側溝と舗装をきれいにし、照明灯を河川側へ設置します。
3月は照明のケーブル配管入線・照明の建込・張芝・植栽工を施工予定です。
工期は6月末まで延期いたしました。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。
※ 1工区: 岡崎信用金庫の南側T字路以東 2工区: 岡崎信用金庫の南側T字路以西

石田設備(株)からのお知らせ ■工事名: 配水管布設替工事
■請負金額: 24,732,000円 ■工期: 平成29年10月19日～平成30年9月28日
■作業時間: 原則9時～17時まで
■工事概要: 配水管布設 L=173m
◎本工事は配水管の布設替えを行います。
3月も引き続き国道協議を行います。
国道管理者との協議に時間を要するため、工期を延期しました。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

石田設備(株)からのお知らせ ■工事名: 配水管布設替工事(耐震管2工区)
■請負金額: 96,357,600円 ■工期: 平成29年7月21日～平成30年3月23日
■作業時間: 原則9時～17時まで
■工事概要: 配水管(耐震管)布設 L=599m
◎本工事では古くなった水道管を耐震管へ布設替えします。
3月は南側路線の舗装復旧工を順次進めていきます。
通行には支障がないよう安全に施工いたします。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)山口土木からのお知らせ ■工事名: 河川環境整備工事(交付金)・河川環境対策工事合併工事
【工事完了】
◎工事中は皆さまのご理解とご協力のおかげで無事に工事完了を迎えることができました。
工関係者一同、心からお礼申し上げます。
11号坂路は安全面を考慮して、別工事で転落防止柵を設置した後、ご利用いただけるようになります(平成30年6月末予定)。
それまでは、通行止めとさせていただきますが、引き続き、完成を楽しみにお待ちしております。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名: 橋梁修繕工事
■請負金額: 46,440,000円 ■工期: 平成29年11月29日～平成30年6月29日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 橋梁補修工1式
◎3月は既設鋼板補修作業を行います。
本工事は工期を延期いたしました。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース			乙川リバーフロント地区整備事業																															この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。	平成30年3月号 4/5
			乙川リバーフロント関連工事工程表（平成30年3月）																																
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	工事担当部署/施工者	
		曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
下水道管渠改築工事 (唐沢町ほか1箇町)	準備工(国道協議)																																	下水施設課 /浦上建設(株)	
																																			2月末 工事進捗率 実績 6.5 % 予定 6.5 %
下水道管渠改築工事 (唐沢町ほか3箇町 地内)	準備工(国道協議)																																		下水施設課 /浦上建設(株)
																																		2月末 工事進捗率 実績 4.5 % 予定 4.5 %	
下水道管渠改築工事 (島町ほか2箇町地 内)																																			下水施設課 /朝日工業(株)
下水道管渠改築工事 (唐沢町地内)	準備工(道路・ 河川協議)																																	下水施設課 /朝日工業(株)	
	準備工(現場調査)																																		2月末 工事進捗率 実績 0.5 % 予定 0.5 %
	仮排水工																																		水替用管布設
東岡崎駅都市施設建 物改修工事	仮設工																																	建築課 /小原建設(株)	
	外装工																																		2月末 工事進捗率 実績 58.0 % 予定 60.0 %
	内装工																																		
仮設駐輪場整備 工事(その2)																																		拠点整備課 /(株)アイセイ電設	

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

乙川リバーフロント関連工事工程表（平成30年3月）

この工事ニュースは、1か月前の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成30年3月号 5/5

岡崎市からのお知らせ

■サクラ間もなく開花

3月に入り、気温の上昇と共に桜の開花が気になる時期になってまいりました。今年は強い寒気が流れ込み、1月から2月中旬にかけては低温となりましたが、2月下旬からの気温と桜の開花時期については平年並みであると予想されています。

殿橋上流で実施されている（仮称）乙川人道橋橋りょう下部工事その2など一部工事につきましては、桜まつり期間中も工事及び規制を継続させていただきますが、メイン会場となる殿橋下流の河川緑地では例年通り、花見やイベントを楽しんでいただくことができます。

『日本さくらの名所100選』にも選ばれた、岡崎公園とその周辺にある乙川及び伊賀川のソメイヨシノを是非お楽しみください！

今月の関連行事

- ・桜まつり 3月29日～4月13日
- ※夜桜照明は3月29日から実施予定
- ※桜の開花状況により、期間を変更する場合があります

乙川リバーフロント地区写真

乙川河川緑地整備状況
【（仮称）乙川人道橋橋りょう下部工事その2】



連絡先

岡崎市担当：

- ・乙川リバーフロント推進課 技術係【人道橋、乙川河川緑地、電線共同溝】
中田、山本、山崎、大野 TEL:0564-23-6982
- ・水道工事課 北部方面係【配水管布設替（耐震管2工区、島町ほか）】
前森 TEL:0564-23-6482
- ・拠点整備課 技術係【ベストリアンデッキ、仮設駐輪場、明大寺川端4号線、仮設交番】
吉居、井上、大高 TEL:0564-23-6607
- ・建築課 計画係【東岡崎駅建物改修】
中村、鈴木 TEL:0564-23-6465
- ・道路建設課 橋りょう保全係【吹矢橋】
市川、浅井 TEL:0564-23-6230

■施工者：

- 【人道橋】
 - ・下部工 朝日・小原JV 小林 TEL:0564-51-3657
 - ・上部工 小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623
- 【乙川河川緑地】
 - ・その1 松尾建設(株) 市川 TEL:0564-21-0305
 - ・その2 成瀬建設(株) 深田 TEL:0564-46-2050
 - ・舗装 朝日工業(株) 武田 TEL:0564-51-3655
- 【電線共同溝】
 - ・(株)加藤組 西尾 TEL:0564-45-2013
- 【明大寺川端4号線】
 - ・浅井土木建設(株) 浅井 TEL:0564-51-0308
- 【東岡崎駅建物改修】
 - ・小原建設(株) 日迫 TEL:0564-51-2622
- 【橋梁修繕工事】
 - ・朝日工業(株) 杉山 TEL:0564-51-3657
- 【ベストリアンデッキ】
 - ・その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655
 - ・その2 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623
 - ・その3 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013
- 【プロムナード（左岸）】
 - ・その1 大金建設(株) 田中 TEL:0564-22-6855 <工事完了>
 - ・その2 (株)岡崎工業 堀内 TEL:0564-48-2814 <工事完了>
- 【プロムナード（右岸）】
 - ・その1 ハラダ建工(株) 浦野 TEL:0564-25-7970
 - ・その2 朝日工業(株) 戸城 TEL:0564-51-3655
- 【配水管布設替】
 - ・耐震管2工区 石田設備(株) 米田 TEL:0564-24-0139
 - ・島町ほか 仲川 TEL: " "
- 【下水道管渠】
 - ・唐沢町ほか1 浦上建設(株) 牧野 TEL:0564-51-1460
 - ・唐沢町ほか3 " " TEL:0564-51-3655 <工事完了>
 - ・唐沢町 " 武田 TEL:0564-23-6730
 - ・唐沢町 " 中根 TEL:0564-51-3655
- 【仮設駐輪場】
 - ・整備工事 朝日工業(株) 深谷 TEL:0564-51-3655
 - ・ " (その2) (株)アイセイ電設 兼元 TEL:0564-25-2260 <工事完了>
 - ・ " (株)アイセイ電設 兼元 TEL:0564-25-2260
- 【仮設交番撤去工事】
 - ・サンモク工業(株) 太田 TEL:0564-21-0038 <工事完了>
- 【11号坂路、27号階段】
 - ・(株)山口土木 水野 TEL:0564-65-6570 <工事完了>

■愛知県担当：

- ・西三河建設事務所河川港湾整備課【11号坂路、27号階段】
太田、富田 TEL:0564-27-2752
- ・西三河建設事務所道路整備課【橋梁修繕工事】
成瀬 TEL:0564-27-2756
- 【吹矢橋 橋りょう耐震】
 - ・朝日工業(株) 竹内 TEL:0564-51-3657
- 【道路占用物工事（西日本電信電話株）】 担当 鬼頭 TEL:052-746-6814
- ・ND S株 鈴木 TEL:0564-55-2010
- 【道路占用物工事（中部電力株）】 担当 原 TEL:0564-55-5070
- ・トーエネック株 小野、林 TEL:0564-23-3220 <工事完了>
- 【電線事業者工事（NTTインフラネット株）】 担当 木下 TEL:052-746-6814
- ・ND S株 近藤 TEL:0564-55-2020
- 【電線事業者工事（中部電力株）】 担当 原 TEL:0564-55-5070
- ・株トーエネック 林 TEL:0564-23-3220（管路工事・舗装工事）
- ・ " 田中 TEL:0564-51-0800（電柱工事）
- ・ " 鈴木 TEL:0564-51-0800（電線移替え）