

工事ニュース		乙川リバーフロント地区整備事業																															この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。	平成30年5月号 2/4	
		乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年5月)																																	
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	工事担当部署/施工者	
		曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		水
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その1)	準備工			測量等																														拠点整備課 /朝日・大伸JV 5月末 工事進捗率 実績 52.1 % 予定 52.2 %	
	鋼橋上部工																																		
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その2)	準備工																																	拠点整備課 /小原・松尾JV 4月末 工事進捗率 実績 21.4 % 予定 21.4 %	
	鋼橋上部																																		
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その3)	準備工																																	拠点整備課 /加藤・岡崎JV 4月末 工事進捗率 実績 7.0 % 予定 17.9 %	
	鋼橋上部																																		
	付帯工																																		
道路占用事業者による工事	中部電力(株) (トエネック株)																																	拠点整備課 /中部電力(株) 中部テレコミュニケーション(株)	
	中部電力(株) (シーテック株)																																		
	中部テレコミュニケーション(株) (中央電気工事株)																																		
下水道管渠改築工事 (唐沢町ほか1箇町)	準備工																																	下水施設課 /浦上建設(株) 4月末 工事進捗率 実績 7.2 % 予定 19.8 %	
	立坑工																																		
	管推進工																																		
下水道管渠改築工事 (唐沢町ほか3箇町 地内)	準備工																																	下水施設課 /浦上建設(株) 4月末 工事進捗率 実績 5.5 % 予定 15.8 %	
	管きょ工																																		
	マンホール工																																		
下水道管渠改築工事 (唐沢町地内)	管布設工																																		下水施設課 /朝日工業(株) 4月末 工事進捗率 実績 48.0 % 予定 48.0 %
	立坑工																																		
	舗装工																																		
	仮排水工																																		

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日・大伸JV からのお知らせ 工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)
 請負金額: 565,920,000円 工期: 平成29年6月27日~平成31年3月1日
 作業時間: 原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要: 橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡
 5月は上部工(桁地組・現場溶接・ベント足場組立等)を行います。
 桁材及び重機搬入に際し、夜間(21:00~6:00)に搬入する場合があります。
 細心の注意を払って工事を進めてまいります。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原・松尾JV からのお知らせ 工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)
 請負金額: 462,996,000円 工期: 平成29年12月25日~平成31年3月1日
 作業時間: 原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要: 橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡
 高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡
 ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。
 現場施工に向け、引き続き測量・調査および鋼桁の工場製作を行います。
 6月より下部工の掘削などの作業を開始する予定です。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

加藤・岡崎JV からのお知らせ 工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)
 請負金額: 336,960,000円 工期: 平成29年12月25日~平成31年3月1日
 作業時間: 原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要: 橋脚工 N=3基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡
 高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡
 ペDESTリアンデッキ(北東街区通路)を築造します。
 5月は、測量・ヤード整備、既設構造物撤去及び鋼桁の工場製作を行います。
 既設構造物撤去完了後、P10・P11橋脚の施工を開始する予定です。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

道路占用事業者による工事について
 東岡崎駅周辺地区整備事業に伴い、道路占用工事をいたします。
 詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせいたします。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浦上建設(株)からののお知らせ 工事名: 下水道管渠改築工事
 請負金額: 27,108,000円 工期: 平成29年9月26日~平成30年9月28日
 作業時間: 原則9時~17時まで
 工事概要: 管推進工 L=22.5m
 本工事は古くなった下水管を新しい管に推進工法(地下のみをトンネル状に穴を抜き管を通す工法)にて取り替えます。
 5月は立坑工、管推進工を施工予定です。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浦上建設(株)からののお知らせ 工事名: 下水道管渠改築工事
 請負金額: 46,440,000円 工期: 平成29年10月24日~平成30年9月28日
 作業時間: 原則9時~17時まで
 工事概要: 管渠工 L=308.7m
 本工事は古くなった下水管を新しい管へ取り替える工事をいたします。
 5月は管きょ工、マンホール工を施工予定です。
 工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からののお知らせ 工事名: 下水道管渠改築工事
 請負金額: 28,944,000円 工期: 平成30年2月15日~平成30年6月29日
 作業時間: 原則8時~17時まで
 工事概要: 改築推進工 L=22.4m
 本工事は古くなった下水管を改築推進工法(古い管を利用してトンネル状の穴を抜き管を通す工法)で、新しい管に取り替えていく工事です。
 5月は立坑内の作業を行い、その後舗装を復旧します。
 期間中は車道幅員減少となっておりますので、気をつけてご通行願います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業
乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年5月)

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

岡崎市からのお知らせ

五万石藤祭りが開催中

4月末は連日、晴れて日差しが降り注ぎ、汗ばむ陽気となりました。今月も晴れる日が多くなる予報ですので、お出かけの際には熱中症や紫外線などにお気をください。
乙川リバーフロント地区の整備は4年目を迎えました。今年度は人道橋架設、籠田公園整備、ベダストリアンデッキ整備など大型工事が続々と佳境に入りますが、整備完了に向けて安全を第一で着実に工事を進めて参ります。
今月6日まで岡崎市の誇る2大花祭りのひとつ、五万石藤祭りが開催されています。藤の甘い香りと視界に広がる紫色の光景は一見の価値があります。乙川堤防沿いの藤棚園路も歩きやすく、居心地の良い空間として生まれ変わっていますので、一度訪れてみてはいかがでしょうか。

今月の関連行事

・五万石藤まつり 4月21日～5月6日

乙川リバーフロント地区写真

乙川人道橋橋りょう下部工事その2 [4月23日撮影]



連絡先

岡崎市担当:

- ・乙川リバーフロント推進課 技術係【人道橋、電線共同溝】
中田、山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
- ・水道工事課 北部方面係【配水管布設替(鳥町ほか)】
前森 TEL:0564-23-6482

施工者:

- 【人道橋】
 - ・下部工 朝日・小原JV 小林 TEL:0564-51-3657
 - ・上部工 小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623
- 【電線共同溝】
 - ・市道殿橋明代橋線 (株)加藤組 西尾 TEL:0564-45-2013
 - ・市道籠田町線 三河舗装建設(株) 久永 TEL:0564-71-2233
 - ・市道電田町線その2 N T T インフラ(株) 木下 TEL:052-746-6814
- 【配水管布設替】
 - ・鳥町ほか 石田設備(株) 仲川 TEL:0564-24-0139
- 【ベダストリアンデッキ】
 - ・その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655
 - ・その2 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623
 - ・その3 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013
- 【仮設駐輪場】
 - ・整備工事 (株)アイセイ電設 兼元 TEL:0564-25-2260

- ・拠点整備課 技術係【ベダストリアンデッキ、仮設駐輪場】
野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
- ・道路建設課 橋りょう保全係【吹矢橋】
市川、浅井 TEL:0564-23-6230

- 【下水道管渠】
 - ・唐沢町ほか1 浦上建設(株) 牧野 TEL:0564-51-1460
 - ・唐沢町ほか3 " " " "
 - ・唐沢町 朝日工業(株) 中根 TEL:0564-51-3655
- 【プロムナード(右岸)】
 - ・その1 ハラダ建工(株) 浦野 TEL:0564-25-7970
 - ・その2 朝日工業(株) 戸城 TEL:0564-51-3655
- 【吹矢橋 橋りょう耐震】
 - ・朝日工業(株) 竹内 TEL:0564-51-3657
- 【橋梁修繕工事】
 - ・朝日工業(株) 杉山 TEL:0564-51-3657
- 【交差点改良工事】
 - ・フジ建設(株) 植村、穴吹 TEL:0564-31-1261
- 【河川環境整備工事】
 - ・日本道路システム(株) 野瀬、佐野 TEL:0564-26-3381

- ・下水施設課 管渠対策係【下水道管渠】
古川、鶴田 TEL:0564-23-6730
- ・道路維持課 北西部係【プロムナード(右岸)】
津田、新川、森 TEL:0564-23-6225

- 【電線事業者工事(NTTインフラネット(株)) 担当 木下 TEL:052-746-6814】
 - ・N D S(株) 近藤 TEL:0564-55-2020
- 【電線事業者工事(中部電力(株)) 担当 原 TEL:0564-55-5070】
 - ・(株)トーエネック 林 TEL:0564-23-3220 (管路工事・舗装工事)
 - ・ " 田中 TEL:0564-51-0800 (電柱工事)
 - ・ " 鈴木 TEL:0564-51-0800 (電線移替え)
- 【道路占用事業者による工事(中部電力(株)) 担当 原 TEL:0564-55-5070 中尾 TEL:0564-55-5086】
 - ・(株)トーエネック 小野、林 TEL:0564-23-3220 (管路移設)
 - ・(株)シーテック 秋山、望月 TEL:0564-22-4014 (通信ケーブル工事)
- 【道路占用事業者による工事(中部テレコミュニケーション(株)) 担当 小木曾 TEL:052-740-8202】
 - ・中央電気工事(株) 川合 TEL:0566-76-3052

愛知県担当:

- ・西三河建設事務所道路整備課 【橋梁修繕工事】
釣井、石川 TEL:0564-27-2756
- ・西三河建設事務所道路整備課 【交差点改良工事】
釣井、鈴木 TEL:0564-27-2750
- ・西三河建設事務所河川港湾整備課 【河川環境整備工事】
太田、中田 TEL:0564-27-2752

