

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年6月)

工事名	工事種類	日																														工事担当部署/施工者				
		日	月	年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29	30	
(仮称)乙川人道橋橋りょう下部工事 その2	片付け			作業ヤード片付け、仮囲撤去																																乙川リバーフロント推進課 /朝日・小原JV 5月末 工事進捗率 実績 96.9% 予定 97.0%
	書類作成																																			
(仮称)乙川人道橋橋りょう上部工事	準備工																																			乙川リバーフロント推進課 /小原・朝日JV 5月末 工事進捗率 実績 23.3% 予定 23.3%
	鋼橋上部			工場鋼桁製作																																
市道殿橋明代橋線ほか1路線電線共同溝整備工事	準備工																																			乙川リバーフロント推進課 /(株)加藤組 5月末 工事進捗率 実績 95.7% 予定 96.5%
	舗装工																																			
市道籠田町線電線共同溝整備工事	準備工																																			乙川リバーフロント推進課 /三河舗装建設(株) 5月末 工事進捗率 実績 2.7% 予定 2.7%
	プレキャストBOX工																																			
	管路工																																			
市道籠田町線電線共同溝整備工事 その2	準備工(測量等)																																			乙川リバーフロント推進課 /エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) NDS(株) 5月末 工事進捗率 実績 1.0% 予定 1.0%
	試験掘り																																			
電線事業者による工事	NTTインフラネット(株)(NDS(株))																																			乙川リバーフロント推進課 /エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) 中部電力(株)
	中部電力(株)(トーエネック(株))																																			
配水管布設工事 (島町ほか3箇町)	配水管布設工																																			水道工事課 /石田設備(株) 5月末 工事進捗率 実績 55.3% 予定 48.4%
配水管布設工事 (明大寺町)	撤去工																																			水道工事課 /(有)今井水道設備 5月末 工事進捗率 実績 5.0% 予定 5.0%

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日・小原JVからのお知らせ 工事名:(仮称)乙川人道橋橋りょう下部工事その2
 請負金額:343,440,000円 工期:平成29年10月3日~平成30年7月31日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:RC橋脚工1基、橋台工1基、法覆護岸工1式、仮設工1式
 P1橋脚工、A1橋台工、法覆護岸工、仮設工撤去工事等の河川内工事が終了しました。
 6月は仮囲いの撤去を行い、中旬に工事を完了する予定です。
 工事中は、近隣にお住まいの皆様や河川緑地を利用する皆様には大変ご不便やご迷惑をおかけしますが、何卒、本工事にご理解とご協力をお願い致します。

小原・朝日JVからのお知らせ 工事名:(仮称)乙川人道橋橋りょう上部工事
 請負金額:851,040,000円 工期:平成29年12月25日~平成32年2月28日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:橋りょう上部工N=1式
 (仮称)乙川人道橋の上部工架設工事をします。
 11月中旬の現場搬入にむけて、三重県津市の工場で鋼桁製作を行っております。
 現場施工は11月より開始予定ですが、現地の調査・測量及び各関係者との調整は順次行っております。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)加藤組からのお知らせ 工事名:市道殿橋明代橋線ほか1路線電線共同溝整備工事
 請負金額:98,539,200円 工期:平成29年10月19日~平成30年6月29日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:管路工L=448m、プレキャストボックス工N=17箇所、舗装復旧工1式、構造物撤去工1式
 6月の工事予定は、舗装工事となります。舗装工事は6月中旬頃、幅員減少規制を行い施工します。
 地域住民の方にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

三河舗装建設(株)からのお知らせ 工事名:市道籠田町線電線共同溝整備工事
 請負金額:72,465,000円 工期:平成30年3月5日~平成30年11月30日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:管路工L=159m、プレキャストボックス工N=8箇所、舗装復旧工1式、構造物撤去工1式
 本工事では籠田町線(中央緑道の東側、籠田公園~国道1号線まで)の電線を地中化する工事をを行います。
 6月4日から南側の工区より車両通行止めの規制を行い、電線共同溝の埋設を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株)からのお知らせ 工事名:市道籠田町線電線共同溝整備工事その2
 請負金額:104,952,000円 工期:平成30年4月19日~平成31年3月20日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:管路工L=259m、プレキャストボックス工N=11箇所、舗装復旧工1式、構造物撤去工1式
 本工事では籠田町線(中央緑道の西側と東側の一部、籠田公園~国道1号線まで)の電線を地中化する工事をを行います。
 6月は準備工としまして試験掘り、測量等を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

電線事業者による工事について
 工事概要:電線共同溝設備の設置など
 乙川リバーフロント地区整備計画に伴い、電線共同溝の設備工事をいたします。
 詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

石田設備(株)からのお知らせ 工事名:配水管布設替工事
 請負金額:24,732,000円 工期:平成29年10月19日~平成30年9月28日
 作業時間:原則9時~17時まで
 工事概要:配水管布設 L=173m
 本工事は配水管の布設替えを行います。
 6月からは水道配水管の布設を行って参ります。
 但し、下水工事との工程調整により適宜休工を挟む形となります。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(有)今井水道設備からのお知らせ 工事名:配水管布設替工事
 請負金額:1,814,400円 工期:平成30年5月11日~平成30年11月9日
 作業時間:原則9時~17時まで
 工事概要:配水管布設 L=26m
 本工事は配水管の布設替えを行います。
 6月は既設管の撤去を行います。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成30年6月号 3/4

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年6月)

工事名	工事種類	日																														工事担当部署/施工者				
		曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30			
吹矢橋 橋りょう耐震補強工事	仮設工事			清掃、工事看板撤去																															道路建設課 / 朝日工業(株)	
																																			5月末 工事進捗率 実績 99.3% 予定 99.3%	
乙川プロムナード整備工事(右岸)その1																																			道路維持課 / (株)ハラダ建工	
																																				工事完了
乙川プロムナード整備工事(右岸)その2	完了書類作成																																		道路維持課 / 朝日工業(株)	
																																				5月末 工事進捗率 実績 96.8% 予定 96.8%
橋梁修繕工事																																				愛知県西三河建設事務所 道路整備課 / 朝日工業(株)
																																				工事完了
交差点改良工事(単県)(その1)	構造物撤去工																																		愛知県西三河建設事務所 道路整備課 / フジエ建設(株)	
	橋梁附属物工																																			5月末 工事進捗率 実績 35.0% 予定 30.0%
	舗装工																																			
河川環境整備工事(交付金)	準備工																																		愛知県西三河建設事務所 河川港湾整備課 / (株)日本道路システム	
	設置工																																			5月末 工事進捗率 実績 1.0% 予定 1.0%
	後片付け																																			
下水道管渠改築工事(籠田町ほか1箇町)	準備工																																		下水施設課 / (株)山口土木	
																																				5月末 工事進捗率 実績 0.1% 予定 0.1%

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日工業(株)からのお知らせ 工事名:吹矢橋 橋りょう耐震補強工事
 請負金額: 111,240,000円 工期:平成29年9月15日~平成30年6月29日
 作業時間:原則8時~17時まで
 工事概要:下部工補強工1式、仮設工1式、上部工補強工1式、構造物補修工1式
 6月は現場周辺の清掃、工事看板撤去等を行います。
 ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)ハラダ建工からのお知らせ 工事名:乙川プロムナード整備工事(右岸)その1
 [工事完了]
 工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。
 皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。
 工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。

朝日工業(株)からのお知らせ 工事名:乙川プロムナード整備工事(右岸)その2
 請負金額: 62,748,000円 工期:平成29年11月13日~平成30年6月29日
 作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:側溝布設 L=206m、舗装工 A=1195m2
 本工事では側溝と舗装をきれいにし、照明灯を河川側へ設置します。
 1工区・2工区共に概ね工事は完了し、6月は書類作成を行っております。
 工事期間中は大変ご迷惑・ご不便をお掛けしましたが、皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして工事を概ね完成に導くことができました。工事関係者一同、心より感謝申し上げます。誠にありがとうございました。

朝日工業(株)からのお知らせ 工事名:橋梁修繕工事
 請負金額: 46,440,000円 工期:平成29年11月29日~平成30年6月29日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:橋梁補修工1式
 工事期間中は皆様にご迷惑とご不便をおかけ致しました。
 皆様のご理解ご協力のおかげをもちまして、無事故にて無事工事を完成させることができました。
 工事関係者一同、心より感謝申し上げます。

フジエ建設(株)からのお知らせ 工事名:交差点改良工事(単県)(その1)
 請負金額: 8,499,600円 工期:平成30年1月31日~平成30年6月29日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:歩道部バリアフリー化工事(舗装工 A=76m2、橋梁附属物工 N=1式、区画線工 L=73m)
 殿橋北交差点の南側横断歩道を少し北に移動させて、歩道の勾配を緩やかにするバリアフリー化の工事です。
 6月中旬頃まで、引き続き東側歩道の段差解消工事を実施した後、西側歩道の段差解消工事に移行するため、西側歩道を通り止めにし、東側歩道を歩行者通路とします。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)日本道路システムからのお知らせ 工事名:河川環境整備工事
 請負金額: 15,066,000円 工期:平成30年4月12日~平成30年6月29日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:柵工 L=79.0m
 本工事は手すり付きの柵を取り付ける工事です。
 6月中旬まで、準備工を行い、下旬から手すり付きの柵を設置していきます。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)山口土木からのお知らせ 工事名:下水道管渠改築工事
 請負金額: 27,000,000円 工期:平成30年5月24日~平成30年11月30日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:管渠工 L=113m、管渠更生工 L=72m
 本工事は長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事を行います。
 6月は準備工を行います。
 工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年6月)

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成30年6月号 4/4

岡崎市からのお知らせ

おとがワ！ンダーランド2018開催！

今年も乙川の「出水期」(梅雨や台風等による集中豪雨などが発生しやすい時期)を迎え、河川内の工事は一区切りとなりました。4年に渡り工事を行ってきた(仮称)乙川人道橋の工事は橋桁を支える橋台と橋脚が完成し、「出水期」の明けの11月よりいよいよ橋桁を架ける工事に取り掛かります。さて乙川では、おとがワ！ンダーランド2018を開催。6月8日(金)、9日(土)、10日(日)は実施プログラムを集中させたオープニングイベントで、SUP、カヌー、樽漕ぎなどの各種アクティビティ体験、手作り雑貨や小物販売のマーケットなど個性あふれるイロトリドリな出店者が集い、ゆったりと過ごせる時間を演出します。ご家族や友達を誘って、ぜひ乙川河川敷に足をお運びください。

今月の関連行事

おとがワ！ンダーランド2018 オープニングイベント 8日(金)16:00~21:00 9日(土)13:00~21:00 10日(日)10:00~16:00

乙川リバーフロント地区写真

東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)



連絡先

岡崎市担当:

- 乙川リバーフロント推進課 技術係【人道橋、電線共同溝】 中田、山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
水道工事課 北部方面係【配水管布設替(島町ほか)】 北部方面係 前森 TEL:0564-23-6482 南部方面係 永井 TEL:0564-23-6367

施工者:

- 【人道橋】 下部工 朝日・小原JV 小林 TEL:0564-51-3657 上部工 小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623
【電線共同溝】 市道殿橋明代橋線 (株)加藤組 西尾 TEL:0564-45-2013 市道籠田町線 三河舗装建設(株) 久永 TEL:0564-71-2233 市道籠田町線その2 N T T インフラネット(株) 木下 TEL:052-746-6814 N D S (株) 福山 TEL:052-383-1013
【配水管布設替】 島町ほか 石田設備(株) 仲川 TEL:0564-24-0139 明大寺町 (有)今井水道設備 今井 TEL:0564-21-4820
【ペDESTリアンデッキ】 その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655 その2 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623 その3 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013
【仮設駐輪場】 整備工事 (株)アイセイ電設 兼元 TEL:0564-25-2260

- 拠点整備課 技術係【ペDESTリアンデッキ、仮設駐輪場】 野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
道路建設課 橋りょう保全係【吹矢橋】 市川、浅井 TEL:0564-23-6230

- 【下水道管渠】 唐沢町ほか1 浦上建設(株) 牧野 TEL:0564-51-1460 唐沢町ほか3 " " " " 籠田町ほか1 (株)山口土木 山本 TEL:0564-65-6570 唐沢町 朝日工業(株) 中根 TEL:0564-51-3655 <工事完了>
【プロムナード(右岸)】 その1 ハラダ建工(株) 浦野 TEL:0564-25-7970 <工事完了> その2 朝日工業(株) 戸城 TEL:0564-51-3655
【吹矢橋 橋りょう耐震】 朝日工業(株) 竹内 TEL:0564-51-3657
【橋梁修繕工事】 朝日工業(株) 杉山 TEL:0564-51-3657 <工事完了>
【交差点改良工事】 フジ工建設(株) 植村、穴吹 TEL:0564-31-1261
【河川環境整備工事】 日本道路システム(株) 野瀬、佐野 TEL:0564-26-3381

- 下水道施設課 管渠対策係【下水道管渠】 古川、鶴田 TEL:0564-23-6730
道路維持課 北西部係【プロムナード(右岸)】 津田、新川、森 TEL:0564-23-6225

- 【電線事業者工事(NTTインフラネット)】 担当 木下 TEL:052-746-6814 N D S(株) 近藤 TEL:0564-55-2020
【電線事業者工事(中部電力)】 担当 原 TEL:0564-55-5070 (株)トーエネック 林 TEL:0564-23-3220 (管路工事・舗装工事) " 田中 TEL:0564-51-0800 (電柱工事) " 鈴木 TEL:0564-51-0800 (電線移替え)
【道路占用事業者による工事(中部電力)】 担当 原 TEL:0564-55-5070 鈴木 TEL:0564-55-7071 中尾 TEL:0564-55-5086 (株)トーエネック 小野、林 TEL:0564-23-3220 (管路移設) " 田中 TEL:0564-51-0800 (電柱工事) " 鈴木 TEL:0564-51-0800 (電線移替え) (株)シーテック 秋山、望月 TEL:0564-22-4014 (通信ケーブル工事)
【道路占用事業者による工事(西日本電信電話)】 担当 田中 TEL:052-746-6814 N D S(株) 鈴木 TEL:0564-55-2010
【道路占用事業者による工事(中部テレコミュニケーション)】 担当 小木曾 TEL:052-740-8202 中央電気工事(株) 川合 TEL:0566-76-3052 <工事完了>

愛知県担当:

- 西三河建設事務所道路整備課 【橋梁修繕工事】 釣井、石川 TEL:0564-27-2756
西三河建設事務所道路整備課 【交差点改良工事】 釣井、鈴木 TEL:0564-27-2750
西三河建設事務所河川港湾整備課 【河川環境整備工事】 太田、中田 TEL:0564-27-2752

