

| 工事ニュース                        |                            | 乙川リバーフロント地区整備事業            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。 |                                                 | 平成30年8月号 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                               |                            | 乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年8月) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| 工事名                           | 工事種類                       | 日                          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 工事担当部署/施工者                                                | 工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
|                               |                            | 曜日                         | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  |                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| (仮称) 乙川人道橋<br>橋りょう下部工事<br>その2 |                            |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 乙川リバーフロント推進課<br>/朝日・小原JV                        | <div>朝日・小原JVからのお知らせ</div> <div>■工事名：(仮称) 乙川人道橋橋りょう下部工事その2</div> <div>[工事完了]</div> <div>◎7月中旬に完了検査を受け、無事に竣工することができました。</div> <div>工事期間中は、近隣にお住まいの皆様や河川緑地をご利用の皆様には、大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。</div> <div>皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができましこと、工事関係者一同、心より感謝申し上げます。 ありがとうございます。</div>                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| (仮称) 乙川人道橋<br>橋りょう上部工事        | 準備工                        |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 乙川リバーフロント推進課<br>/小原・朝日JV                        | <div>小原・朝日JV からのお知らせ</div> <div>■工事名：(仮称) 乙川人道橋橋りょう上部工事</div> <div>■請負金額：851,040,000円 ■工期：平成29年12月25日～平成32年2月28日</div> <div>■作業時間：原則8時～17時まで (作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)</div> <div>■工事概要：橋りょう上部工N=1式</div> <div>◎(仮称) 乙川人道橋の上部工架設工事をします。</div> <div>ただいま、鋼桁の工場製作は順調に進捗しており、8月末に2スパン分(全4スパン)の加工が完了します。</div> <div>現場も11月着手に向けて準備しております。</div> <div>工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。</div>                                                                                |                                                                |
| 籠田公園整備工事                      | 準備工                        |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 乙川リバーフロント推進課<br>/朝日・松尾JV                        | <div>朝日・松尾JVからのお知らせ</div> <div>■工事名：籠田公園整備工事</div> <div>■請負金額：365,040,000円 ■工期：平成30年6月26日～平成31年3月29日</div> <div>■作業時間：原則8時～17時まで (作業状況により時間延長をする場合があります。)</div> <div>■工事概要：公園工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事</div> <div>◎8月より公園内の工事に着手致します。</div> <div>仮設防護柵を設置するため、公園南の伝馬町線側にて工事用出入口の設置工事、公園周囲の生垣・樹木の撤去を行います。施工箇所は一部交通規制を行いながら施工します。</div> <div>工事に伴い、8/20以降は公園の利用が出来なくなります。</div> <div>皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。</div>                                                         |                                                                |
|                               | 仮設工                        |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>7月末 工事進捗率</div> <div>実績 0.2 %</div> <div>予定 0.2 %</div>   |
| 市道籠田町線電線共<br>同溝整備工事           | プレキャストBOX工                 |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 乙川リバーフロント推進課<br>/三河舗装建設(株)                      | <div>三河舗装建設(株) からのお知らせ</div> <div>■工事名：市道籠田町線電線共同溝整備工事</div> <div>■請負金額：72,465,000円 ■工期：平成30年3月5日～平成30年11月30日</div> <div>■作業時間：原則8時～17時まで (作業状況により時間延長をする場合があります。)</div> <div>■工事概要：管路工 L=159m、プレキャストボックス工 N=8箇所、舗装復旧工 1式、構造物撤去工 1式</div> <div>◎本工事では籠田町線(中央緑道の東側、籠田公園～国道1号線まで)の電線を地中化する工事を行います。</div> <div>7月30日から中央工区にて車両通行止め規制を行い、電線共同溝の埋設を行っています。</div> <div>工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。</div>                                                                    |                                                                |
|                               | 管路工                        |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>7月末 工事進捗率</div> <div>実績 65.7 %</div> <div>予定 51.5 %</div> |
|                               | 樹木伐採                       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| 市道籠田町線電線共<br>同溝整備工事<br>その2    | プレキャストBOX工                 |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 乙川リバーフロント推進課<br>/エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株)<br>NDS(株)  | <div>NDS(株) からのお知らせ</div> <div>■工事名：市道籠田町線電線共同溝整備工事その2</div> <div>■請負金額：104,952,000円 ■工期：平成30年5月30日～平成31年3月20日</div> <div>■作業時間：原則8時～17時まで (作業状況により時間延長をする場合があります。)</div> <div>■工事概要：管路工 L=259m、プレキャストボックス工 N=11箇所、舗装復旧工 1式、構造物撤去工 1式</div> <div>◎本工事では籠田町線(中央緑道の西側と東側の一部、籠田公園～国道1号線まで)の電線を地中化する工事を行います。</div> <div>8月初旬は、中央緑道東側(NTT局社前)にて車両通行止め規制を行い、電線共同溝の埋設を行います。</div> <div>盆明け17日からは、中央緑道西側(国道1号北)の車両通行通行止め規制を行います。</div> <div>工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。</div> |                                                                |
|                               | 管路工                        |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>7月末 工事進捗率</div> <div>実績 7.0 %</div> <div>予定 10.0 %</div>  |
| 電線事業者<br>による工事                | NTTインフラネット<br>(株) (NDS(株)) |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 乙川リバーフロント推進課<br>/エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株)<br>中部電力(株) | <div>電線事業者による工事について</div> <div>■工事概要：電線共同溝設備の設置など</div> <div>◎乙川リバーフロント地区整備計画に伴い、電線共同溝の設備工事を行います。</div> <div>詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。</div> <div>工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
|                               | 中部電力(株)<br>(トーエネック(株))     |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| 配水管布設管工事<br>(島町ほか3箇町)         | 配水管布設工                     |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 水道工事課<br>/石田設備(株)                               | <div>石田設備(株)からのお知らせ</div> <div>■工事名：配水管布設替工事</div> <div>■請負金額：24,732,000円 ■工期：平成29年10月19日～平成30年9月28日</div> <div>■作業時間：原則9時～17時まで</div> <div>■工事概要：配水管布設 L=173m</div> <div>◎本工事は配水管の布設替えを行います。</div> <div>8月も引き続き、水道配水管の布設を行って参ります。</div> <div>但し、下水工事との工程調整により適宜休工を挟む形となります。</div> <div>工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。</div>                                                                                                                                             |                                                                |
|                               |                            |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>7月末 工事進捗率</div> <div>実績 55.3 %</div> <div>予定 48.4 %</div> |
| 配水管布設管工事<br>(明大寺町)            | 配水管布設工                     |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 水道工事課<br>/ (有)今井水道設備                            | <div>(有)今井水道設備からのお知らせ</div> <div>■工事名：配水管布設替工事</div> <div>■請負金額：1,814,400円 ■工期：平成30年5月11日～平成30年11月9日</div> <div>■作業時間：原則9時～17時まで</div> <div>■工事概要：配水管布設 L=26m</div> <div>◎本工事は配水管の布設替えを行います。</div> <div>東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)との工事調整により、8月下旬から布設替え工事を予定しています。</div>                                                                                                                                                                                                         |                                                                |
|                               |                            |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>7月末 工事進捗率</div> <div>実績 3.2 %</div> <div>予定 5.0 %</div>   |

| 工事ニュース                            |                          | 乙川リバーフロント地区整備事業            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。 | 平成30年8月号 2/4                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                          | 乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年8月) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工事名                               | 工事種類                     | 日                          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31                                                        | 工事担当部署/施工者                                      | 工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。<br><br>(株)アイセイ電設からのお知らせ ■工事名:仮設駐輪場整備工事<br>[工事完了]<br>◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。<br><br>朝日・大伸JV からのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事 (その1)<br>■請負金額: 565,920,000円 ■工期:平成29年6月27日～平成31年10月31日<br>■作業時間:原則8時～17時まで (作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)<br>■工事概要:橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡<br>◎ペDESTリアンデッキ (駅前通路)を築造します。<br>8月は上部工 (現場塗装) 及び上屋工・高欄工を行います。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。<br><br>小原・松尾JV からのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事 (その2)<br>■請負金額: 462,996,000円 ■工期:平成29年12月25日～平成31年12月27日<br>■作業時間:原則8時～17時まで (作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)<br>■工事概要:橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡<br>高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡<br>◎ペDESTリアンデッキ (中央デッキ)を築造します。<br>引き続き鋼桁の工場製作を行います。8月はP5・P8橋脚に加え、P4・P6橋脚等の作業を開始予定です。コンクリート打設の際は、生コン車が駅前道路を通行しますので、安全運行に心掛けます。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。<br><br>加藤・岡崎JV からのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事 (その3)<br>■請負金額: 336,960,000円 ■工期:平成29年12月25日～平成31年12月27日<br>■作業時間:原則8時～17時まで (作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)<br>■工事概要:橋脚工 N=3基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡<br>高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡<br>◎ペDESTリアンデッキ (北東街区通路)を築造します。<br>橋梁下部 (階段基礎) 及び鋼桁の工場製作を行います。橋梁下部工は8月中旬に完了し、鋼橋上部工の準備を行います。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。<br><br>道路占用事業者による工事について<br>◎東岡崎駅周辺地区整備事業に伴い、道路占用工事を行います。中部電力(株)、NDS(株)の工事は夜間作業を伴います。詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせいたします。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。<br><br>浦上建設(株)からのお知らせ ■工事名:下水道管渠改築工事<br>■請負金額: 27,108,000円 ■工期:平成29年9月26日～平成30年9月28日<br>■作業時間:原則9時～17時まで<br>■工事概要:管推進工 L=22.5m<br>◎本工事は古くなった下水管を新しい管に推進工法 (地下のみをトンネル状に穴を抜き管を通す工法) にて取り替えます。<br>8月は立坑工、管推進工を施工予定です。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。<br><br>浦上建設 (株) からのお知らせ ■工事名:下水道管渠改築工事<br>■請負金額: 46,440,000円 ■工期:平成29年10月24日～平成30年9月28日<br>■作業時間:原則9時～17時まで<br>■工事概要:管渠工 L=308.7m<br>◎本工事は古くなった下水管を新しい管へ取り替える工事を行います。<br>8月は上記工事 (唐沢町ほか1箇町地内) との関連でおおむね休工となります。(雑工等、多少の作業を行う場合があります。)<br>工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。<br><br>(株) 山口土木からのお知らせ ■工事名:下水道管渠改築工事<br>■請負金額: 27,000,000円 ■工期:平成30年5月24日～平成30年11月30日<br>■作業時間:原則8時～17時まで (作業状況により時間延長をする場合があります。)<br>■工事概要:管渠工 L=113m、管渠更生工 L=72m<br>◎本工事は長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事を行います。<br>8月は試掘調査を行います。工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。 |
| 工事名                               | 工事種類                     | 曜日                         | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金                                                         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 仮設駐輪場整備工事                         |                          |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 拠点整備課<br>/(株)アイセイ電設                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 東岡崎駅<br>ペDESTリアンデッキ<br>築造工事 (その1) | 鋼橋上部工                    |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 拠点整備課<br>/朝日・大伸JV                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | 上屋工・高欄工                  |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 7月末 工事進捗率<br>実績 58.7 %<br>予定 58.2 %             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 東岡崎駅<br>ペDESTリアンデッキ<br>築造工事 (その2) | 鋼橋上部                     |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 拠点整備課<br>/小原・松尾JV                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | P5、P8橋脚工                 |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 7月末 工事進捗率<br>実績 34.9 %<br>予定 34.9 %             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | P4、P6橋脚工                 |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | 階段基礎                     |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 東岡崎駅<br>ペDESTリアンデッキ<br>築造工事 (その3) | 鋼橋上部工                    |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 拠点整備課<br>/加藤・岡崎JV                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | 階段基礎工                    |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 7月末 工事進捗率<br>実績 23.3 %<br>予定 22.2 %             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 道路占用事業者による工事                      | 中部電力(株)<br>(トーエネック(株))   |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 拠点整備課<br>/中部電力(株)<br>西日本電信電話(株)<br>ミクスネットワーク(株) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | 西日本電信電話(株)<br>(NDS(株))   |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | ミクスネットワーク(株)<br>(NDS(株)) |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 下水道管渠改築工事<br>(唐沢町ほか1箇町)           | 立坑工                      |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 下水施設課<br>/浦上建設(株)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | 管推進工                     |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 7月末 工事進捗率<br>実績 16.8 %<br>予定 16.8 %             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 下水道管渠改築工事<br>(唐沢町ほか3箇町地内)         |                          |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 下水施設課<br>/浦上建設(株)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   |                          |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 7月末 工事進捗率<br>実績 50.7 %<br>予定 50.7 %             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 下水道管渠改築工事<br>(龍田町ほか1箇町)           | 準備工                      |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 下水施設課<br>/ (株) 山口土木                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | 試掘調査                     |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 7月末 工事進捗率<br>実績 1.0 %<br>予定 3.0 %               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

工事完了

| 工事ニュース                   |       | 乙川リバーフロント地区整備事業            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。 |                                                                 | 平成30年8月号 3/4 |  |
|--------------------------|-------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--|
|                          |       | 乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年8月) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
| 工事名                      | 工事種類  | 日                          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31                                                        | 工事担当部署/施工者                                                      |              |  |
|                          |       | 曜日                         | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金                                                         |                                                                 |              |  |
| 下水道管渠改築工事<br>(明大寺町ほか2箇町) | 準備工   |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 下水施設課<br>/<br>(株) 加藤組<br><br>7月末 工事進捗率<br>実績 4.0 %<br>予定 4.0 %  |              |  |
|                          | 事前調査工 |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
| 交差点改良工事<br>(単県) (その1)    |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 愛知県西三河建設事務所<br>道路整備課<br>/フジエ建設(株)                               |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
| 40m3級耐震性貯水槽設置工事 (上明大寺町)  | 準備工   |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 道路維持課<br>/<br>(株) ダイホウ<br><br>7月末 工事進捗率<br>実績 0.1 %<br>予定 0.1 % |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
| 交通信号機等移設工事               | 準備工   |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 拠点整備課<br>／名鉄Eエンジニア(株)                                           |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
| 市道上明大寺3号線ほか1路線道路改良工事     | 準備工   |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           | 拠点整備課<br>／小原建設(株)                                               |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |
|                          |       |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                           |                                                                 |              |  |



工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年8月)

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成30年8月号 4/4

岡崎市からのお知らせ

■乙川の8月はイベント盛りだくさん！

7月は東西高気圧の影響で猛暑日が続き、台風12号も非常に稀な進路を進みました。台風で心配された増水もなく、無事に8月4日の花火大会を迎えることができそうです。

現在、各種プログラムを開催している「おとがワ！ンダーランド」ですが、8月11日～8月19日がプログラムを集中させたコア期間となります。ポートグランピングや天体観測、音楽イベントなど普段体験できないプログラムが盛りだくさんで開催されますので、この機会に参加してみたいはいかがでしょうか。

※各プログラムの詳細についてはHPにてご確認ください  
おとがワ！ンダーランドHP: <http://otogawonderland.jp/>

今月の関連行事

- ・岡崎城下夏祭り 7月27日、7月29日、8月1日～5日
- ・おとがワ！ンダーランド
  - 水辺で乾杯！ 8月11日
  - 岡崎城下舟あそび（ポートグランピング） 8月11日～19日
  - 流星群キャンプ 8月12日～13日
  - 新鮮朝市、おとがワ！星空観賞会 8月18日
  - OKAZAKI Summer tribe 2018、乙川ナイトマーケット 8月25日

連絡先

- 岡崎市担当：
- ・乙川リバーフロント推進課 技術係【人道橋、電線共同溝、籠田公園】  
中田、山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
  - ・水道工事課【配水管布設替】  
北部方面係 前森 TEL:0564-23-6482  
南部方面係 永井 TEL:0564-23-6367
  - ・拠点整備課 技術係【ベストリアンデッキ、仮設駐輪場、  
交通信号機、道路改良】  
野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
  - ・下水施設課【下水道管渠】  
管渠対策係 古川、鶴田 TEL:0564-23-6730  
管理係 永田、早川 TEL:0564-23-6297
  - ・道路維持課 北西部係【防火水槽】  
大島 TEL:0564-23-6225
- 愛知県担当：
- ・西三河建設事務所道路整備課【交差点改良工事】  
釣井、鈴木 TEL:0564-27-2750

■施工者：

【人道橋】

- ・下部工 朝日・小原JV 小林 TEL:0564-51-3657 <工事完了>
- ・上部工 小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623

【電線共同溝】

- ・市道籠田町線 三河舗装建設(株) 久永 TEL:0564-71-2233
- ・市道籠田町線その2 NTTインフラネット(株) 木下 TEL:052-746-6814
- NDS(株) 福山 TEL:0564-55-2020

【籠田公園】

- ・整備工事 朝日・松尾JV 小出 TEL:0564-51-3657

【配水管布設替】

- ・鳥町ほか 石田設備(株) 仲川 TEL:0564-24-0139
- ・明大寺町 (有)今井水道設備 今井 TEL:0564-21-4820

【ベストリアンデッキ】

- ・その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655
- ・その2 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623
- ・その3 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013

【仮設駐輪場】

- ・整備工事 (株)アイセイ電設 兼元 TEL:0564-25-2260 <工事完了>

【下水道管渠】

- ・唐沢町ほか1 浦上建設(株) 牧野 TEL:0564-51-1460
- ・唐沢町ほか3 " " "
- ・籠田町ほか1 (株)山口土木 山本 TEL:0564-65-6570
- ・明大寺町ほか2 (株)加藤組 堤 TEL:0564-45-2013

【交差点改良工事】

- ・フジエ建設(株) 植村、穴吹 TEL:0564-31-1261 <工事完了>

【耐震性貯水槽】

- ・(株)ダイホウ 田野尻 TEL:0564-64-3431

【交通信号機等移設工事】

- ・名鉄E1エンジニア(株) 砂場 TEL:0564-33-0246

【市道上明大寺3号線ほか1路線道路改良工事】

- ・小原建設(株) 田邊 TEL:0564-51-2623

籠田公園整備工事  
公園整備工

市道籠田町線電線共同溝  
整備工事その2  
管路、プレキャストボックス、  
舗装復旧、構造物撤去

下水道管渠改築工事  
(籠田町ほか1箇町)  
管渠布設、管更生

電線事業者工事  
NTTインフラネット(株)  
中部電力(株)

交差点改良工事(単渠)  
(その1)  
<工事完了>

市道籠田町線電線共同溝  
整備工事  
管路、プレキャストボックス、  
舗装復旧、構造物撤去

配水管布設替工事  
(鳥町ほか3箇町)  
配水管布設替

下水道管渠改築工事  
(唐沢町ほか3箇町)  
管渠布設

下水道管渠改築工事  
(唐沢町ほか1箇町)  
管推進

(仮称)乙川人道橋  
横りょう下部工事その2  
<工事完了>

(仮称)乙川人道橋  
横りょう上部工事  
横りょう上部工

仮設駐輪場整備工事  
<工事完了>

40m3級耐震性貯水槽設置工事  
耐震性貯水槽

仮設駐輪場整備工事  
<工事完了>

東岡崎駅ベストリアンデッキ築造工事(その1)  
橋脚、上部、磁器質タイル舗装、高欄、上屋

道路占用事業者による工事  
中部電力(株)  
西日本電信電話(株)  
ミクスネットワーク(株)

市道上明大寺3号線ほか1路線道路改良工事  
舗装工、側溝工、

東岡崎駅ベストリアンデッキ築造工事(その2)  
橋脚、階段、上部、磁器質タイル舗装、高欄、上屋

配水管布設替工事(明大寺町)  
配水管布設替

東岡崎駅ベストリアンデッキ  
築造工事(その3)  
橋脚、階段、上部、磁器質タイル舗装、  
高欄、上屋

屋内有料駐輪場<H31.6月頃オープン予定>  
民間事業者による複合商業施設内に設置

交通信号機等移設工事  
交通信号機移設工  
統合柱設置工

仮設駐輪場整備工事  
<工事完了>

乙川リバーフロント地区写真

乙川河川緑地：栈敷の設置状況

