



工事ニュース

乙川パーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成30年9月号 2/4

乙川パーフロント関連工事工程表 (平成30年9月)

工事名	工事種類	日																														工事担当部署/施工者
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その1)	鋼橋上部工			橋面防水工・鋼製排水溝・地覆工																											拠点整備課 /朝日・大伸JV	
	上屋工・高欄工			上屋工(仮設足場解体)																											8月末 工事進捗率 実績 75.9% 予定 75.5%	
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その2)	鋼橋上部			工場鋼桁製作																										拠点整備課 /小原・松尾JV		
	P5、P8橋脚工																													8月末 工事進捗率 実績 39.3% 予定 39.3%		
	P4、P6橋脚工			養生 脱型 埋戻し																												
	階段基礎			型枠・コンクリート打設 養生																												
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その3)	鋼橋上部工			工場鋼桁製作																										拠点整備課 /加藤・岡崎JV		
																														8月末 工事進捗率 実績 25.6% 予定 24.5%		
道路占用事業者による 工事	中部電力(株) (トーエネック株)			管路撤去・電柱工事																										拠点整備課 /中部電力(株) 西日本電信電話(株) ミクスネットワーク(株) 東邦瓦斯(株)		
	西日本電信電話(株) (NDS株)			管路・ハトール撤去																												
	ミクスネットワーク(株) (NDS株)			管路新設																												
	東邦瓦斯(株) (水金工事株)			ガス管撤去・布設																												
下水道管渠改築工事 (唐沢町ほか1箇町)	管推進工																													下水施設課 /浦上建設(株)		
	マンホール工																														8月末 工事進捗率 実績 49.3% 予定 47.2%	
下水道管渠改築工事 (唐沢町ほか3箇町地 内)	管渠工																													下水施設課 /浦上建設(株)		
																														8月末 工事進捗率 実績 50.7% 予定 50.7%		
下水道管渠改築工事 (籠田町ほか1箇町)	準備工																													下水施設課 /(株)山口土木		
	管渠工																														8月末 工事進捗率 実績 3.0% 予定 5.0%	
下水道管渠改築工事 (明大寺町ほか2箇 町)	準備工			書類作成・測量																										下水施設課 /(株)加藤組		
	事前調査工			管内調査																												
	管更生工																														8月末 工事進捗率 実績 8.0% 予定 10.4%	
	開削工事																															

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

**朝日・大伸JV からのお知らせ** ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)  
 ■請負金額: 565,920,000円 ■工期:平成29年6月27日~平成31年10月31日  
 ■作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)  
 ■工事概要:橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡  
 ◎ペDESTリアンデッキ(駅前通路)を築造します。  
 9月は上部工(橋面防水工、鋼製排水溝、地覆工)を行います。  
 17日及び24日(祝日)は重機を使用しない作業をさせていただきます。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**小原・松尾JV からのお知らせ** ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)  
 ■請負金額: 462,996,000円 ■工期:平成29年12月25日~平成31年12月27日  
 ■作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)  
 ■工事概要:橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡  
 高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡  
 ◎ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。  
 引き続き鋼桁の工場製作を行います。9月で全ての橋脚下部工の作業が完了する予定です。  
 資材や土の運搬車両が駅前道路を通行しますので、安全運行に心掛けます。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**加藤・岡崎JV からのお知らせ** ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)  
 ■請負金額: 336,960,000円 ■工期:平成29年12月25日~平成31年12月27日  
 ■作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)  
 ■工事概要:橋脚工 N=3基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡  
 高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡  
 ◎ペDESTリアンデッキ(北東街区通路)を築造します。  
 9月は、鋼桁の工場製作を行います。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**道路占用事業者による工事について**  
 ◎東岡崎駅周辺地区整備事業に伴い、道路占用物工事をいたします。  
 詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせいたします。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**浦上建設(株)からのお知らせ** ■工事名:下水道管渠改築工事  
 ■請負金額: 27,108,000円 ■工期:平成29年9月26日~平成30年9月28日  
 ■作業時間:原則9時~17時まで  
 ■工事概要:管推進工 L=22.5m  
 ◎本工事は古くなった下水管を新しい管に推進工法(地下のみをトンネル状に穴を抜き管を通す工法)にて  
 取り替えます。  
 9月は管推進工、マンホール工を施工予定です。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**浦上建設(株)からのお知らせ** ■工事名:下水道管渠改築工事  
 ■請負金額: 46,440,000円 ■工期:平成29年10月24日~平成30年9月28日  
 ■作業時間:原則9時~17時まで  
 ■工事概要:管渠工 L=308.7m  
 ◎本工事は古くなった下水管を新しい管へ取り替える工事をいたします。  
 9月は管渠工を施工予定です。  
 工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**(株)山口土木からのお知らせ** ■工事名:下水道管渠改築工事  
 ■請負金額: 27,000,000円 ■工期:平成30年5月24日~平成30年11月30日  
 ■作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)  
 ■工事概要:管渠工 L=113m、管渠更生工 L=72m  
 ◎本工事は長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事をいたします。  
 9月中旬から管渠工を行います。  
 工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**(株)加藤組からのお知らせ** ■工事名:下水道管渠改築工事  
 ■請負金額: 45,684,000円 ■工期:平成30年6月26日~平成31年1月25日  
 ■作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)  
 ■工事概要:管布設工 L=21m、管渠更生工 L=211m  
 ◎本工事は長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事をいたします。  
 9月上旬より事前調査工と管渠更生工を行います。また中旬より開削工事をいたします。  
 工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。



