

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成31年1月)

工事名	工事種類	日 曜日	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															工事担当部署/施工者										
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木											
(仮称)乙川人道橋橋りょう上部工事	仮設工 進入路撤去	冬季 休暇																					仮設進入路・作業ヤード撤去(左岸)										乙川リバーフロント推進課 /小原・朝日JV											
	吊足場設置																																											
	鋼橋上部 架設工		鋼桁架設(P3-A2)										鋼桁架設 (P3-A2)																															
	鋼橋上部 本締め工																						本締め工																					
配水管添架工事 (耐震管2工区)	準備工	冬季 休暇																																水道工事課 /フジ興業(株)										
乙川河川緑地整備 工事その1	園路工 吹矢橋下流右岸	冬季 休暇	A工区 緑石										法面整形・緑石										緑石										下層路盤										乙川リバーフロント推進課 /榎加藤組	
	園路工 明代橋下流右岸		B工区 下層路盤										緑石										緑石										緑石											
	擁壁工																																	重力擁壁										
乙川河川緑地整備 工事その2	照明工	冬季 休暇																																照明設備										乙川リバーフロント推進課 /成瀬建設(株)
	舗装工																																	半たわみ舗装										
	関連工事 スターツCAM(株)施 工		側溝工、地先ブロック																																									
市道籠田町線電線共 同溝整備工事 その2			工事完了																															乙川リバーフロント推進課 /エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) NDS(株)										
電線事業者 による工事	NTTインフラネット(株) ケーブル班(NDS(株))	冬季 休暇	殿橋・籠田町線										電柱新設・撤去										乙川リバーフロント推進課 /エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) 中部電力(株)																					
	NTTインフラネット (株) 土木班(NDS (株))		連系管路埋設										引込管路埋設																															
	中部電力(株) (トーエネック(株))		管路工事・ケーブル入線・電柱工事										電線工事																															
籠田公園整備工事	電気設備工事	冬季 休暇	基礎工事 幹線工事										乙川リバーフロント推進課 /朝日・松尾JV																															
	建築工事		スタジオ基礎工事																																									
	公園工事		土砂運搬																																									
籠田公園トイレ・ ステージ等新築工事	トイレ新築工事	冬季 休暇											地上躯体工事										鉄骨組立										建築課 /杉林建設(株)											
	ステージ新築工事		基礎工事										鉄骨組立																															
													仮設足場組立										鉄骨塗装																					

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

小原・朝日JV からのお知らせ 工事名: (仮称)乙川人道橋橋りょう上部工事
 請負金額: 85,040,000円 工期: 平成29年12月25日 ~ 平成32年2月28日
 作業時間: 原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要: 橋りょう上部工N=1式
 1月中旬に鋼桁架設を完了させ、月末までに750tローラー・クレーン解体搬出、左岸仮設進入路撤去を行います。
 並行して、吊足場設置、鋼桁のボルト締付を行ってきます。
 鋼桁架設完了後、4月上旬まではボルト締付、現場塗装が主要な工程となり現場に目立った変化が無くなります。
 1/14の祝日につきましては、特定建設作業に該当しない作業を行う予定です。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

フジ興業(株) からのお知らせ 工事名: 配水管添架工事(耐震管2工区)
 請負金額: 75,600,000円 工期: 平成30年12月10日 ~ 平成31年5月31日
 作業時間: 原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要: 250A SUS 249.2m
 本工事は(仮称)乙川人道橋への水道管設置を行います。
 12月は準備工となりますので現場作業はありません。

(株)加藤組からのお知らせ 工事名: 乙川河川緑地整備工事その1
 請負金額: 68,526,000円 工期: 平成30年10月5日 ~ 平成31年3月22日
 作業時間: 原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要: 階段工1式、アスファルト舗装工 A=1050m²、園路緑石工 L=776m、照明設備工 N=198基
 本工事は、右岸緑地内の園路の整備を行います。
 1月は、明代橋下流右岸で園路緑石を施工し、吹矢橋下流右岸は法面整形、緑石工を行います。
 1月下旬より殿橋明代橋線(堤防道路)を幅員減少規制を行い(仮称)乙川人道橋橋詰の擁壁工を予定しています。
 工事中は緑地が利用出来ません。(他工事との調整により、右岸:吹矢橋~(仮)乙川人道橋付近まで)
 皆様には、工事中ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

成瀬建設(株) からのお知らせ 工事名: 乙川河川緑地整備工事その2
 請負金額: 85,104,000円 工期: 平成30年10月5日 ~ 平成31年3月22日
 作業時間: 原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要: 舗装工A=1300m²、擁壁工N=1式
 本工事では、堤防道路の舗装と護岸の工事を行います。
 1月は、照明設備と半たわみ舗装を行います。
 工事中、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

NDS(株)からのお知らせ 工事名: 市道籠田町線電線共同溝整備工事その2
 [工事完了]
 12月に無事工事を完了しました。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしましたが、ご理解とご協力を賜り有難う御座いました。

電線事業者による工事について
 工事概要: 電線共同溝設備の設置など
 乙川リバーフロント地区整備計画に伴い、電線共同溝の設備工事を行います。
 詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日・松尾JVからのお知らせ 工事名: 籠田公園整備工事
 請負金額: 365,040,000円 工期: 平成30年9月6日 ~ 平成31年3月29日
 作業時間: 原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要: 公園工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事
 本工事は籠田公園のリニューアル工事を行います。
 今月はスタジオや四阿の基礎工事と公園北側の電気配管工事を行っていきます。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

杉林建設(株)からのお知らせ 工事名: 籠田公園トイレ・ステージ等新築工事
 請負金額: 117,828,000円 工期: 平成30年9月6日 ~ 平成31年3月29日
 作業時間: 原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要: トイレ新築 120.6m²、ステージ新築 90.16m²、スタジオ新築 3基
 本工事は、籠田公園内にトイレ・ステージ・スタジオの新築工事を行います。
 今月はトイレ地上躯体工事・鉄骨工事、ステージ鉄骨工事を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成31年1月)

工事名	工事種類	日																															工事担当部署/施工者				
		曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31			
配水管布設替工事 (鳥町ほか3箇町)	配水管布設工	冬季 休暇																																		水道工事課 /石田設備(株) 12月末 工事進捗率 実績 92.9% 予定 91.7%	
		~1/6																																			
配水管布設替工事 (明大寺町)	配水管布設工																																			水道工事課 /(有)今井水道設備 12月末 工事進捗率 実績 40.9% 予定 43.9%	
	配水管撤去工	冬季 休暇																																			
配水管撤去工事 (明大寺町)	配水管撤去工																																			水道工事課 /(有)今井水道設備 12月末 工事進捗率 実績 67.1% 予定 80.5%	
		冬季 休暇																																			
下水道管渠改築工事 (唐沢町ほか3箇町地内)	舗装復旧工																																			下水道施設課 /浦上建設(株) 12月末 工事進捗率 実績 65.0% 予定 60.0%	
		冬季 休暇																																			
下水道管渠改築工事 (籠田町ほか1箇町)	準備工																																			下水道施設課 /(株)山口土木 12月末 工事進捗率 実績 98.1% 予定 98.1%	
	マンホール工	冬季 休暇																																			
下水道管渠改築工事 (明大寺町ほか2箇町)	管渠工(開削)																																				下水道施設課 /(株)加藤組 12月末 工事進捗率 実績 68.0% 予定 68.0%
	支障移転工事(ガス)	冬季 休暇																																			
仮設駐輪場整備工事 (その2)	片付け																																			拠点整備課 /株アイセイ電設 12月末 工事進捗率 実績 98.1% 予定 98.1%	
	照明・カメラ機器撤去工	冬季 休暇																																			

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

石田設備(株)からのお知らせ 工事名:配水管布設替工事
 請負金額:24,732,000円 工期:平成29年10月19日~平成31年2月28日
 作業時間:原則9時~17時まで
 工事概要:配水管布設 L=173m
 本工事は配水管の布設替えを行います。
 引き続き、下水工事と調整を密に行いながら進捗を図ります。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(有)今井水道設備からののお知らせ 工事名:配水管布設替工事
 [工事完了]
 工事期間中は大変ご不便をおかけしました。
 皆様のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了する事が出来ました。
 誠に、ありがとうございました。

(有)今井水道設備からののお知らせ 工事名:配水管布設替工事
 請負金額:17,906,400円 工期:平成30年8月27日~平成31年1月31日
 作業時間:原則9時~17時まで
 工事概要:配水管布設替 L=243.4m
 本工事は配水管の布設替えを行います。
 1月は配水管布設を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(有)今井水道設備からののお知らせ 工事名:配水管撤去工事
 [工事完了]
 工事期間中は大変ご不便をおかけしました。
 皆様のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了する事が出来ました。
 誠に、ありがとうございました。

浦上建設(株)からののお知らせ 工事名:下水道管渠改築工事
 請負金額:46,440,000円 工期:平成29年10月24日~平成31年2月28日
 作業時間:原則9時~17時まで
 工事概要:管渠工 L=308.7m
 本工事は古くなった下水管を新しい管へ取り替える工事を行います。
 1月は舗装復旧工を施工予定です。
 工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)山口土木からののお知らせ 工事名:下水道管渠改築工事
 請負金額:27,000,000円 工期:平成30年5月24日~平成31年3月20日
 作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:管渠工 L=113m、管渠更生工 L=72m
 本工事は長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事を行います。
 1月は古い下水管を撤去して新しい管へ取り替える工事を行います。
 工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)加藤組からののお知らせ 工事名:下水道管渠改築工事
 請負金額:45,684,000円 工期:平成30年6月26日~平成31年1月25日
 作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:管渠工 L=211m、管渠更生工 L=211m
 本工事は長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事を行います。
 1月は片付けです。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)アイセイ電設からののお知らせ 工事名:仮設駐輪場整備工事(その2)
 請負金額:4,469,040円 工期:平成30年10月1日~平成31年2月28日
 作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:照明・カメラ機器設置工 1式、照明・カメラ機器撤去工 1式
 本工事は、仮設駐輪場を整備、撤去する工事を行います。
 12月下旬から吹矢橋南側の仮設駐輪場の撤去工事を開始いたしました。
 引き続き、1月は吹矢橋南側の仮設駐輪場撤去工事を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成31年1月)

工事名	工事種類	日 曜日	乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成31年1月)																															工事担当部署/施工者			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
乙川プロムナード整備工事(右岸) (菅生町地内)	側溝工	冬季 休暇																																	道路維持課 /浅井土木建設(株)		
																																				12月末 工事進捗率 実績 22.2% 予定 27.7%	
乙川プロムナード整備工事(右岸)その2 (唐沢町ほか1箇町地内)	土工	冬季 休暇																																	道路維持課 /(株)山口土木		
	構造物撤去工																																			12月末 工事進捗率 実績 5.0% 予定 5.0%	
	照明工																																				
	側溝工・緑石工																																				
乙川プロムナード整備工事(左岸)	舗装工	冬季 休暇 期間の 休工																																	道路建設課 /松尾建設(株)		
	緑石工																																			12月末 工事進捗率 実績 40.8% 予定 32.7%	
	構造物撤去工																																				
	仮設工																																				
吹矢橋 橋りょう 耐震補強工事	桁補強工 横桁増設補強	冬季 休暇																																	道路建設課 /朝日工業(株)		
	桁補強工 横桁撤去																																				
	桁補強工 縁端拡幅																																				
橋梁補修工事 (明代橋)	断面修復工 ひび割れ補修工	冬季 休暇																																	愛知県 西三河建設事務所 道路整備課 /小原建設(株)		
	塗替塗装工																																				
	表面保護工																																				
	歩道タイル補修工																																				
河川環境整備工事 河川環境対策工事 合併工事	13号階段工	冬季 休暇																																	愛知県 西三河建設事務所 河川港湾整備課 /成瀬建設(株)		
	20号階段工																																				
	8号坂路工																																				
市道籠田町線 仮設道路設置工事	オーバーレイ工	冬季 休暇																																	乙川リバーフロント推進課 /(株)山口土木		
	車線分離標設置																																				
	特殊部蓋設置																																				
下水道管渠改築工事 (明大寺町地内)	管渠工	冬季 休暇 期間の 休工																																	下水施設課 /小原建設(株)		

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

浅井土木建設(株)からののお知らせ 工事名:乙川プロムナード整備工事(右岸)
 請負金額: 53,892,000円 工期:平成30年9月27日~平成31年3月28日
 作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:工事施工延長 L=275m、側溝工 L=275m、舗装工 A=1597㎡
 1月は民地側の側溝工を施工いたします。
 規制といたしましては、7日~19日頃までは主に片側交互通行、21日以降は車両通行止めを予定しています。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)山口土木からののお知らせ 工事名:乙川プロムナード整備工事(右岸) その2
 請負金額: 67,716,000円 工期:平成30年10月22日~平成31年3月28日
 作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:工事施工延長 L=392m、側溝工 L=27m、舗装工 A=1701㎡
 本工事は、側溝、舗装、照明を設置する工事を行います。
 1月10日から構造物撤去工を行い、順に側溝工、電線管理設工事、地先境界ブロック設置工事を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

松尾建設(株)からののお知らせ 工事名:乙川プロムナード整備工事(左岸)
 請負金額: 53,352,000円 工期:平成30年9月26日~平成31年3月15日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:舗装工 A=1,535㎡、側溝工 L=140m、緑石工 L=379m
 本工事は、河川側へ歩道を新設し、舗装を全面きれいにします。
 1月8日頃から舗装工を行い、1月15日頃から交通規制を切り替えます。
 道路北側の舗装版を撤去し、緑石工を行います。
 工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からののお知らせ 工事名:吹矢橋 橋りょう耐震補強工事
 請負金額: 120,960,000円 工期:平成30年9月7日~平成31年3月25日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:上部工補強工、上部工補修工
 吹矢橋上部桁の耐震補強工事を行います。
 12/29~1/6まで年末年始休暇を取ります。12月下旬に3箇所の横桁増設補強が完了しました。12月中旬から
 施工の縁端拡幅工を引き続き施工します。1/14は祝日ですが、軽微な作業を行います。
 工事に伴い左岸堤防道路通行止め(昼間)および、河川敷遊歩道通行止め(終日)ならびに吹矢橋上流側
 歩道の通行止め(昼間)を行います。ご利用の皆様には、ご不便をおかけします。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原建設(株)からののお知らせ 工事名:橋梁補修工事(一般県道 東大見岡崎線(明代橋))
 請負金額: 93,312,000円 工期:平成30年7月24日~平成31年3月20日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:断面修復工 1.4m3、剥落防止工 461m2、表面保護工 1,833m2、鳥害対策工 622m、仮設工 1式
 本工事は、明代橋の上部下面のく離、ひび割れ等を補修する工事と歩道タイルを補修する工事を行います。
 1月も引き続き補修工事を実施します。
 歩道タイル修復時は歩道通行止めとなります。反対側の歩道をご利用ください。
 14日は祝日ですが、特定建設工事に該当しない作業を行う予定です。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

成瀬建設(株)からののお知らせ 工事名:河川環境整備工事・河川環境対策工事合併工事
 請負金額: 26,568,000円 工期:平成30年10月3日~平成31年3月15日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:工事延長L=63m、坂路工N=1箇所、階段工N=2箇所
 本工事は、殿橋上流左岸の階段を、明代橋上流右岸の坂路及び階段を設置する工事です。
 現在、明代橋~吹矢橋間右岸遊歩道は通行出来ません。
 (他工事との調整により、右岸:吹矢橋~(仮)乙川人道橋付近まで利用できません)
 14日は祝日ですが、特定建設工事に該当しない作業を行う予定です。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)山口土木からののお知らせ 工事名:市道籠田町線仮設道路設置工事
 請負金額: 2,418,120円 工期:平成30年12月11日~平成31年3月28日
 作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:オーバーレイ工A=89㎡
 本工事は、市道籠田町線無電柱化工事に伴い、仮設道路を設置します。
 1月は舗装の擦り付けと地上機器用特殊部の蓋設置を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原建設(株)からののお知らせ 工事名:下水道管渠改築工事
 請負金額: 3,553,200円 工期:平成30年10月10日~平成31年2月28日
 作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:管渠工 L=23.8m、管渠工(撤去) L=23.6m
 本工事は、信号柱移設に伴う下水道本管の移設工事を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成31年1月号 5/5

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成31年1月)

岡崎市からのお知らせ

2019年を迎えました。
あけましておめでとうございます。いよいよ「平成」最後の年を迎えました。元号は西暦645年の「大化」に始まったといわれ、昔は吉事や大きな災害などの凶事でも改元され、総数は200以上にあります。
4月に発表予定の新元号が今から楽しみです。
本年は乙川リバーフロント地区整備が佳境を迎えます。多くの工事が同時並行で施工していきます。各工事連携して安全を第一に施工を進めますので、工事規制等ご迷惑をお掛けしますが、本年も引き続きご理解とご協力をよろしくお願い致します。

今月の関連行事

岡崎イマスコイルミネーション2018 ~1月14日
平成31年岡崎市消防出初式 1月13日

連絡先

- 岡崎市担当:
- 乙川リバーフロント推進課 技術係
【人道橋、乙川河川緑地、電線共同溝、籠田公園、仮設道路】
中田、山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
 - 水道工事課
北部方面係 前森 TEL:0564-23-6482【配水管布設替、人道橋】
南部方面係 永井、柴田 TEL:0564-23-6367【配水管布設替】
 - 拠点整備課
技術係 野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
【ベデストリアンデッキ、交通信号機、道路改良、駅前広場、仮設駐輪場】
総務企画係 富田、後藤 TEL:0564-23-6452【北東街区有効活用事業】
 - 下水道施設課【下水道管渠】
管渠対策係 古川、鶴田 TEL:0564-23-6730
管理係 永田、早川 TEL:0564-23-6297
 - 道路維持課
南東部係 新川 TEL:0564-23-6233【プロムナード】
 - 道路建設課
工事係 大澤、和出 TEL:0564-23-6743【プロムナード】
橋りょう保全係 浅井 TEL:0564-23-6230【吹矢橋】
 - 建築課 計画係【籠田公園】
大橋 TEL:0564-23-6321
- 愛知県担当:
- 西三河建設事務所道路整備課【橋梁補修工事(明代橋)】
石川 TEL:0564-27-2756
 - 西三河建設事務所河川港湾整備課【階段・坂路工事】
太田、中田 TEL:0564-27-2752
- 施工者:

- 【人道橋】
・小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623
・フジ興業 西田 TEL:0564-25-0417
- 【乙川河川緑地】
・その1 (株)加藤組 西尾 TEL:0564-45-2013
・その2 成瀬建設(株) 深田 TEL:0564-46-2050
- 【電線共同溝】
・市道籠田町線その2 N T T インフラネット(株) 木下 TEL:052-746-6814 <工事了>
N D S(株) 福山 TEL:0564-55-2020
- 【籠田公園】
・整備工事 朝日・松尾JV 小出 TEL:0564-51-3657
・トイレ・ステージ等新築工事 杉林建設(株) 宮城 TEL:0564-22-5215
- 【乙川プロムナード整備工事】
・左岸 松尾建設(株) 宇野 TEL:0564-21-0305
・右岸 浅井土木建設(株) 浅井 TEL:0564-51-0308
・右岸その2 (株)山口土木 島崎 TEL:0564-65-6570
- 【吹矢橋】
・朝日工業(株) 牧野 TEL:0564-51-3655
- 【橋梁補修工事(明代橋)】
・小原建設(株) 榎原 TEL:0564-51-2623

- 【河川環境整備工事・河川環境対策工事合併工事】
・成瀬建設(株) 福尾 TEL:0564-46-2050
- 【ベデストリアンデッキ】
・その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655
・その2 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623
・その3 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013
- 【駅前広場】
・朝日工業(株) 宮本 TEL:0564-51-3655
- 【道路改良工事】
・市道上明大寺3号線ほか1 小原建設(株) 田邊 TEL:0564-51-2623
・市道明大寺川端4号線 (株)岡崎工業 堀 TEL:0564-48-2814
- 【交通信号機等移設工事】
・名鉄E1エンジニア(株) 砂場 TEL:0564-33-0246
- 【東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業】
・スターツCAM(株) 村山・金子 TEL:0564-65-5136
- 【仮設駐輪場】
・その2 アイセイ電設(株) 兼元 TEL:0564-25-2260
- 【仮設道路】
・(株)山口土木 島崎 TEL:0564-65-6570

- 【配水管布設替】
・鳥町ほか 石田設備(株) 米田 TEL:0564-24-0139
・明大寺町 (有)今井水道設備 今井 TEL:0564-21-4820 <工事了>
・明大寺町ほか " " " <工事了>
- 【配水管撤去】
・" " " <工事了>
- 【下水道管渠】
・唐沢町ほか3 浦上建設(株) 牧野 TEL:0564-51-1460
・籠田町ほか1 (株)山口土木 山本 TEL:0564-65-6570
・明大寺町ほか2 (株)加藤組 堤 TEL:0564-45-2013
・明大寺町 小原建設(株) 田邊 TEL:0564-51-2623
- 【電線事業者工事 (NTTインフラネット) 担当 太高 TEL:052-746-6814】
・N D S(株) 近藤 TEL:0564-55-2020
- 【電線事業者工事 (中部電力) 担当 原 TEL:0564-55-5070】
・(株)トーエネック 林 TEL:0564-23-3220 (管路工事・舗装工事)
・" " 田中 TEL:0564-51-0800 (電柱工事)
・" " 鈴木 TEL:0564-51-0800 (電線移替)

乙川リバーフロント地区写真

(仮称)乙川人道橋:架設状況(P1橋脚~P2橋脚)



★: 屋内有料駐輪場
<H31.6月頃オープン予定>
東岡崎駅周辺の民間事業者による複合商業施設内に設置

