

工事ニュース			乙川リバーフロント地区整備事業																														この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。	令和元年6月号 2 / 4	
			乙川リバーフロント関連工事工程表 (令和元年6月)																																
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	工事担当部署/施工者		
		曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
配水管布設工事 (耐震管3工区)	片付け工																																水道工事課 /セイコー建設(有)	5月末 工事進捗率 実績 90.0 % 予定 36.0 %	
	書類作成																																		
配水管布設替工事	配水管布設替工																																水道工事課 /㈱河合設備	5月末 工事進捗率 実績 61.0 % 予定 53.0 %	
	仮設配水管撤去工																																		
	給水管布設替工																																		
下水道管渠改築工事 (52工区)	準備工																																下水施設課 /朝日工業㈱	5月末 工事進捗率 実績 5.1 % 予定 5.1 %	
	準備工(現地管内調査)																																		
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その1)	鋼橋上部工																																拠点整備課 /朝日・大伸JV	5月末 工事進捗率 実績 93.2 % 予定 86.9 %	
	橋梁付属物工																																		
	上屋工・高欄工																																		
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その2)	上屋工・高欄工																																拠点整備課 /小原・松尾JV	5月末 工事進捗率 実績 78.3 % 予定 78.6 %	
	排水装置																																		
	橋面工																																		
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その3)	上屋工・高欄工																																拠点整備課 /加藤・岡崎JV	5月末 工事進捗率 実績 73.7 % 予定 74.9 %	
	橋梁付属工																																		
	構造物復旧工																																		
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その4)	エスカレーター棟																																拠点整備課 /小原建設㈱	5月末 工事進捗率 実績 9.8 % 予定 9.8 %	
	エレベーター棟																																		
	給排水工																																		
市道上明大寺 3号線道路改良工事	構造物撤去工																																拠点整備課 /㈱加藤組	5月末 工事進捗率 実績 4.1 % 予定 6.5 %	
	排水構造物工																																		
	照明工・舗装工																																		
	安全施設工																																		

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

セイコー建設(有)からのお知らせ ■工事名:配水管布設工事(耐震管3工区)
■請負金額: 31,536,000円 ■工期:平成31年1月23日～令和元年8月30日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:φ400DIP-E(GX) L=51.2m、φ250DIP-E(GX) L=58.1m
6月は規制を伴う現場作業は行わない予定です。
片付け工と書類作成が主な作業となります。

㈱河合設備からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
■請負金額: 18,457,200円 ■工期:平成31年1月11日～令和元年7月31日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:φ150DIP-E(GX) L=99.0m、φ100DIP-E(GX) L=16.8m
6月は配水管の布設替と仮設管の撤去、給水管の布設替を行ってまいります。
工事中はご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。

朝日工業㈱からのお知らせ ■工事名:下水道管渠改築工事(52工区)
■請負金額: 30,996,000円 ■工期:平成31年3月29日～令和元年9月20日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:管渠更生工φ400 L=8m φ300 L=50m φ250 L=15m φ230 L=73m
管渠工(開削) φ250 L=41m、人孔工 4箇所
本工事は、長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事を行います。
6月は、上旬に工事看板を設置し、中～下旬に管内調査を行います。
工事中は皆様に御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願い致します。

朝日・大伸JV からのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)
■請負金額: 565, 920,000円 ■工期:平成29年6月27日～令和元年10月31日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要:橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡
ペDESTリアンデッキ(駅前通路)を築造します。
6月は、高欄工(支柱及び手摺設置)、橋梁付属物工(鋼製側溝設置)を行います。
工事中は皆様に迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原・松尾JV からのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)
■請負金額: 462,996,000円 ■工期:平成29年12月25日～令和元年12月27日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要:橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡
高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡
ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。
6月は、高欄の施工後、橋面の防水を行い、排水溝を設置します。
工事中は皆様に迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めますので、ご理解とご協力をお願い致します

加藤・岡崎JV からのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)
■請負金額: 336,960,000円 ■工期:平成29年12月25日～令和元年12月27日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要:橋脚工 N=3基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡
高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡
ペDESTリアンデッキ(北東街区通路)を築造します
6月は、高欄工(階段手摺)・橋梁付属工(磁器質タイル)・構造物復旧工(地先ブロック)を行います。
工事中は皆様に迷惑おかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

(株)小原建設からのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その4)
■請負金額: 282,960,000円 ■工期:平成30年12月26日～令和元年12月27日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要:エレベーター1基、エスカレーター2基、電気整備工事1式、機械設備工事1式、階段工1式
ペDESTリアンデッキのEV・ESC・照明施設を築造します。
6月はエスカレーター棟・エレベーター棟の基礎山留・根伐り及び基礎躯体工事を行います。
工事中は、皆様に迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

㈱加藤組からのお知らせ ■工事名:市道上明大寺3号線道路改良工事
■請負金額: 74,412,000円 ■工期:平成31年3月25日～令和元年12月27日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:舗装工A=2021m2 照明工N=16基
本工事は、上明大寺3号線と竜美丘1号線の道路工事を行います。
6月は、電気配管の布設、ガードレール・車止めの基礎設置、アスファルト撤去の作業を行います。
工事中は皆さまにご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

セイコー建設(有)からのお知らせ ■工事名:配水管布設工事(耐震管3工区)
■請負金額: 31,536,000円 ■工期:平成31年1月23日～令和元年8月30日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:φ400DIP-E(GX) L=51.2m、φ250DIP-E(GX) L=58.1m
6月は規制を伴う現場作業は行わない予定です。
片付け工と書類作成が主な作業となります。

河合設備からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
■請負金額: 18,457,200円 ■工期:平成31年1月11日～令和元年7月31日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:φ150DIP-E(GX) L=99.0m、φ100DIP-E(GX) L=16.8m
6月は配水管の布設替と仮設管の撤去、給水管の布設替を行ってまいります。
工事中はご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。

朝日工業㈱からのお知らせ ■工事名:下水道管渠改築工事(52工区)
■請負金額: 30,996,000円 ■工期:平成31年3月29日～令和元年9月20日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:管渠更生工φ400 L=8m φ300 L=50m φ250 L=15m φ230 L=73m
管渠工(開削) φ250 L=41m,人孔工 4箇所
本工事は、長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事を行います。
6月は、上旬に工事看板を設置し、中～下旬に管内調査を行います。
工事中は皆様に御迷惑をお掛けしますが、御理解と御協力をお願い致します。

朝日・大伸JV からのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)
■請負金額: 565, 920,000円 ■工期:平成29年6月27日～令和元年10月31日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要:橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡
ペDESTリアンデッキ(駅前通路)を築造します。
6月は、高欄工(支柱及び手摺設置)、橋梁付属物工(鋼製側溝設置)を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原・松尾JV からのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)
■請負金額: 462,996,000円 ■工期:平成29年12月25日～令和元年12月27日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要:橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡
高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡
ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。
6月は、高欄の施工後、橋面の防水を行い、排水溝を設置します。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めますので、ご理解とご協力をお願い致します

加藤・岡崎JV からのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)
■請負金額: 336,960,000円 ■工期:平成29年12月25日～令和元年12月27日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要:橋脚工 N=3基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡
高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡
ペDESTリアンデッキ(北東街区通路)を築造します
6月は、高欄工(階段手摺)・橋梁付属工(磁器質タイル)・構造物復旧工(地先ブロック)を行います。
工事中は皆様にご迷惑おかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

(株)小原建設からのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その4)
■請負金額: 282,960,000円 ■工期:平成30年12月26日～令和元年12月27日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要:エレベーター1基、エスカレーター2基、電気整備工事1式、機械設備工事1式、階段工1式
ペDESTリアンデッキのEV・ESC・照明施設を築造します。
6月はエスカレーター棟・エレベーター棟の基礎山留・根伐り及び基礎躯体工事を行います。
工事中は、皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

㈱加藤組からのお知らせ ■工事名:市道上明大寺3号線道路改良工事
■請負金額: 74,412,000円 ■工期:平成31年3月25日～令和元年12月27日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:舗装工A=2021m2 照明工N=16基
本工事は、上明大寺3号線と竜美丘1号線の道路工事を行います。
6月は、電気配管の布設、ガードレール・車止めの基礎設置、アスファルト撤去の作業を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

[illegible]

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

乙川リバーフロント関連工事工程表（令和元年6月）

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

令和元年6月号 4 / 4

岡崎市からのお知らせ

■おとがワンダーランドが開催中です！

「令和」に改元されて早々、全国で雹や雪が降るほどの冷え込みを見せました。その後はぐんぐん気温が上昇し、終わってみれば非常に暑い日の多い月となりました。26日には北海道佐呂間町で39.5 と5月の国内最高気温を更新し、岡崎市でも32.2 の真夏日となりました。6月も平年より暑い日が続く見込みで、梅雨入りとともに湿度が高くなるため体調管理には引き続き注意が必要です。

さて、乙川では今年も「おとがワンダーランド」が開催されています。6月も多くのプログラムが予定されていますので、興味のあるプログラムがありましたら参加してみたいはいかがでしょうか。

今月の関連行事

おとがワンダーランド

- ・QURUWA RUN 6月1、5日
- ・新鮮野菜の朝市 6月1、15日
- ・わくわくキッズデイキャンプ 6月9日
- ・おとがワ！星空観望会 6月22日
- ・乙川ナイトマーケット 6月22日
- ・SUP体験会・教室（予約制）
- ・岡崎城下舟あそび（予約制）

乙川リバーフロント地区写真

ベデストリアンデッキ整備工事の状況



連絡先

■岡崎市担当：

- ・乙川リバーフロント推進課
【人道橋、電線共同溝、籠田公園、中央緑道等】
技術係 山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
- ・水道工事課
【配水管布設替、人道橋】
北部方面係 前森 TEL:0564-23-6482
- ・拠点整備課
【ベデストリアンデッキ、道路改良】
技術係 野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
【北東街区有効活用事業】
総務企画係 富田、後藤 TEL:0564-23-6452
- ・下水施設課【下水道管渠】
管渠対策係 古川 TEL:0564-23-6730
- ・道路建設課【吹矢橋】
橋りょう保全係 浅井 TEL:0564-23-6230
- ・建築課【籠田公園】
計画係 大橋 TEL:0564-23-6321

■施工者：

- 【人道橋】
 - ・上部工事 小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623
 - ・配水管添架 フジ興業（株） 西田 TEL:0564-25-0417 【工事完了】
 - ・木装化工事 小原木材（株） 大山 TEL:0564-51-4556
 - ・照明工事 第一電力建設（株） 木村 TEL:0564-21-3078
- 【籠田公園】
 - ・整備工事 朝日・松尾JV 小出 TEL:0564-51-3657
 - ・トイレ・ステージ等新築工事 杉林建設（株） 宮城 TEL:0564-22-5215 【工事完了】
- 【中央緑道等】
 - ・その1 小原建設（株） 森野 TEL:0564-51-2623
- 【配水管布設替】
 - ・康生通 （株）河合設備 河合 TEL:0564-24-8533
 - ・耐震管3工区 セイコー建設（有） 鈴木 TEL:0564-25-2559
- 【下水道管渠】
 - ・52工区 朝日工業（株） 永田 TEL:0564-51-3655
- 【吹矢橋】
 - ・朝日工業（株） 牧野 TEL:0564-51-3655 【工事完了】

【ベデストリアンデッキ】

- ・その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655
- ・その2 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623
- ・その3 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013
- ・その4 小原建設（株） 柴田 TEL:0564-51-2622

【道路改良】

- ・（株）加藤組 堤 TEL:0564-45-2013

【東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業】

- ・スターツC A M(株) 村山・金子 TEL:0564-65-5136

【電線事業者工事（中部電力㈱） 地中線担当 原 TEL:0564-55-5070】

- ・㈱トーエネック 服部 TEL:0564-23-3220（ケーブル工事・管路工事）

【電線事業者工事（中部電力㈱） 工事担当 平野 TEL:0564-55-7071】

- ・㈱トーエネック 田中 TEL:0564-51-0800（電柱工事）

- ・ " 鈴木 TEL:0564-51-0800（電線移替え）

【電線事業者工事（ミクスネットワーク㈱） 担当 榎本 TEL:0564-25-5077】

- ・住友電気工業㈱ 吉川 TEL:0564-72-4031