



# 工事ニュース

## 乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

令和元年9月号 2/4

乙川リバーフロント関連工事工程表 (令和元年9月)

工事名	工事種類	日																														工事担当部署/施工者
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
配水管布設替工事 (唐沢町ほか1箇所)	準備工																															水道工事課 /尾崎工業株  8月末 工事進捗率 実績 0.1% 予定 0.1%
	管渠更生工																															
下水道管渠改築工事 (52工区)	準備工																															下水道施設課 /朝日工業株  8月末 工事進捗率 実績 57.0% 予定 63.7%
	管渠更生工																															
	マンホール設置工																															
	付帯工事																															
下水道管渠改築工事 (56工区)	準備工																															下水道施設課 /株東洋工務店  8月末 工事進捗率 実績 5.3% 予定 9.8%
	準備工 (現地管内調査)																															
	管布設替工(開削)																															
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その1)	準備工																															拠点整備課 /朝日・大伸JV  8月末 工事進捗率 実績 99.3% 予定 96.7%
	仮設工																															
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その2)	現場塗装工																															拠点整備課 /小原・松尾JV  8月末 工事進捗率 実績 94.6% 予定 90.8%
	高欄工・排水工																															
	橋面工																															
	橋脚工																															
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その3)	準備工																															拠点整備課 /加藤・岡崎JV  8月末 工事進捗率 実績 91.5% 予定 86.3%
	鋼橋上部工																															
	橋梁付属物工																															
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その4)	エスカレーター棟																															拠点整備課 /小原建設株  8月末 工事進捗率 実績 54.1% 予定 54.6%
	エレベーター棟																															
	A階段																															
	設備工																															
市道大明寺 3号線道路改良工事	準備工																															拠点整備課 /株加藤組  8月末 工事進捗率 実績 48.3% 予定 53.1%
	構造物撤去工																															
	排水構造物工																															
	舗装工																															

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

**尾崎工業株からのお知らせ** ■工事名:配水管布設替工事  
 ■請負金額: 9,020,000円 ■工期: 令和元年8月26日～令和2年2月28日  
 ■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)  
 ■工事概要:  
 ◎本工事は、現在道路下に埋設されている水道管を新しい管に交換する工事です。  
 9月は準備工となり現地調査や書類作成を行っていきます。  
 工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を頂きますようお願いいたします。

**朝日工業株からのお知らせ** ■工事名:下水道管渠改築工事(52工区)  
 ■請負金額: 30,996,000円 ■工期:平成31年3月29日～令和元年10月31日  
 ■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)  
 ■工事概要:管渠更生工 φ400 L=8m φ300 L=50m φ250 L=15m φ230 L=73m  
 管渠工(開削) φ250 L=41m,人孔工 4箇所  
 ◎本工事は、長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事を行います。  
 9月は、マンホールの設置及び管渠の更生を行います。  
 車道規制:1/4車線規制、歩道規制:歩道幅員減少にて作業を行います。  
 工期を10月末まで延期しました。工事中は皆様に御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願い致します。

**株東洋工務店からのお知らせ** ■工事名:下水道管渠改築工事(56工区)  
 ■請負金額: 48,730,000円 ■工期:令和元年6月14日～令和2年1月10日  
 ■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)  
 ■工事概要:管渠更生工 φ380 L=48m φ230 L=266m  
 管渠工(開削) φ250 L=97m,人孔工 3箇所  
 ◎ 8月には、現地管内調査を行いました。ご協力ありがとうございました。  
 調査の結果を踏まえ、今より下水道管の布設替を行います。  
 工事中は車線規制・車両通行止等が発生する予定です。  
 施工については事前に看板等にて規制を表示するとともに、近隣の皆様には個別に案内を行います。

**朝日・大伸JVからのお知らせ** ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)  
 ■請負金額: 565,920,000円 ■工期:平成29年6月27日～令和元年10月31日  
 ■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)  
 ■工事概要:橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡  
 ◎ペDESTリアンデッキ(駅前通路)を築造します。  
 9月は、仮設工(仮囲撤去)、準備工(片付清掃)を行います。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**小原・松尾JVからのお知らせ** ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)  
 ■請負金額: 462,996,000円 ■工期:平成29年12月25日～令和元年12月27日  
 ■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)  
 ■工事概要:橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡  
 高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡  
 ◎ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。  
 9月はデッキ上の仕上げの舗装(タイル・御影石の敷設)を中心に塗装や下部の仕上げの作業を行います。  
 祝日に作業を行う場合がありますが、比較的音の出ない作業を行う予定です。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、安全第一で作業を進めますので、ご理解とご協力をお願い致します。

**加藤・岡崎JVからのお知らせ** ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)  
 ■請負金額: 336,960,000円 ■工期:平成29年12月25日～令和元年12月27日  
 ■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)  
 ■工事概要:橋脚工 N=3基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡  
 高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡  
 ◎ペDESTリアンデッキ(北東街区通路)を築造します。  
 9月は、準備工(片付け・清掃)、橋梁付属物工(点字紙)を行います。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**(株)小原建設からのお知らせ** ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その4)  
 ■請負金額: 282,960,000円 ■工期:平成30年12月26日～令和元年12月27日  
 ■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)  
 ■工事概要:エレベーター1基、エスカレーター2基、電気整備工事1式、機械設備工事1式、階段工1式  
 ◎ペDESTリアンデッキのEV・ESC・照明施設を築造します。  
 9月は、エスカレーター棟ではエスカレーター設置及び屋根、外壁工を行い、エレベーター棟では屋根、外壁及びエレベーター設置工を行います。また、ペDESTリアンデッキの電気設備工を行います。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**株加藤組からのお知らせ** ■工事名:市道大明寺3号線道路改良工事  
 ■請負金額: 74,965,300円 ■工期:平成31年3月25日～令和元年12月27日  
 ■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)  
 ■工事概要:舗装工A=2021m2 照明工N=16基  
 ◎本工事は、大明寺3号線と竜美丘1号線の道路工を行います。  
 9月は、大明寺3号線の準備工(場内整備)、構造物撤去、排水構造物工、舗装工(デザインカッター)を行います。  
 歩道規制での作業を予定しております。誘導員を配置し、一般車両及び歩行者に十分注意し安全第一で作業を行います。  
 また9月初旬に、北東街区施設に隣接する歩道(南側)の一部開放し、9月末に歩道(北側)を解放する予定です。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。



# 工事ニュース

## 乙川リバーフロント地区整備事業

乙川リバーフロント関連工事工程表 (令和元年9月)

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

令和元年9月号 4/4

### 岡崎市からのお知らせ

**■河川区域内の工事で準備が始まります。**  
 河川区域内の工事について、非出水期である11月からの工事に合わせ、多数の工事で契約、そして準備が始まります。  
 桜城橋をはじめ、河川緑地やプロムナード(堤防道路)と、数年かけて順番に行ってきた最後の整備を、今年度末完成を目指して進めてまいります。  
 河川緑地の利用や堤防道路の通行など制限がかかり、皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解をよろしくお願いいたします。

### 今月の関連行事

- おとがワンダーランド
- ・QURUWA RUN 9月21日 ・新鮮野菜の朝市 9月7、21日
  - ・おとがワ！ヨガ 9月21日 ・miraoto！2019 9月21、22日
  - ・おとがワ！星空観望会 9月28日
  - ・乙川ナイトマーケット 9月28日
  - ・おとがワ！キャンドルヨガ 9月28日
  - ・QURUWA Picnic Talk 9月28日
  - ・殿橋テラス ～11月24日まで
  - ・Let it CAMP 7月13日～10月27日(予約制)
  - ・SUP体験会・教室(予約制) ・岡崎城下舟あそび(予約制)

### 連絡先

- 岡崎市担当:**
- ・乙川リバーフロント推進課  
 【人道橋、電線共同溝、中央緑道等】  
 技術係 山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
  - ・水道工事課  
 【配水管布設替】  
 北部方面係 前森 TEL:0564-23-6482  
 南部方面係 小倉 TEL:0564-23-6354
  - ・下水道課【下水道管渠】  
 管渠対策係 古川、中西 TEL:0564-23-6730
  - ・拠点整備課  
 【ペDESTリアンデッキ、道路改良、交通広場】  
 技術係 野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607  
 【北東街区有効活用事業】  
 総務企画係 富田、後藤 TEL:0564-23-6452
  - ・道路建設課  
 【プロムナード】  
 街路係 櫻井 TEL:0564-23-6251  
 【吹矢橋】  
 橋りょう保全係 浅井 TEL:0564-23-6230
  - ・道路維持課【道路整備】  
 南東部係 新川 TEL:0564-23-6233

- 施工者:**
- 【人道橋】**
- ・上部工事 小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623
  - ・木装化工事 小原木材(株) 大山 TEL:0564-51-4556
  - ・照明工事 第一電力建設(株) 木村 TEL:0564-21-3078
- 【中央緑道等】**
- ・その1 小原建設(株) 森野 TEL:0564-51-2623
  - ・その2 小原・朝日JV 太田 TEL:0564-51-2623
- 【配水管布設替】**
- ・籠田町 (有)今井水道設備 今井 TEL:0564-21-4820
  - ・唐沢町ほか1 尾崎工業(株) 尾崎 TEL:0564-22-7411
- 【下水道管渠】**
- ・52工区 朝日工業(株) 永田 TEL:0564-51-3655
  - ・56工区 (株)東洋工務店 森田 TEL:0564-31-6301
- 【ペDESTリアンデッキ】**
- ・その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655
  - ・その2 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623
  - ・その3 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013
  - ・その4 小原建設(株) 柴田 TEL:0564-51-2622

- 【道路改良】**
- ・(株)加藤組 堤 TEL:0564-45-2013
- 【交通広場】**
- ・(株)加藤組 山田 TEL:0564-45-2013
- 【東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業】**
- ・スターツCAM(株) 村山・金子 TEL:0564-65-5136 【工事完了】
- 【プロムナード】**
- ・成瀬建設(株) 深田 TEL:0564-46-2050
- 【吹矢橋】**
- ・その1 朝日工業(株) 兵藤 TEL:0564-51-3657
  - ・その2 太田建設(株) 樽山 TEL:0564-22-1658
- 【道路整備】**
- ・フジ建設(株) 柴田 TEL:0564-31-1261

- 【電線事業者工事(中部電力)】 地中線担当 原 TEL:0564-55-5070**
- ・(株)トーエネック 服部 TEL:0564-23-3220 (ケーブル工事・管路工事)
- 【電線事業者工事(中部電力)】 工事担当 平野 TEL:0564-55-7071**
- ・(株)トーエネック 田中 TEL:0564-51-0800 (電柱工事)
  - ・" 鈴木 TEL:0564-51-0800 (電線移替え)
- 【電線事業者工事(中部電力)】 通信センター工事課 富川 TEL:0564-55-5060**
- ・シーテック岡崎支社 望月 TEL:0564-22-4014 (通信ケーブル切替工事)
- 【電線事業者工事(NTTインフラネット)】 担当 太高 TEL:052-746-6814**
- ・NDS(株) 中津川 TEL:0564-55-2020
- 【電線事業者工事(中部テレコミュニケーション)】 担当 加賀 TEL:052-740-8202**
- ・中央電気工事(株) 大塚、川合 TEL:0566-76-3052 (ケーブル工事)
  - ・NTTインフラネット(株) 奥村 TEL:052-746-6907 (管路工事)

### 乙川リバーフロント地区写真

桜城橋(サクラノシロバシ)の工事状況



★ 屋内有料駐輪場  
 <R1.6月1日オープン>  
 東岡崎駅周辺の民間事業者による複合商業施設内に設置  
 ※原付駐輪場はR1.8月1日オープン

