

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
梅園小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.6～H30.1	H30.1.26		
根石小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7～H30.1	H30.1.31		
男川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.6～H30.12	H30.12.18		
美合小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H28.8～H29.3	H29.3.9	未採択のため単費で実施	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。 平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
美合小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H28.8～H29.3	H29.3.9	未採択のため単費で実施	
緑丘小学校	(3)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.6～H29.12	H29.12.27		
緑丘小学校	(3)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H30.6～H30.12	H30.12.20		
羽根小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.6～H30.12	H30.12.18		
岡崎小学校	(3)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H30.6～H30.12	H30.12.20		
六名小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.6～H30.11	H30.11.28		
竜美丘小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7～H30.1	H30.1.31		
竜美丘小学校	(3)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H30.6～H30.12	H30.12.20		
広幡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.6～H30.1	H30.1.26		
井田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.6～H30.1	H30.1.26		
福岡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.6～H30.11	H30.11.28		
竜谷小学校	(3)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H30.6～H31.2	H31.2.27		
竜谷小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.5～H30.9	H30.9.26		
藤川小学校	(1)	36	防災機能強化	校	R	H28.10～H29.3	H29.3.28	未採択のため単費で実施	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。 平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
恵田小学校	(1)	36	防災機能強化	校	R	H28.10～H29.2	H29.3.7	未採択のため単費で実施	
恵田小学校	(1)	36	防災機能強化	屋	R	H28.10～H29.2	H29.3.7	未採択のため単費で実施	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
奥殿小学校	(3)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	屋	R	H30.10～H31.2	未実施	未採択のため	
奥殿小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H29.9～H30.2	H30.2.20		最低制限価格以下のため単費で実施

細川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7~H29.12	H29.12.19		
細川小学校	(3)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H30.6~H30.12	H30.12.26		
大樹寺小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.6~H30.11	H30.11.21		
大門小学校	(3)	37	太陽光発電等	校	R	H28.6~H28.12	H28.12.21	県費で実施	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
大門小学校	(3)	37	太陽光発電等	校	R	H28.6~H28.12	H28.12.21	蓄電池 県費で実施	
大門小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.6~H30.11	H30.11.21		
矢作東小学校	(1)	36	防災機能強化	校	R	H29.6~H29.9	H29.10.5		
矢作東小学校	(3)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.6~H29.11	H29.11.28		
矢作北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7~H29.12	H29.12.19		
矢作南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H29.9~H30.2	H30.2.26		
六ツ美中部小学校	(1)	36	防災機能強化	校	R	H29.6~H29.9	H29.10.6		
六ツ美北部小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.6~H30.12	H30.12.20		
六ツ美南部小学校	(1)	36	防災機能強化	校	R	H29.6~H29.9	H29.10.6		
六ツ美南部小学校	(3)	37	太陽光発電等	校	R	H29.6~H29.12	H29.12.20		
六ツ美南部小学校	(3)	37	太陽光発電等	校	R	H29.6~H29.12	H29.12.20	蓄電池	
六ツ美南部小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.6~H30.12	H30.12.20		
上地小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.6~H29.12	H29.12.20		
小豆坂小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.6~H30.12	H30.12.18		
北野小学校	(3)	37	太陽光発電等	校	R	H29.6~H29.12	未実施	未採択のため	
北野小学校	(3)	37	太陽光発電等	校	R	H29.6~H29.12	未実施	蓄電池 未採択のため	
六ツ美西部小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.6~H30.12	H30.12.20		
下山小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H29.8~H30.1	H30.1.16	単費で実施	平成29年7月12日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
甲山中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11~H29.3	H29.3.24		
甲山中学校	(3)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	屋	R	H30.10~H31.2	未実施	未採択のため	
美川中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11~H29.3	H29.3.24		
南中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11~H29.3	H29.3.24		
竜海中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11~H29.3	H29.3.24		

葵中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11~H29.3	H29.3.24		
葵中学校	(3)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	屋	R	H30.10~H31.2	未実施		平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
葵中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H29.8~H30.3	H30.3.22	最低制限価格以下のため単費で実施	
城北中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11~H29.3	H29.3.24		
福岡中学校	(3)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	屋	R	H30.10~H31.2	未実施		平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
福岡中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.6~H29.12	H29.12.20		
東海中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11~H29.3	H29.3.24		
東海中学校	(3)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	屋	R	H30.10~H31.2	未実施		平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
東海中学校	(3)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H28.8~H29.3	H29.3.14		
河合中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7~H30.1	H30.1.31		
常磐中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.6~H30.1	H30.1.26		
岩津中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11~H29.3	H29.3.24		
矢作中学校	(1)	36	防災機能強化	校	R	H28.8~H29.2	H29.2.21	未採択のため単費で実施	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
矢作中学校	(1)	36	防災機能強化	屋	R	H28.8~H29.2	H29.2.21	未採択のため単費で実施	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
矢作中学校	(1)	36	防災機能強化	校	R	H29.6~H29.9	H29.10.5		
矢作中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11~H29.3	H29.3.24		
矢作中学校	(3)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	屋	R	H30.10~H31.2	未実施		平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
六ツ美中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.6~H29.12	H29.12.20		
矢作北中学校	(1)	36	防災機能強化	校	R	H28.8~H29.2	H29.3.2	未採択のため単費で実施	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
矢作北中学校	(1)	36	防災機能強化	屋	R	H28.8~H29.2	H29.3.2	未採択のため単費で実施	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
矢作北中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11~H29.3	H29.3.24		
矢作北中学校	(3)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	屋	R	H30.10~H31.2	未実施	未採択のため	
新香山中学校	(3)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	屋	R	H30.10~H31.2	未実施	未採択のため	
新香山中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7~H29.12	H29.12.19		
竜南中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11~H29.3	H29.3.24		
竜南中学校	(3)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	屋	R	H30.10~H31.2	未実施	未採択のため	
竜南中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H29.9~H30.3	H30.3.23		

北中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11~H29.3	H29.3.24	
北中学校	(3)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	屋	R	H30.10~H31.2	未実施	未採択のため
六ツ美北中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11~H29.3	H29.3.24	
六ツ美北中学校	(3)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	屋	R	H30.10~H31.2	未実施	未採択のため
額田中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7~H30.1	H30.1.31	
額田小学校	(3)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.6~H29.11	H29.11.15	
翔南中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11~H29.3	H29.3.24	