

地域再生計画(汚水処理施設整備交付金)事後評価シート

平成23年6月

愛知県岡崎市

地域再生計画 事後評価結果のまとめ

都道府県	愛知県		市町村名	岡崎市		地域再生計画名	快適で環境にやさしいまちづくり ～おかざき都市環境の整備計画～				
計画期間	平成17年度～平成21年度		交付金交付期間	平成17年度～平成21年度							
1)事業の実施状況	当初計画通り実施した事業			公共下水道 岡崎市東部地域 浄化槽(個人設置型)岡崎市全域(ただし、公共下水道及び農業集落排水事業区域を除く。)							
2)地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	指標		単位	従前値		数値		効果発現要因			
				基準年度	基準年度	事後評価	総合所見				
	指標1	汚水処理施設の整備促進 (汚水処理人口普及率76.5%→84.2%に向上)	%	76.5	H16	93.2	H21	○	汚水処理施設整備交付金の活用により効率的な整備ができ、汚水処理人口普及率が約93.2%となり、達成できた。		
指標2	定住人口の増加 (総人口367,481人→371,950人に増加)	人	367,481	H16	376,120	H21	○	総人口が376,120人に増加し、目標値を達成できた。			
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	計画値		実績値		効果発現要因			
						事後評価		総合所見			
	その他の数値指標1	下水道整備延長	m	15450 (5000)		17250 (5099)	○	計画以上の延長を整備できた。()は単独事業量			
	その他の数値指標2	浄化槽設置数	基	640		598	○	計画値より整備基数が下回る結果となったが、概ね達成できた。			
その他の数値指標3	整備対象人口	人	4276		7692	○	計画以上の整備対象人口を達成できた。				
4)実施過程の評価	年度	整備延長(m)		浄化槽設置数(基)		整備対象人口(人)		汚水処理人口普及率(%)	実施状況の検証		
		計画	実施	計画	実施	計画	実施			計画	実施
	平成17年度	0 (5000)	0 (5099)	0	0	/	1287	/		84.7	順調に整備することができた。
	平成18年度	0	0	160	145	/	445	/		88.1	概ね順調に整備することができた。
	平成19年度	3040	2979	160	140	/	924	/		85.6	概ね順調に整備することができた。 (※汚水処理人口普及率が減少したのは、浄化槽普及率の算出検証を行った為。)
	平成20年度	6550	6682	160	153	/	2549	/		91.6	順調に整備することができた。
	平成21年度	5860	7589	160	160	/	2487	84.2		93.2	順調に整備することができた。
合計	15450 (5000)	17250 (5099)	640	598	4276	7692	/				
総合評価と今後の方策	<p>地域再生計画の目標は達成できた。 浄化槽の設置基数は計画値を下回ったが、交付金を活用した公共下水道の一体的な整備により、指標である汚水処理人口普及率は目標値を上回る結果となった。 今後も引き続き、効率的な下水道整備及び浄化槽設置を促進し、環境にやさしいまちづくりの推進を図っていく。</p>										