

工事ニュース		乙川リバーフロント地区整備事業																												この工事ニュースは、1か月前の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。		平成30年4月号 2/5	
		乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年4月)																															
工事名	工事種類	日																												工事担当部署/施工者			
		曜	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金				土
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その1)	準備工	鋼桁架設準備																												拠点整備課 /朝日・大伸JV	3月末 工事進捗率 実績 42.5% 予定 42.5%	<p>工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。</p> <p>朝日・大伸JVからのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1) ■請負金額: 565,920,000円 ■工期:平成29年6月27日～平成31年3月1日 ■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。) ■工事概要:橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡ ◎4月は上部工(鋼製支柱建方、鋼桁架設)を行います。 資材及び重機搬入に際し、夜間(21:00～6:00)に搬入する場合があります。 細心の注意を払って工事を進めてまいります。 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。</p>	
	鋼橋上部工	鋼製支柱建方 上部桁地盤・溶接 上部桁架設																															
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その2)	準備工	測量・調査等																												拠点整備課 /小原・松尾JV	3月末 工事進捗率 実績 11.2% 予定 11.2%	<p>小原・松尾JVからのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2) ■請負金額: 462,996,000円 ■工期:平成29年12月25日～平成31年3月1日 ■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。) ■工事概要:橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡ 高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡ ◎ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。 現場施工に向け、引き続き測量・調査および鋼桁の工場製作を行います。 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。</p>	
	鋼橋上部	工場鋼桁製作																															
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その3)	準備工	工場鋼桁製作																												拠点整備課 /加藤・岡崎JV	3月末 工事進捗率 実績 4.3% 予定 11.2%	<p>加藤・岡崎JVからのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3) ■請負金額: 336,960,000円 ■工期:平成29年12月25日～平成31年3月1日 ■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。) ■工事概要:橋脚工 N=3基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡ 高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡ ◎ペDESTリアンデッキ(北東街区通路)を築造します。 4月も引き続き、鋼桁の工場製作を行います。 工事施工は、H30.5月中旬より開始する予定です。 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。</p>	
	鋼橋上部	工場鋼桁製作																															
仮設駐輪場整備 工事		工事完了																												拠点整備課 /朝日工業(株)		<p>朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名:仮設駐輪場整備工事 【工事完了】 ◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。 皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に仮設駐輪場を整備することができました。 工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。</p>	
仮設駐輪場整備工事	準備工	準備工																												拠点整備課 /(株)アイセイ電設		<p>(株)アイセイ電設からのお知らせ ■工事名:仮設駐輪場整備工事 ■請負金額: 3,948,480円 ■工期:平成30年3月5日～平成30年5月31日 ■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。) ■工事概要:照明・カメラ機器設置工 1式 ◎4月2日より照明柱の建柱及び照明器具・監視カメラを設置していきます。 地域住民の方にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。</p>	
	電気設備工	照明柱建柱・照明灯、防犯カメラ設置																															
	区画線工	区画線設置工																															
	付帯工	付帯工																															
市道明大寺川端4号 線ほか1路線道路改良 工事		工事完了																												拠点整備課 /浅井土木建設(株)		<p>浅井土木建設(株)からのお知らせ ■工事名:市道明大寺川端4号線ほか1路線道路改良工事 【工事完了】 ◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。 皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。 工事関係者一同、心より感謝申し上げます。 今年度は引き続き、河側の歩道や車道の整備を行っていきます。工事開始に伴い、皆さまには再度ご不便をおかけすることになりますが、今後ともご理解とご協力をお願いいたします。</p>	
乙川プロムナード整備 工事(左岸)その1		工事完了																												道路建設課 /大金建設(株)		<p>大金建設(株)からのお知らせ ■工事名:乙川プロムナード整備工事(左岸)その1 【工事完了】 ◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。 皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。 工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。</p>	
乙川プロムナード整備 工事(左岸)その2		工事完了																												道路建設課 /(株)岡崎工業		<p>(株)岡崎工業からのお知らせ ■工事名:乙川プロムナード整備工事(左岸)その2 【工事完了】 ◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。 皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。 工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。</p>	

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年4月)

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成30年4月号 5/5

岡崎市からのお知らせ

■春らしく暖かい季節がやってきました

約5か月に渡り、乙川周辺で行われてきた多くの工事が、無事故で無事完了を迎えることができました。これも皆さまのご理解とご協力があることでございます。この場を借りてお礼申し上げます。

今回の工事で吹矢橋から明代橋の間の河川緑地が整備され、ベンチや広場が整備されました。ゆるやかに流れる乙川を眺めながら、心が癒される憩いの場になっていくのではないのでしょうか。

今月は桜や藤が見頃を迎えます。工事の規制により立ち入れない区間はまだまだ残っておりますが、変わりゆく乙川で春を感じてみてはいかがでしょうか。

今月の関連行事

- ・桜まつり 3月29日～4月13日
※桜の開花状況により、期間を変更する場合があります
- ・家康行列 4月8日
- ・五万石藤まつり 4月21日～5月6日

乙川リバーフロント地区写真

乙川河川緑地
【桜の様子 3月27日撮影】



連絡先

■岡崎市担当:

- ・乙川リバーフロント推進課 技術係【人道橋、乙川河川緑地、電線共同溝】
中田、山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
- ・水道工事課 北部方面係【配水管布設替(耐震管2工区、鳥町ほか)】
前森 TEL:0564-23-6482

■施工者:

- 【人道橋】
 - ・下部工 朝日・小原JV 小林 TEL:0564-51-3657
 - ・上部工 小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623
- 【乙川河川緑地】
 - ・その1 松尾建設(株) 市川 TEL:0564-21-0305 <工事完了>
 - ・その2 成瀬建設(株) 深田 TEL:0564-46-2050 <工事完了>
 - ・舗装 朝日工業(株) 武田 TEL:0564-51-3655 <工事完了>
- 【電線共同溝】
 - ・市道殿橋明代橋線(株)加藤組 西尾 TEL:0564-45-2013
 - ・市道籠田町線 三河舗装建設(株) 久永 TEL:0564-71-2233
- 【配水管布設替】
 - ・耐震管2工区 石田設備(株) 米田 TEL:0564-24-0139 <工事完了>
 - ・鳥町ほか " 仲川 TEL: "
- 【仮設駐輪場】
 - ・整備工事 朝日工業(株) 深谷 TEL:0564-51-3655 <工事完了>
 - ・整備工事(株)アイセイ電設 兼元 TEL:0564-25-2260

- ・拠点整備課 技術係【ベドストリアンデッキ、仮設駐輪場、明大寺川端4号線】
野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
- ・建築課 計画係【東岡崎駅建物改修】
中村、鈴木 TEL:0564-23-6465
- ・道路建設課 橋りょう保全係【吹矢橋】
市川、浅井 TEL:0564-23-6230

【ベドストリアンデッキ】

- ・その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655
- ・その2 小原・松尾JV 鎌谷 TEL:0564-51-2623
- ・その3 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013
- 【プロムナード(左岸)】
 - ・その1 大金建設(株) 田中 TEL:0564-22-6855 <工事完了>
 - ・その2 (株)岡崎工業 堀 TEL:0564-48-2814 <工事完了>
- 【プロムナード(右岸)】
 - ・その1 ハラダ建工(株) 浦野 TEL:0564-25-7970
 - ・その2 朝日工業(株) 戸城 TEL:0564-51-3655
- 【明大寺川端4号線】
 - ・浅井土木建設(株) 浅井 TEL:0564-51-0308 <工事完了>
- 【11号坂路、27号階段】
 - ・(株)山口土木 水野 TEL:0564-65-6570 <工事完了>

- ・道路建設課 工事係【プロムナード(左岸)】
大澤 TEL:0564-23-6743
- ・下水道課 管渠対策係【下水道管渠】
古川、鶴田 TEL:0564-23-6730
- ・道路維持課 北西部係【プロムナード(右岸)】
津田、新川、森 TEL:0564-23-6225

【下水道管渠】

- ・唐沢町ほか1 浦上建設(株) 牧野 TEL:0564-51-1460
- ・唐沢町ほか3 " " " "
- ・唐沢町 朝日工業(株) 中根 TEL:0564-51-3655
- 【東岡崎駅建物改修】
 - ・小原建設(株) 日迫 TEL:0564-51-2622 <工事完了>
- 【橋梁修繕工事】
 - ・朝日工業(株) 杉山 TEL:0564-51-3657
- 【吹矢橋 橋りょう耐震】
 - ・朝日工業(株) 竹内 TEL:0564-51-3657
- 【交差点改良工事】
 - ・フジ建設(株) 植村、穴吹 TEL:0564-31-1261

■愛知県担当:

- ・西三河建設事務所河川港湾整備課【11号坂路、27号階段】
太田、冨田 TEL:0564-27-2752
- ・西三河建設事務所道路整備課【橋梁修繕工事】
釣井、石川 TEL:0564-27-2756
- ・西三河建設事務所道路整備課【交差点改良工事】
釣井、鈴木 TEL:0564-27-2750

【道路占用物工事(西日本電信電話株)】

- 担当 鬼頭 TEL:052-746-6814
- ・NDS株 鈴木 TEL:0564-55-2010 <工事完了>
- 【電線事業者工事(NTTインフラネット株)】担当 木下 TEL:052-746-6814
- ・NDS株 近藤 TEL:0564-55-2020
- 【電線事業者工事(中部電力株)】担当 原 TEL:0564-55-5070
- ・株式会社エネック 林 TEL:0564-23-3220 (管路工事・舗装工事)
- ・ " 田中 TEL:0564-51-0800 (電柱工事)
- ・ " 鈴木 TEL:0564-51-0800 (電線移替工事)

