



柱町線ニュース

回 覧

第18号 令和4年8月1日

■ 岡崎市からのお知らせです

線路西側の擁壁工事は、鋼矢板こうやいたの設置が一部完了し、掘削を進めています。

線路東側の擁壁工事は、重力式擁壁じゆうりよくしきようへきが概ね出来上がっています。

JR 工事は、平成 28 年度から着手しております鉄道下工事も終盤に差し掛かっており、今年度の 10 月末に終了する予定です。

沿道の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、騒音などには十分注意してまいりますので、引き続きご理解とご協力をお願いします。


■ 現在の工事状況写真



内装工事状況写真

線路沿い歩道写真

線路東側擁壁工事



線路西側擁壁工事

全景写真

凡例 ※JV…特定建設工事共同企業体
■ : 名工建設株式会社
■ : 畔柳・岡崎・浦上 JV
■ : 大伸・セイコーJV

■ 工事スケジュール（令和4年8月現在）

現時点でのスケジュールであるため、予定を変更する可能性があります。

【JR 工事】

令和4年度	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
内装工事	→								
付帯工事		→							

【線路西側擁壁工事】

令和4年度	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
土留め工事	→								←
擁壁工事		→							

【線路東側擁壁工事】

令和4年度	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁工事	←								
土留め工事		←							
擁壁函渠工事							←		

■ 今後の予定

【JR 工事】

付帯工事（ガードレール設置、埋戻し等）を行っていきます。

【擁壁工事】

線路西側：線路側から擁壁を施工していきます。

線路東側：9 月頃から線路側の鋼矢板こうやいたを設置していきます。

【柱町線ニュース】

次号では工事状況の説明を予定しています。

■ 連絡先

事業主体：岡崎市都市基盤部市街地整備課技術係

Tel.0564-23-6286 担当 古川、肥田

【JR 工事】

工事受託：東海旅客鉄道株式会社 建設工事部

施工業者：名工建設株式会社 柱町Bv作業所

Tel.090-7603-9201 担当 柘植、森下

【擁壁工事】

線路西側施工業者：畔柳・岡崎・浦上特定建設工事共同企業体 Tel.0564-51-4405 担当 安井

線路東側施工業者：大伸・セイコー特定建設工事共同企業体 Tel.0564-54-7777 担当 太田

■ 地域の皆さまへ

「柱町線ニュース」は、柱町線の道路工事に関する状況やスケジュールなどの情報を、定期的にお知らせするとともに、地域の皆様と情報交換する場所として活用したいと考えております。

ご意見、ご感想などがございましたらご連絡ください。