

工事ニュース		乙川リバーフロント地区整備事業																															この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。		令和元年8月号 2 / 4	
乙川リバーフロント関連工事工程表 (令和元年8月)																																				
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	工事担当部署/施工者		
		曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土						
配水管布設替工事 (康生通地内)																																		水道工事課 /㈱河合設備	工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。 【㈱河合設備からのお知らせ】 ■ 工事名: 配水管布設替工事(康生通地内) (工事完了) 7月末をもちまして工事を完了することが出来ました。 工事期間中はご迷惑をお掛けしましたが皆様のご協力に感謝しております。 本当にありがとうございました。	
配水管布設替工事 (籠田町地内)	準備工																																	水道工事課 /㈱今井水道設備	7月末 工事進捗率 実績 0.2 % 予定 0.2 % 【㈱今井水道設備からのお知らせ】 ■ 工事名: 配水管布設替工事 ■ 請負金額: 14,091,000円 ■ 工期: 令和元年6月10日 ~ 令和元年10月11日 ■ 作業時間: 原則9時 ~ 17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。) ■ 工事概要: φ100DIP-E(GX) L=42.4m、φ50PE L=163.9m 8月は、準備工となります。 工事期間中、皆様にご迷惑をお掛けしますがご理解とご協力をお願いいたします。	
下水道管渠改築工事 (52工区)	準備工																																	下水施設課 /朝日工業㈱	7月末 工事進捗率 実績 21.4 % 予定 21.4 % 【朝日工業㈱からのお知らせ】 ■ 工事名: 下水道管渠改築工事(52工区) ■ 請負金額: 30,996,000円 ■ 工期: 平成31年3月29日 ~ 令和元年9月20日 ■ 作業時間: 原則9時 ~ 17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。) ■ 工事概要: 管渠更生工 φ400 L=8m φ300 L=50m φ250 L=15m φ230 L=73m 管渠工(開削) φ250 L=41m, 人孔工 4箇所 本工事は、長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事を行います。 8月は、月上旬に試掘を行い、下旬にマンホールの設置を行います。 工事中は皆様に御迷惑をお掛けしますが、御理解と御協力をお願い致します。	
	準備工(試掘等)																																			
	マンホール設置																																			
下水道管渠改築工事 (56工区)	準備工																																	下水施設課 /㈱東洋工務店	7月末 工事進捗率 実績 4.1 % 予定 4.7 % 【㈱東洋工務店からのお知らせ】 ■ 工事名: 下水道管渠改築工事(56工区) ■ 請負金額: 48,730,000円 ■ 工期: 令和元年6月14日 ~ 令和2年1月10日 ■ 作業時間: 原則9時 ~ 17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。) ■ 工事概要: 管渠更生工 φ380 L=48m φ230 L=266m 管渠工(開削) φ250 L=97m, 人孔工 3箇所 8月5日(月) ~ 9日(金)の間で既設管内TVカメラ調査を予定しています。 交通規制等詳細については近隣各位に個別に案内いたします。 8月26日(月)頃より管渠布替を予定しています。 施工箇所が点在するため、交通規制等については個別の案内及び現場に掲示する予告看板等をご確認ください。	
	準備工 (現地管内調査)																																			
	管布設替工(開削)																																			
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その1)	準備工																																	拠点整備課 /朝日・大伸JV	7月末 工事進捗率 実績 94.5 % 予定 98.1 % 【朝日・大伸JV からのお知らせ】 ■ 工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1) ■ 請負金額: 565,920,000円 ■ 工期: 平成29年6月27日 ~ 令和元年10月31日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。) ■ 工事概要: 橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡ ペDESTリアンデッキ(駅前通路)を築造します。 8月は、橋面工(磁器質タイル舗装、点字鋸)を行います。11日 ~ 18日は夏期休暇(休工)とします。 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。	
	橋梁付属物工																																			
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その2)	上屋工・高欄工																																	拠点整備課 /小原・松尾JV	7月末 工事進捗率 実績 90.9 % 予定 89.6 % 【小原・松尾JV からのお知らせ】 ■ 工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2) ■ 請負金額: 462,996,000円 ■ 工期: 平成29年12月25日 ~ 令和元年12月27日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。) ■ 工事概要: 橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡ 高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡ ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。 8月は夏期休暇までに手摺等の仕上げ、足場の解体を行います。 夏期休暇明けより、デッキ上の仕上げの舗装(タイル・御影石の敷設)と下部の仕上げの作業に取り掛かります。 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、安全第一で作業を進めますので、ご理解とご協力をお願い致します。	
	橋面工																																			
	足場工																																			
	橋脚工																																			
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その3)	準備工																																	拠点整備課 /加藤・岡崎JV	7月末 工事進捗率 実績 83.8 % 予定 85.0 % 【加藤・岡崎JV からのお知らせ】 ■ 工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3) ■ 請負金額: 336,960,000円 ■ 工期: 平成29年12月25日 ~ 令和元年12月27日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。) ■ 工事概要: 橋脚工 N=3基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡ 高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡ ペDESTリアンデッキ(北東街区通路)を築造します。 8月は、準備工(保安設備)、鋼橋上部工(貼紙防止塗装)、橋梁付属物工(点字鋸)を行います。 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。	
	鋼橋上部工																																			
	橋梁付属物工																																			
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その4)	エスカレーター棟																																	拠点整備課 /小原建設㈱	(株)小原建設からのお知らせ ■ 工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その4) ■ 請負金額: 282,960,000円 ■ 工期: 平成30年12月26日 ~ 令和元年12月27日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。) ■ 工事概要: エレベーター1基、エスカレーター2基、電気整備工事1式、機械設備工事1式、階段工1式 ペDESTリアンデッキのEV・ESC・照明施設を築造します。 8月は、エスカレーター棟では鉄骨とエスカレーター設置工事を、エレベーター棟では鉄骨と外壁工事を行います。 また、ペDESTリアンデッキの電気設備工事を行います。 工事中は皆様にご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。	
	エレベーター棟																																			
	A階段																																			
	設備工																																			

[illegible]

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

乙川リバーフロント関連工事工程表（令和元年8月）

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

令和元年8月号 4 / 4

岡崎市からのお知らせ

■暑い日が続きます。体調にご注意を

7月は下旬まで梅雨が長引き、日照不足の梅雨寒となりました。梅雨明け以降は天気が一転し、最高気温35℃を超えるような猛暑日となっています。引き続き8月も暑い日が続く予報です。気温の変化に体がついていかず、体調を崩しやすい時期ですので体調管理にご注意ください。

さて、乙川周辺では8月3日に岡崎城下家康公夏祭りにて花火大会が行われます。仕掛け花火、百花園、金魚花火、各種スターマインなど、バラエティに富んだ花火をお楽しみください。また、おとがワンダーランドでは8月12日に流星群キャンプやSUP体験、金魚花火の実演などの乙川を満喫するプログラムが盛りだくさんの「川あそび」があります。アツい夏は、川辺であそんで夕涼み！してはいかがでしょうか。

乙川リバーフロント地区写真

リニューアルオープンした籠田公園



連絡先

■岡崎市担当：

- ・乙川リバーフロント推進課
 - 【人道橋、電線共同溝、籠田公園、中央緑道等】
 - 技術係 山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
- ・水道工事課
 - 【配水管布設替】
 - 北部方面係 前森 TEL:0564-23-6482
 - 南部方面係 小倉 TEL:0564-23-6354
- ・拠点整備課
 - 【ペDESTリアンデッキ、道路改良】
 - 技術係 野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
 - 【北東街区有効活用事業】
 - 総務企画係 富田、後藤 TEL:0564-23-6452
- ・下水道施設課【下水道管渠】
- 管渠対策係 古川、中西 TEL:0564-23-6730

■施工者：

- 【人道橋】
 - ・上部工事 小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623
 - ・木装化工事 小原木材(株) 大山 TEL:0564-51-4556
 - ・照明工事 第一電力建設(株) 木村 TEL:0564-21-3078
- 【籠田公園】
 - ・整備工事 朝日・松尾JV 小出 TEL:0564-51-3657
- 【中央緑道等】
 - ・その1 小原建設(株) 森野 TEL:0564-51-2623
 - ・その2 小原・朝日JV 太田 TEL:0564-51-2623
- 【配水管布設替】
 - ・康生通 (株)河合設備 河合 TEL:0564-24-8533
 - ・籠田町 (有)今井水道設備 今井 TEL:0564-21-4820
- 【下水道管渠】
 - ・52工区 朝日工業(株) 永田 TEL:0564-51-3655
 - ・56工区 (株)東洋工務店 森田 TEL:0564-31-6301
- 【ペDESTリアンデッキ】
 - ・その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655
 - ・その2 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623
 - ・その3 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013
 - ・その4 小原建設(株) 柴田 TEL:0564-51-2622

【道路改良】

- ・(株)加藤組 堤 TEL:0564-45-2013

【交通広場】

- ・(株)加藤組 山田 TEL:0564-45-2013

【東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業】

- ・スターツC A M(株) 村山・金子 TEL:0564-65-5136

【電線事業者工事(中部電力㈱) 地中線担当 原 TEL:0564-55-5070】

- ・(株)トーエネック 服部 TEL:0564-23-3220 (ケーブル工事・管路工事)
- (電線事業者工事(中部電力㈱) 工事担当 平野 TEL:0564-55-7071)

- ・(株)トーエネック 田中 TEL:0564-51-0800 (電柱工事)

- ・" 鈴木 TEL:0564-51-0800 (電線移替え)

【電線事業者工事(中部電力㈱) 通信センター工事課 富川 TEL:0564-55-5060

- ・シーテック岡崎支社 望月 TEL:0564-22-4014 (通信ケーブル切替工事)

【電線事業者工事(NTTインフラネット㈱) 担当 太高 TEL:052-746-6814】

- ・N D S(株) 中津川 TEL:0564-55-2020

【電線事業者工事(中部テレコミュニケーション㈱) 担当 加賀 TEL:052-740-8202】

- ・中央電気工事(株) 大塚、川合 TEL:0566-76-3052 (ケーブル工事)

- ・NTTインフラネット㈱ 奥村 TEL:052-746-6907 (管路工事)

今月の関連行事

- 岡崎城下家康公夏祭り 7月26、28、31日～8月4日
- おとがワンダーランド
 - ・QRUWA RUN 8月10、24日
 - ・新鮮野菜の朝市 8月17日
 - ・川あそび 8月12日
 - ・おとがワ！星空観望会 8月24日
 - ・乙川ナイトマーケット 8月24日
 - ・HOMETOWN 8月31日
 - ・殿橋テラス ～11月24日まで
 - ・Let it CAMP 7月13日～10月27日(予約制)
 - ・SUP体験会・教室(予約制)
 - ・岡崎城下舟あそび(予約制)

★ 屋内有料駐車場

< R1.6月1日オープン >

東岡崎駅周辺の民間事業者
による複合商業施設内に設置
原付駐車場はR1.8月1日オープン

下水道管渠改築工事(52工区)

下水道管渠布設替等

中央緑道等整備工事その2

公園整備工、道路改良工

電線事業者工事

NTTインフラネット㈱

ミクスネットワーク㈱

中部電力㈱

中部テレコミュニケーション㈱

籠田公園整備工事

【工事完了】

配水管布設替工事

(籠田町地内)

配水管布設替

下水道管渠改築工事(56工区)

下水道管渠布設替等

配水管布設替工事

(康生通地内)

【工事完了】

電線事業者工事

中部電力㈱

電線事業者工事

NTTインフラネット㈱

中央緑道等整備工事

公園整備工、道路改良工

(仮称)乙川人道橋

橋りょう上部工事

橋りょう上部工

(仮称)乙川人道橋

橋りょう照明工事

電灯設備

(仮称)乙川人道橋

橋りょう木装化工事

木工事

東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)

橋脚、階段、上部、磁器質タイル舗装、高欄、上屋

市道土明大寺3号線道路改良工事

舗装工、照明工

東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)

橋脚、階段、上部、磁器質タイル舗装、高欄、上屋

東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)

橋脚、上部、磁器質タイル舗装、高欄、上屋

東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業

北店舗棟、ホテル棟、駐車場棟、南店舗棟、明代橋公園

東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その4)

EV・ESC・照明施設

明大寺交通広場整備工事

舗装工・側溝工・照明工