

工事ニュース			乙川リバーフロント地区整備事業																															この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。		令和2年3月号 1 / 4	
			乙川リバーフロント関連工事工程表 (令和2年3月)																																		
工事名	工事種類	日曜日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	工事担当部署/施工者	工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。		
(仮称)乙川人道橋橋りょう木装化工事	木工事(補修)																																		乙川リバーフロント推進課 /小原木材(株)	■ 小原木材(株)からのお知らせ ■ 工事名: (仮称)乙川人道橋橋りょう木装化工事 ■ 請負金額: 47,304,000 円 ■ 工期: 平成31年1月24日 ~ 令和2年3月19日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで (作業状況により時間延長をする場合があります。) ■ 工事概要: 木工事 N=1式 本工事は、桜城橋の木装化工事を行います。 長期にわたりご迷惑おかけいたしましたが、先月末までに現場作業は概ね完了致しました。 今後は、竣工にむけ木床版、高欄木部の清掃補修を行ってまいります。 引き続き、工事へのご理解ご協力お願い致します。	
	検査																																		2月末 工事進捗率 実績 92.0 % 予定 92.0 %		
	引渡し																																				
(仮称)乙川人道橋橋りょう照明工事	準備工																																		乙川リバーフロント推進課 /第一電力建設(株)	■ 第一電力建設(株)からのお知らせ ■ 工事名: (仮称)乙川人道橋橋りょう照明工事 ■ 請負金額: 51,300,000円 ■ 工期: 平成31年1月23日 ~ 令和2年3月19日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで (作業状況により時間延長をする場合があります。) ■ 工事概要: 電灯設備 N=1式 本工事は、桜城橋へ照明を設置する工事を行います。 3月は、清掃、各種検査となります。 工事期間中、ご迷惑をお掛けしますがご理解ご協力願います。	
																																			2月末 工事進捗率 実績 96.0 % 予定 96.0 %		
中央緑道等整備工事	園路広場整備工																																		乙川リバーフロント推進課 /小原建設(株)	■ 小原建設(株)からのお知らせ ■ 工事名: 中央緑道等整備工事 ■ 請負金額: 66,204,000円 ■ 工期: 平成31年3月28日 ~ 令和2年3月19日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで (作業状況により時間延長をする場合があります。) ■ 工事概要: 公園工事、道路改良工事、電気設備工事、機械設備工事 本工事は、中央緑道の公園整備工事と市道籠田町線の道路改良工事を行います。 3月は、中央緑道部の園路広場整備工事、修景施設整備工事、植栽工事、電気設備工事を行います。 通行止め、幅員減少、片側交互通行規制にて施工します。 誘導員を配置して一般車両及び歩行者に十分注意し安全第一で作業を行っていきます。 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。	
	修景施設整備工																																		2月末 工事進捗率 実績 81.4 % 予定 78.6 %		
	植栽工																																				
	電気設備工																																				
中央緑道等整備工事その2	排水構造物工																																		乙川リバーフロント推進課 /小原・朝日JV	■ 小原・朝日JVからのお知らせ ■ 工事名: 中央緑道等整備工事その2 ■ 請負金額: 499,400,000円 ■ 工期: 令和元年6月25日 ~ 令和2年12月25日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで (作業状況により時間延長をする場合があります。) ■ 工事概要: 公園工事、道路改良工事、電気設備工事、機械設備工事 3月は排水構造物工(側溝・柵)を行います。 作業中は、歩道・車道幅員減少で施工します。誘導員を配置して安全第一で作業します。 工事期間中は皆様に御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願い致します。	
																																			2月末 工事進捗率 実績 13.2 % 予定 10.4 %		
乙川河川緑地整備工事その1	各種仕上げ及び清掃																																		乙川リバーフロント推進課 /㈱岡崎工業	■ (株)岡崎工業からのお知らせ ■ 工事名: 乙川河川緑地整備工事その1 ■ 請負金額: 134,530,000円 ■ 工期: 令和元年9月24日 ~ 令和2年3月19日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで (作業状況により時間延長をする場合があります。) ■ 工事概要: アスファルト舗装工 A=3,045m2、園路縁石工 L=1,008m、照明設備工 N=382基 3月は照明、ベンチ、階段等の仕上げ及び清掃を主に工事を進めていきます。 河川敷内の通行規制は、2月下旬に開放しました。施工時は必要に応じて一部規制させていただくことがあります。 沿線の方及び河川緑地利用者の方にはご迷惑をおかけしますが、安全第一で作業を行っていきますので、本工事へのご理解とご協力をお願い致します。	
																																			2月末 工事進捗率 実績 72.4 % 予定 72.4 %		
乙川河川緑地整備工事その2	法覆護岸工																																		乙川リバーフロント推進課 /白濱建設(株)	■ 白濱建設(株)からのお知らせ ■ 工事名: 乙川河川緑地整備工事その2 ■ 請負金額: 74,360,000円 ■ 工期: 令和元年9月25日 ~ 令和2年3月19日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで (作業状況により時間延長をする場合があります。) ■ 工事概要: 法覆護岸工 A=1,400、舗装工 A=556㎡、照明設備工 N=80基 3月は、潜水橋下流(右岸)にて施工範囲立入禁止及び一部通行止による瓢箪池の護岸工事、 殿橋上流(右岸)通行止による園路広場整備・植生工事を予定しています。 工事期間中は、皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。	
	園路広場整備工																																		2月末 工事進捗率 実績 88.1 % 予定 96.0 %		
	修景施設整備工																																				
	片付け																																				
菅生川端石垣整備工事	園路広場整備工																																		乙川リバーフロント推進課 /白濱建設(株)	■ 白濱建設(株)からのお知らせ ■ 工事名: 菅生川端石垣整備工事 ■ 請負金額: 17,930,000円 ■ 工期: 令和元年12月24日 ~ 令和2年3月19日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで (作業状況により時間延長をする場合があります。) ■ 工事概要: アスファルト舗装工 A=301m2、園路縁石工 L=185m 3月は、殿橋下流右岸側に施工範囲立入禁止による構造物撤去工及び園路広場整備工を予定しています。 工事期間中は、皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。	
	構造物撤去工																																		2月末 工事進捗率 実績 80.1 % 予定 69.2 %		
	片付け																																				
乙川ブロムナード整備工事(右岸)	付帯工																																		乙川リバーフロント推進課 /㈱山口土木	■ (株)山口土木からのお知らせ ■ 工事名: 乙川ブロムナード整備工事(右岸) ■ 請負金額: 52,800,000円 ■ 工期: 令和元年9月20日 ~ 令和2年3月19日 ■ 作業時間: 原則9時 ~ 17時まで (作業状況により時間延長をする場合があります。) ■ 工事概要: 舗装工 A=1,925m2 側溝工 L=80m 縁石工 L=83m 本工事は、側溝、舗装、照明を設置する工事を行っています。 3月は付帯工及び片付けを行います。 工事中は皆様にご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。	
	片付け																																		2月末 工事進捗率 実績 94.5 % 予定 95.0 %		

[illegible]

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

乙川リバーフロント関連工事工程表 (令和2年3月)

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

令和2年3月号 4/4

乙川リバーフロント地区写真

桜城橋工事の状況



岡崎市からのお知らせ

■桜城橋の全体が見えるようになりました！

2月下旬に桜城橋の養生シートを撤去し、橋全体が見渡せるようになりました。橋詰付近では馴染み深くヒノキが香り、どこか懐かしを感じる木の佇まいを見ていただけます。

さて、3月22日の桜城橋完成・徳川四天王像披露式をもって、5年に渡り進めてきました乙川リバーフロント地区整備が概ね完成を迎えます。これに伴い令和2年度岡崎市組織改正にて乙川リバーフロント推進課が廃止されることが決まりました。当課が発行してきた工事ニュースも3月下旬に臨時号を発行し、最終号となります。

中央緑道の整備は拠点整備課が引き継ぎ、来年度も整備を進めていきますので、規制やお知らせは地元回覧、現地看板などで周知をさせていただきます。

今月の関連行事

桜城橋完成・徳川四天王像披露式 3月22日

桜まつり3月26日～4月10日

夜桜照明は3月26日から実施予定

桜の開花状況により、期間を変更する場合があります

おとがワンダーランド

・新鮮野菜の朝市 3月7、22日

・Heart to Heart 岡崎サッカースクール 3月13日

・リバークリーン 3月14日

○新型コロナウイルス感染症に関わるイベント中止情報はHPをご確認ください。

市主催：

<https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1551/1579/p025758.html>

おとがワンダーランド：<https://otogawonderland.jp/programs/>

連絡先

■岡崎市担当：

- ・乙川リバーフロント推進課
 - 【人道橋、河川緑地、プロムナード、道路整備、中央緑道等】
技術係 山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
- ・水道工事課【配水管布設替】
北部方面係 加藤 TEL:0564-23-6482
- ・下水施設課【下水道管渠】
管渠対策係 古川、中西 TEL:0564-23-6730
管理係 永田 TEL:0564-23-6295
- ・拠点整備課【交通広場】
技術係 野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
- ・道路建設課
 - 【プロムナード】
街路係 櫻井 TEL:0564-23-6251
 - 【吹矢橋】
橋りょう保全係 浅井 TEL:0564-23-6230
 - 【道路改良】
工事係 和出 TEL:0564-23-6231
- ・道路維持課【道路整備】
南東部係 新川 TEL:0564-23-6233

■愛知県担当：

- ・河川港湾整備課
 - 【河川環境整備】
事業第一G 西川、中田 TEL:0564-27-2751
- ・道路整備課
 - 【橋梁修繕工事】
事業第二G 徳田、石川 TEL:0564-27-2756

■施工者：

- 【人道橋】
 - ・木装化工事 小原木材(株) 大山 TEL:0564-51-4556
 - ・照明工事 第一電力建設(株) 木村 TEL:0564-21-3078
- 【中央緑道等】
 - ・その1 小原建設(株) 森野 TEL:0564-51-2623
 - ・その2 小原・朝日JV 太田 TEL:0564-51-2623
- 【河川緑地】
 - ・その1 (株)岡崎工業 堀 TEL:0564-48-2814
 - ・その2 (株)白濱建設 柴田 TEL:0564-24-1161
 - ・菅生川端石垣 (株)白濱建設 柴田 TEL:0564-24-1161

【配水管布設替】

- ・唐沢町ほか1 尾崎工業(株) 尾崎 TEL:0564-22-7411【工事完了】
- ・耐震管2工区 尾崎工業(株) 尾崎 TEL:0564-22-7411【工事完了】

【下水道管渠】

- ・56工区 (株)東洋工務店 森田 TEL:0564-31-6301
- ・61工区 (株)東洋工務店 早川 TEL:0564-31-6301
- ・76工区 丸三建設(株) 柵木 TEL:0564-73-5311【工事完了】

【道路改良】

- ・明大寺本町1号 (株)アースベル 谷川 TEL:0564-33-2606【工事完了】

【交通広場】

- ・(株)加藤組 山田 TEL:0564-45-2013【工事完了】

【プロムナード】

- ・左岸 成瀬建設(株) 深田 TEL:0564-46-2050【工事完了】
- ・右岸 (株)山口土木 島崎 TEL:0564-65-6570

【吹矢橋】

- ・その2 太田建設(株) 樽山 TEL:0564-22-1658

【道路整備】

- ・フジエ建設(株) 柴田 TEL:0564-31-1261

【河川環境整備】

- ・(株)岡崎工業 大嶋 TEL:0564-48-2814

【橋梁修繕工事】

- ・(株)岡崎工業 川合 TEL:0564-48-2814