

工 事 監 査 の 結 果

1 監査の種類

地方自治法第199条第1項及び第5項並びに岡崎市監査基準第4条第1項第1号の規定により実施する随時監査

2 監査の対象

岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修建築工事（都市基盤部建築課）

岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修電気設備工事（都市基盤部建築課）

岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修給排水衛生設備工事（都市基盤部建築課）

3 監査の実施期間

令和5年10月31日～令和6年3月27日

現地調査日 令和6年1月11日

4 監査の着眼点

財務に関する事務の執行及び工事の執行が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしているかについて監査した。

(1) 工事が予算の所期する目的に適合しているか。

(2) 工事が設計図書及び仕様書のとおりできているか。

5 監査の実施内容

岡崎市監査基準の規定に基づき、提出された監査資料を参考とし、関係書類を試査するとともに、部課長等の説明を聴取し、かつ現地調査を実施した。

また、監査にあたっては技術的観点を主眼としたため、協同組合総合技術士連合の協力を得て実施した。協同組合総合技術士連合からは、監査の対象工事については、おおむね適正かつ効率的に執行されているものと認められ、計画どおりに実施管理され、総括的に良好であるとの報告があった。

6 監査の結果

各項目は、法令等に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしているとおおむね認められた。

工事の概要

岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修建築工事

岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修電気設備工事

岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修給排水衛生設備工事

1 工事場所

岡崎市針崎町地内

2 工事の目的

本工事は、岡崎駅南土地区画整理事業の進捗に伴う児童数増加のため、令和3年度に行った北棟の増築に引き続き、中棟と南棟を接続する渡り廊下及び玄関棟の建設を行うものである。また、バリアフリー化のための中棟へのエレベーターの設置、老朽化している南棟校舎の長寿命化と機能向上のための大規模改修を行い、教育環境の向上を図る。

3 工事の概要

(1) 岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修建築工事

大規模改修工事 一式

玄関棟増築工事 一式

渡り廊下棟増築工事 一式

E V棟増築工事 一式

(2) 岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修電気設備工事

大規模改修電気設備改修工事 一式

(3) 岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修給排水衛生設備工事

大規模改修給排水衛生設備改修工事 一式

4 工事請負業者

(1) 岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修建築工事

小原建設株式会社

(2) 岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修電気設備工事

株式会社イクス

(3) 岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修給排水衛生設備工事

武田機工株式会社

5 設計業務

株式会社 青島設計

6 事業費（消費税及び地方消費税を含む。）

- (1) 岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修建築工事
契約金額 502,713,200円
- (2) 岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修電気設備工事
契約金額 136,639,800円
- (3) 岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修給排水衛生設備工事
契約金額 109,511,600円

7 契約工期

- (1) 岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修建築工事
令和4年10月5日～令和6年2月16日
- (2) 岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修電気設備工事
令和4年9月21日～令和6年2月16日
- (3) 岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修給排水衛生設備工事
令和4年9月27日～令和6年2月16日

8 工事進捗率（令和5年12月末現在）

- (1) 岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修建築工事
94.0%
- (2) 岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修電気設備工事
95.0%
- (3) 岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修給排水衛生設備工事
90.3%