

承認工事_検査チェックリスト (検査に必要な巻尺や鏡等の器具と、マンホール中心の位置は業者に準備させること)

チェック項目 (判断に迷う場合は写真等で記録を取り、事務所へ持ち帰ること)	再施工 指示	チェッ ク
取付管新設		
公共樹と水道メーター箱の外々の離隔が30cm以上取れているか。 取れていない場合、ヒアリングを行い、協議した記録をメモに残すこと。	要判断	
公共樹と敷地 (民地) 境界の離隔が50cm以上取れているか。 取れていない場合、ヒアリングを行い、協議した記録をメモに残すこと。	要判断	
図面数値の確認 (5 cm以上の差がある場合に図面修正指示)		
取付管の延長 ※図の A (公共樹の中心から本管の管芯までの平面距離)		
公共樹の高さ ※図の H (流入側の樹の底から公共樹蓋までの高さ)		
下流マンホール中心から取付管の取付位置までの距離 ※図の B		
カメラによる確認 (やり直し可能か判断に迷うようなら持ち帰ること)		
公共樹から水を流した時に、本管まで水がたまることなく流れているか。	指示	
取付管内に汚物が引っかかるようなバリや亀裂がないか。	指示	
自在曲管の使用方法が適正か。(逆方向への曲げ施工による帯水はないか)	指示	
聞取り確認等 (写真で判別できない場合等)		
直管部が 4 m を超える場合は、4 m 毎にゴム輪接合を 1 箇所設けていること。	指示	
塩ビ人孔接続部は異形接手及び自在受口 (15°) を使用していること。	指示	
本管の新設		
図面数値の確認 (5 cm以上の差がある場合に図面修正指示)		
本管の延長の確認 (マンホール中心間の距離 または マーカーピンとの距離) ※別紙参考		
カメラによる確認 (原則上流から確認、ケーブル長が足りない場合は下流からも入れる)		
継手部状態 (差込不足、離脱等がないか)	指示	
逆勾配不可 (帯水していないこと)	指示	
管路に異常 (亀裂、凹み) は無いか。(確認できた場合は再施工指示)	指示	
鏡による確認		
管路終端部からライトで照らし、管路の蛇行を確認する。目で見たと変形・扁平がないかどうか。	指示	
曲りのある本管に対する追加確認		
曲り箇所にもマーカーピンが打たれているかの確認をする	指示	
曲り箇所の位置の確認 (= 下流本管からの長さ)		
マーカーピンが正しい位置にあるかマーカーロケーター (施設課持参) で確認する。	指示	
マンホール新設		
図面数値の確認 (5 cm以上の差がある場合に図面修正指示)		
マンホール内流入側のインパートの管底からマンホール蓋までの高さ		
マンホール中心と、動かない境界からの 3 点間の距離 (平行であれば 2 点間の距離) ※別紙参考		
目視による確認		
インパートは綺麗に切られており、汚水がスムーズにながれそうか。(主観による)	指示	
底部・インパートに亀裂は無いか。(幅1mm未満、侵入水がないことを確認。)	指示	
管口処理は適正に行われているか。(見た目、モルタル剥離が無い、侵入水は無い)	指示	
マンホールの上部モルタル充填は十分か。	指示	

