

別紙

機械式自記圧力計：供給管等内容積 10L 以下 5 分、10L 超 50L 以下 10 分、50L 超 24 分
電気式ダイヤフラム式自記圧力計：〃 10L 以下 2 分、10L 超 50L 以下 5 分、50L 超 10 分
※検査記録を添付してください。

設備工事の内容等

工事従事者 氏 名	氏 名	設備士免状番号	氏 名	設備士免状番号
	〇〇〇〇	第▲▲▲号		
	□□□□	第△△△号		
完成検査 実施者名	〇〇〇〇			
気密試験 結 果	供給管等内容積	圧 力	気密試験保持時間	
	〇〇. 〇リットル	kPa		分
規則第 18 条 第 9 号調整 器とガスメー ターの間の供給 管は、その設置 又は変更の工事 の終了後に行う 気密試験に合格 すること。	火気との距離	規則第 18 条第 9 号 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間：0.15MPa 以上 上記以外：8.4 kPa 以上		〇〇m
	腐食防止措置	錆止め塗装 等		
	転落、転倒防止措置	(鎖)・ロープ・その他 (アンカーボルトにより固定 等)		
	40℃以下対策	屋根、遮へい版、容器庫に屋根あり 等		
調整器メーカー・型式		〇〇株式会社 □□△△		
供給管	高压部 材質	STPG370-15A Sch80 等		
	中圧部 材質	STPG370-15A Sch80 等		
	低压部 材質	埋設管	PE、SGP 等	露出管
気化装置		有・(無)	ガス発生能力	Kw
安全装置	1	・マイコンメーター(S, SB, E, EB, II, (H 型)) ・ガス漏れ警報器 ・ガス放出防止装置 ・対震自動ガス遮断器 ・ガス漏れ警報遮断装置 ・漏えい検知装置 ・CO警報器 等		
	2			
	3			
	4			
	5			