

届出書

記入例 ※解体の場合

〇〇年〇月〇日

岡崎

知事 〇〇区町村長 様

発注者又は自主施工者の氏名(法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名) 十王 太郎
(郵便番号 444 - 〇〇XX) 電話番号 0564 - 〇〇 - XXXX
住所 岡崎市〇〇町××字×△-〇〇
(転居予定先) (郵便番号 XXX - △△XX) 電話番号 XXX - XXX - △△XX
住所 〇〇市△〇区〇×町××-△△

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

1. 工事の概要

- ① 工事の名称 十王太郎様住宅解体工事
② 工事の場所 岡崎市 〇〇町字×△-〇〇
③ 工事の種類及び規模
[ ] 建築物に係る解体工事 用途 専用住宅、階数 2、工事対象床面積の合計 100 m2
[ ] 建築物に係る新築又は増築の工事 用途、階数、工事対象床面積の合計 m2
[ ] 建築物に係る新築工事等であつて新築又は増築の工事に該当しないもの 用途、階数、請負代金 万円
[ ] 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 請負代金 万円
④ 請負・自主施工の別: [x] 請負 [ ] 自主施工

2. 元請業者(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

株式会社〇×解体
代表取締役 次郎
① 氏名(法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名)
(郵便番号 444 - XXXX) 電話番号 0564 - 〇〇 - XXXX
② 住所 岡崎市〇×町字〇〇-△△
③ 許可番号(登録番号)
[x] 建設業の場合
建設業許可 愛知県 [ ] 大臣 [x] 知事 ( 般 - XX ) XXXXX 号 ( 解体 工事業 )
主任技術者(監理技術者)氏名 愛知 一郎
[ ] 解体工事業の場合
解体工事業登録 知事 号
技術管理者氏名

3. 対象建設工事の元請業者から法第12条第1項の規定による説明を受けた年月日(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

〇〇年〇月〇日

4. 分別解体等の計画等

建築物に係る解体工事については別表1
建築物に係る新築工事等については別表2
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3
により記載すること。

5. 工程の概要

(工事着手予定日) 〇〇年〇月〇日

別紙のとおり

(工事完了予定日) 〇〇年〇月〇日

(できるだけ図面、表等を利用することとし、記載することができないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。)(注意)

- 1 [ ] 欄には、該当箇所「レ」を付すこと。
2 届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付すること。

※ 受付番号

分別解体等の計画等

建築物の構造		<input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他( )	
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数 <b>30</b> 年、棟数 <b>1</b> 棟 その他( )	
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他( ) 敷地境界との最短距離 約 <b>1</b> m その他( <b>住宅密集地内</b> )	
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容
	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分 その他( <b>隣地の使用必要</b> )	<b>隣地使用の承諾済</b> <b>道路使用許可済</b>
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 <b>4</b> m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他( <b>大型車両通行不可</b> )	<b>交通整理員の常駐</b> <b>2トントラックで搬出</b>
	残存物品	<input checked="" type="checkbox"/> 有 ( <b>家庭用エアコン</b> ) <input type="checkbox"/> 無	<b>工事施工までに搬出する</b>
	特定建設資材への付着物	<input type="checkbox"/> 有 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無	
	他法令関係	<input checked="" type="checkbox"/> 有 特定建設資材への付着( <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(特定建設資材に吹付けられた石綿等) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(鉄骨等に吹付けられた石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材等) <input type="checkbox"/> 石綿含有建材(石綿含有ビニル床タイル等) <input checked="" type="checkbox"/> 石綿含有建材(スレート・カラーベスト等) <input type="checkbox"/> その他( ) <input type="checkbox"/> 無	<b>近隣対策及び関係法令届出済</b> <b>石綿の適正処理対策の実施</b> <b>石綿作業主任者を選定済</b>
	フロン(フロン排出抑制法)	<input type="checkbox"/> 有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの) <input checked="" type="checkbox"/> 無	
その他			
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )
	②屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )
	③外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤その他( )	その他の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序		<input checked="" type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input type="checkbox"/> その他( ) その他の場合の理由( )	
<input checked="" type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合		①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由( <b>建築物の構造上取り外しができないため</b> )	
建築物に用いられた建設資材の量の見込み		<b>40</b> トン	
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	<b>25</b> トン <input type="checkbox"/> 発生が見込まれる部分(注) <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	<b>10</b> トン <input checked="" type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤	
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他			
備考			

□欄には、該当箇所「レ」を付すこと。

分別解体等の計画等

建築物の構造		<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他( )	
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数 <b>30</b> 年、棟数 <b>1</b> 棟 その他( )	
	周辺状況	周辺にある施設 <input type="checkbox"/> 住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他( ) 敷地境界との最短距離 約 <b>1</b> m その他( <input type="checkbox"/> 駅前 )	
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容
	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分 その他( <b>隣地の使用必要</b> )	<b>隣地使用の承諾済</b> <b>道路使用許可済</b>
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 <b>4</b> m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他( <b>大型車両通行不可</b> )	<b>交通整理員の常駐</b> <b>2トントラックで搬出</b>
	残存物品	<input type="checkbox"/> 有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無	
	特定建設資材への付着物	<input checked="" type="checkbox"/> 有( <b>石綿</b> ) <input type="checkbox"/> 無	
	他法令関係	<input checked="" type="checkbox"/> 有 特定建設資材への付着( <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ) <input checked="" type="checkbox"/> 飛散性石綿(特定建設資材に吹付けられた石綿等) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(鉄骨等に吹付けられた石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材等) <input checked="" type="checkbox"/> 石綿含有建材(石綿含有ビニル床タイル等) <input type="checkbox"/> 石綿含有建材(スレート・カラーベスト等) <input type="checkbox"/> その他( ) <input type="checkbox"/> 無	<b>近隣対策及び関係法令届出済</b> <b>石綿の適正処理対策の実施</b> <b>石綿作業主任者を選定済</b>
	フロン(フロン排出抑制法)	<input checked="" type="checkbox"/> 有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの) <input type="checkbox"/> 無	<b>フロン類回収済</b> <b>工事施工までに搬出する</b>
その他	<b>PCBトランス</b>	<b>工事施工までに搬出する</b>	
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )
	②屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )
	③外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤その他( )	その他の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序		<input type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input checked="" type="checkbox"/> その他( 上の工程における①→③→④の順序 ) その他の場合の理由( <b>屋根ふき材がないため</b> )	
<input checked="" type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合		①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由( )	
建築物に用いられた建設資材の量の見込み		<b>1100</b> トン	
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	<b>950</b> トン
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン
		<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	<b>80</b> トン
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他			
備考			

□欄には、該当箇所「レ」を付すこと。