

工事ニュース		乙川リバーフロント地区整備事業																																この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。				令和元年12月号 2/4	
		乙川リバーフロント関連工事工程表（令和元年12月）																																					
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	工事担当部署/施工者					
		曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火						
配水管布設替工事 （唐沢町ほか1箇町）	臨時配水管工																																		冬季休暇期間 の休工	水道工事課 /尾崎工業㈱	11月末 工事進捗率 実績 69.0 % 予定 76.0 %		
	水道管布設替工																																						
	臨時配水管撤去工																																						
	雑工																																						
配水管布設工事 （耐震管2工区） （唐沢町ほか1箇町）	準備工																																		冬季休暇期間 の休工	水道工事課 /尾崎工業㈱	11月末 工事進捗率 実績 4.0 % 予定 4.0 %		
	水道管布設工																																						
	管防護工																																						
	雑工																																						
下水道管渠改築工事 （56工区）	管布設替工（開削）																																		冬季休暇期間 の休工	下水施設課 /㈱東洋工務店	11月末 工事進捗率 実績 77.8 % 予定 85.2 %		
	付帯工																																						
	舗装復旧工																																						
下水道管渠改築工事 （61工区）	準備工																																		冬季休暇期間 の休工	下水施設課 /㈱東洋工務店	11月末 工事進捗率 実績 2.7 % 予定 5.8 %		
	事前調査																																						
下水道管渠改築工事 （76工区）	準備工																																		冬季休暇 期間の 休工	下水施設課 /丸三建設㈱	11月末 工事進捗率 実績 0.1 % 予定 0.1 %		
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その2)																																				拠点整備課 /小原・松尾JV			
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その4)																																				拠点整備課 /小原建設㈱	11月末 工事進捗率 実績 99.0 % 予定 98.7 %		
市道上明大寺 3号線道路改良工事																																			拠点整備課 /㈱加藤組	11月末 工事進捗率 実績 87.7 % 予定 84.8 %			

尾崎工業㈱からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
■請負金額: 9,020,000円 ■工期: 令和元年8月26日～令和2年2月28日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要:φ150DIP-E(GX) L=11.5m、φ100DIP-E(GX) L=104.2m
◎φ100mmの既設水道管を新しく布設替する作業をします。
道路の掘削工事となりますが、車両、歩行者は通行できるように施工いたします。(徐行・幅員減少)
工事中は皆さまにご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力よろしくお願い致します。

尾崎工業㈱からのお知らせ ■工事名:配水管布設工事(耐震管2工区)
■請負金額: 7,590,000円 ■工期: 令和元年9月17日～令和2年2月28日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要:φ250DIP-E(GX) L=33.3m、φ150DIP-E(GX) L=5.6m
◎橋梁に添架されている水道管と、道路部に布設されている水道管とを接続する作業を行います。
道路の掘削工事となりますが、車両、歩行者は通行できるように施工いたします。(徐行・幅員減少)
工事中は皆さまにご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力よろしくお願い致します。

㈱東洋工務店からのお知らせ ■工事名:下水道管渠改築工事(56工区)
■請負金額: 48,730,000円 ■工期: 令和元年6月14日～令和2年1月10日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要:管渠更生工 φ380 L=48m φ230 L=266m
管渠工(開削) φ250 L=97m,人孔工 3箇所
◎本工事は、長期間使用して老朽化した下水道管の機能回復を図るものです。
12月は、管布設替及び舗装の復旧をおこないます。
工事に伴い片側交互通行及び車両通行止等の規制が発生いたします。
工事中は何かとご迷惑をお掛けしますが何卒ご理解ご協力をお願いいたします。

㈱東洋工務店からのお知らせ ■工事名:下水道管渠改築工事(61工区)
■請負金額: 72,270,000円 ■工期: 令和元年8月2日～令和2年3月19日
■作業時間:原則21時～6時まで(夜間作業)(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要:管渠更生工 φ680 L=99m φ230 L=85m
◎本工事は、長期間使用して老朽化した下水道管の機能回復を図るものです。
12月9日から12月27日の内、数日の管内事前調査をおこないます。
車道規制:車線数減少 歩道規制:歩道幅員減少 にて作業を行う予定です。
工事期間中は皆様に御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願いいたします。

丸三建設㈱からのお知らせ ■工事名:下水道管渠改築工事(76工区)
■請負金額:4,466,000円 ■工期: 令和元年11月5日～令和2年2月28日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要:管渠工 φ700 L=3.3m、樹工N=1箇所
◎本工事は明代橋右岸にある乙川への排水管および樹の布設替えを行う工事です。
12月は準備工のため現場作業はありません。

小原・松尾JV からのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)
【工事完了】
◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。
皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして工事を完了することができました。
工事関係者一同、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

(株)小原建設からのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その4)
■請負金額: 282,960,000円 ■工期: 平成30年12月26日～令和元年12月27日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要:エレベーター1基、エスカレーター2基、電気整備工事1式、機械設備工事1式、階段工1式
◎ペDESTリアンデッキのEV・ESC・照明施設を築造します。
12月は、仕上げ工(片付清掃)を行います。
工事中は皆様にご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

㈱加藤組からのお知らせ ■工事名:市道上明大寺3号線道路改良工事
■請負金額: 74,965,300円 ■工期: 平成31年3月25日～令和元年12月27日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要:舗装工A=2021m² 照明工N=16基
◎本工事は、上明大寺3号線と竜美丘1号線の道路工事を行います。
12月は、舗装工(点字ブロック)、防護柵工(ガードパイプ)を行います。
歩道規制と車道幅員減少での作業を予定しております。誘導員を配置し、
一般車両及び歩行者に十分注意し安全第一で作業を行います。
工事中は皆さまにご迷惑おかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

尾崎工業㈱からのお知らせ ■工事名：配水管布設替工事
■請負金額：9,020,000円 ■工期：令和元年8月26日～令和2年2月28日
■作業時間：原則9時～17時まで（作業状況により時間延長をすることがあります。）
■工事概要：φ150DIP-E(GX) L=11.5m、φ100DIP-E(GX) L=104.2m
◎φ100mmの既設水道管を新しく布設替する作業をします。
道路の掘削工事となりますが、車両、歩行者は通行できるように施工いたします。（徐行・幅員減少）
工事中は皆さまにご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力よろしくお願い致します。

尾崎工業㈱からのお知らせ ■工事名：配水管布設工事(耐震管2工区)
■請負金額：7,590,000円 ■工期：令和元年9月17日～令和2年2月28日
■作業時間：原則9時～17時まで（作業状況により時間延長をすることがあります。）
■工事概要：φ250DIP-E(GX) L=33.3m、φ150DIP-E(GX) L=5.6m
◎橋梁に添架されている水道管と、道路部に布設されている水道管とを接続する作業を行います。
道路の掘削工事となりますが、車両、歩行者は通行できるように施工いたします。（徐行・幅員減少）
工事中は皆さまにご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力よろしくお願い致します。

㈱東洋工務店からのお知らせ ■工事名：下水道管渠改築工事(56工区)
■請負金額：48,730,000円 ■工期：令和元年6月14日～令和2年1月10日
■作業時間：原則9時～17時まで（作業状況により時間延長をすることがあります。）
■工事概要：管渠更生工 φ380 L=48m φ230 L=266m
管渠工(開削) φ250 L=97m、人孔工 3箇所
◎本工事は、長期間使用して老朽化した下水道管の機能回復を図るものです。
12月は、管布設替及び舗装の復旧をおこないます。
工事に伴い片側交互通行及び車両通行止等の規制が発生いたします。
工事中は何かとご迷惑をお掛けしますが何卒ご理解ご協力をお願いいたします。

㈱東洋工務店からのお知らせ ■工事名：下水道管渠改築工事(61工区)
■請負金額：72,270,000円 ■工期：令和元年8月2日～令和2年3月19日
■作業時間：原則21時～6時まで（夜間作業）（作業状況により時間延長をすることがあります。）
■工事概要：管渠更生工 φ680 L=99m φ230 L=85m
◎本工事は、長期間使用して老朽化した下水道管の機能回復を図るものです。
12月9日から12月27日の内、数日の管内事前調査をおこないます。
車道規制：車線数減少 歩道規制：歩道幅員減少 にて作業を行う予定です。
工事期間中は皆様に御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願いいたします。

丸三建設㈱からのお知らせ ■工事名：下水道管渠改築工事(76工区)
■請負金額：4,466,000円 ■工期：令和元年11月5日～令和2年2月28日
■作業時間：原則9時～17時まで（作業状況により時間延長をすることがあります。）
■工事概要：管渠工 φ700 L=3.3m、樹工N=1箇所
◎本工事は明代橋右岸にある乙川への排水管および樹の布設替えを行う工事です。
12月は準備工のため現場作業はありません。

小原・松尾JV からのお知らせ ■工事名：東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)
【工事完了】
◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。
皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして工事を完了することができました。
工事関係者一同、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

(株)小原建設からのお知らせ ■工事名：東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その4)
■請負金額：282,960,000円 ■工期：平成30年12月26日～令和元年12月27日
■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。）
■工事概要：エレベーター1基、エスカレーター2基、電気整備工事1式、機械設備工事1式、階段工1式
◎ペDESTリアンデッキのEV・ESC・照明施設を築造します。
12月は、仕上げ工(片付清掃)を行います。
工事中は皆様にご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

㈱加藤組からのお知らせ ■工事名：市道上明大寺3号線道路改良工事
■請負金額：74,965,300円 ■工期：平成31年3月25日～令和元年12月27日
■作業時間：原則9時～17時まで（作業状況により時間延長をすることがあります。）
■工事概要：舗装工A=2021m² 照明工N=16基
◎本工事は、上明大寺3号線と竜美丘1号線の道路工事を行います。
12月は、舗装工(点字ブロック)、防護柵工(ガードパイプ)を行います。
歩道規制と車道幅員減少での作業を予定しております。誘導員を配置し、
一般車両及び歩行者に十分注意し安全第一で作業を行います。
工事中は皆さまにご迷惑おかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース			乙川リバーフロント地区整備事業																															この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。				令和元年12月号 3/4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			乙川リバーフロント関連工事工程表（令和元年12月）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	工事担当部署/施工者																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
明大寺交通広場整備工事	土工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

㈱加藤組からのお知らせ ■工事名: 明大寺交通広場整備工事
■請負金額: 82,720,000円 ■工期: 令和元年7月29日～令和2年2月28日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 舗装工A=2195m² 側溝工L=70m 照明工N=10基
◎本工事は明大寺交通広場の整備工事を行います。
12月は土工、舗装工(インターロッキングブロック)、照明工(配線)等を行います。
また12月中にペDESTリアンデッキのエスカレーター、エレベーター供用開始に合わせ、一部交通広場の供用開始を予定しております。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

成瀬建設㈱からのお知らせ ■工事名: 乙川プロムナード整備工事(左岸)
■請負金額: 107,690,000円 ■工期: 令和元年7月26日～令和2年2月28日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 舗装工A=1,420m² 側溝工L=121m 縁石工L=322m
◎12月は、舗装を行い下旬ごろに北側歩道の通行止めを解除する予定です。
安全第一で工事を進めて参りますが、工事現場は危険ですので十分ご注意ください。
工事中ご迷惑をおかけしますが、本工事へご理解ご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

(株)アース・ベルからのお知らせ ■工事名: 市道明大寺本町1号線ほか1路線 道路改良工事
■請負金額: 12,496,000円 ■工期: 令和元年10月7日～令和2年1月31日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 工事延長 L=26 m 舗装工 A=172 m² 側溝工 L=22 m
◎本工事は歩道の整備と横断歩道を移動する工事を行います。
12月は構造物取壊工を行い、順に側溝工及び路側防護柵工を行います。
工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業㈱からのお知らせ ■工事名: 吹矢橋 橋りょう修繕工事(その1)
■請負金額: 82,060,000円 ■工期: 令和元年7月22日～令和元年12月27日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 舗装打替工A=946m²、伸縮装置取替工L=100m
◎12月は、車道部の伸縮装置設置、歩道部(東側)の伸縮装置取替を行います。
車道は片側交互通行規制、歩道は通行止め規制にて作業を行います。
工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力頂けますようお願いいたします。

太田建設㈱からのお知らせ ■工事名: 吹矢橋 橋りょう修繕工事(その2)
■請負金額: 97,900,000円 ■工期: 令和元年7月25日～令和2年3月27日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 塗装塗替工A=1588m²、足場工A=755m²
◎12月は足場の設置と塗装を行うための準備作業及びケレン作業を行います。
その他、排水装置取替工、支承補修工を合わせて行います。工事に伴い、左岸上流堤防道路通行止め(昼間)、左岸側河川敷遊歩道通行止め(終日)、吹矢橋歩道(西側又は東側)の通行止め又は幅員減少を行います。
工事中は皆様にご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

フジエ建設㈱からのお知らせ ■工事名: 道路整備工事
■請負金額: 62,040,000円 ■工期: 令和元年8月27日～令和2年2月28日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 工事延長 L=118m 側溝工L=177m 舗装工A=1471m²
◎12月は新設する統合柱・美化柱等(信号機)の基礎工事、建柱、道路の側溝・舗装工事の作業を行う予定をしています。車道について、幅員減少・車線減少の規制での作業を行います。
誘導員を配置し一般車両、歩行者に十分注意し安全第一で作業を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)岡崎工業からのお知らせ ■工事名: 河川環境整備工事(交付金)河川環境対策工事合併工事
■請負金額: 28,380,000円 ■工期: 令和元年10月9日～令和2年3月19日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 坂路工1式、階段工1式
◎12月は、明代橋下流左岸側の階段を施工し、下旬ごろには殿橋下流左岸側の坂路の施工もしていきます。
現在左岸側の明代橋上流から殿橋下流までの河川敷は通行止めとなっております。
沿線住民の方や河川敷利用の皆様には、ご迷惑をおかけしていますが、ご理解とご協力をお願いします。

(株)岡崎工業からのお知らせ ■工事名: 橋梁修繕工事(一般県道 東大見岡崎線(明代橋))
■請負金額: 15,235,000円 ■工期: 令和元年10月29日～令和2年3月19日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 工事延長(右岸)L=16.4m(左岸)L=16.1m 平ブロック張工(右岸)A=144m²(左岸)A=142m²
コンクリート張工(右岸)A=76m²(左岸)A=50m² 基礎工(右岸)L=16m(左岸)L=16m
◎本工事は明代橋下の右岸左岸に平ブロック張工及びコンクリート張工により護岸を設置する工事です。
12月上旬から左岸側の工事を進めていく予定です。
現在左岸側の明代橋上流から殿橋下流までの河川敷は通行止めとなっております。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

今月の関連行事

家康公生誕祭 12月21日、22日、26日
岡崎イェスウィルミネーション2019 11月23日～令和2年1月13日
おとがワンダーランド
・Heart to Heart 岡崎サッカースクール 12月6日
・新鮮野菜の朝市 12月7、21日
・QURUWA RUN 12月21日
・おとがワ！日食観望会＆星空観望会 12月26日
・岡崎城下舟あそび（予約制）

岡崎市からのお知らせ

■ペDESTリアンデッキが開通しました。

11月2日にペDESTリアンデッキが開通し、同日グランドオープンしたオトリバーサイドテラスと東岡崎駅が直接往来できるようになりました。デッキ中ほどに徳川家康公の騎馬像が設置されていますので、東岡崎駅利用の際には、ぜひお立ち寄りください。また、11月23日には岡崎泰平の祈りを開催し、たくさんの方にご来場頂きました。さて、今年の乙川リバーフロント地区の工事は12月28日まで施工させていただきます。年末年始の休暇期間中についても、工事の関係上、段差等の危険な箇所がある工事現場については、継続して規制させていただきます。ご迷惑をお掛けしますがご理解とご協力をお願いします。

乙川リバーフロント地区写真

ペDESTリアンデッキとオトリバーサイドテラス



吹矢橋 橋りょう修繕工事(その1)
舗装打替工、伸縮装置取替工
吹矢橋 橋りょう修繕工事(その2)
塗装塗替工、足場工

連絡先

■岡崎市担当:

- 乙川リバーフロント推進課
【人道橋、河川緑地、プロムナード、中央緑道等、電線事業者】
技術係 山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
- 水道工事課
【配水管布設替】
北部方面係 加藤 TEL:0564-23-6482
- 下水道施設課【下水道管渠】
管渠対策係 古川、中西 TEL:0564-23-6730
管理係 永田 TEL:0564-23-6295
- 拠点整備課
【ペDESTリアンデッキ、道路改良、交通広場】
技術係 野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
- 道路建設課
【プロムナード】
街路係 櫻井 TEL:0564-23-6251
【吹矢橋】
橋りょう保全係 浅井 TEL:0564-23-6230
【道路改良】
工事係 和出 TEL:0564-23-6231
- 道路維持課【道路整備】
南東部係 新川 TEL:0564-23-6233

■愛知県担当:

- 河川港湾整備課
【河川環境整備】
事業第一G 西川、中田 TEL:0564-27-2751
- 道路整備課
【橋梁修繕工事】
事業第二G 徳田、石川 TEL:0564-27-2756

■施工者:

- 【人道橋】
 - 木装化工事 小原木材(株) 大山 TEL:0564-51-4556
 - 照明工事 第一電力建設(株) 木村 TEL:0564-21-3078
- 【中央緑道等】
 - その1 小原建設(株) 森野 TEL:0564-51-2623
 - その2 小原・朝日JV 太田 TEL:0564-51-2623
- 【河川緑地】
 - その1 (株)岡崎工業 堀 TEL:0564-48-2814
 - その2 (株)白濱建設 柴田 TEL:0564-24-1161

【配水管布設替】

- 唐沢町ほか1 尾崎工業(株) 尾崎 TEL:0564-22-7411
- 耐震管2工区 尾崎工業(株) 尾崎 TEL:0564-22-7411

【下水道管渠】

- 56工区 (株)東洋工務店 森田 TEL:0564-31-6301
- 61工区 (株)東洋工務店 吉倉 TEL:0564-31-6301
- 76工区 丸三建設(株) 柵木 TEL:0564-73-5311

【ペDESTリアンデッキ】

- その2 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623
- その4 小原建設(株) 柴田 TEL:0564-51-2622

【道路改良】

- 上明大寺3号 (株)加藤組 堤 TEL:0564-45-2013
- 明大寺本町1号 (株)アースベル 谷川 TEL:0564-33-2606

【交通広場】

- (株)加藤組 山田 TEL:0564-45-2013

【プロムナード】

- 左岸 成瀬建設(株) 深田 TEL:0564-46-2050
- 右岸 (株)山口土木 島崎 TEL:0564-65-6570

【吹矢橋】

- その1 朝日工業(株) 兵藤 TEL:0564-51-3657
- その2 太田建設(株) 樽山 TEL:0564-22-1658

【道路整備】

- フジエ建設(株) 柴田 TEL:0564-31-1261

【河川環境整備】

- (株)岡崎工業 坂井 TEL:0564-48-2814

【橋梁修繕工事】

- (株)岡崎工業 川合 TEL:0564-48-2814

【電線事業者工事(NTTインフラネット㈱) 担当 太高 TEL:052-746-6814】

- NDS㈱ 中津川 TEL:0564-55-2020

【工事完了】