

契約内容の公表(1月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表しております。
 ※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	市道岩津仁木堤線ほか1路線 交差点改良工事	岡崎市岩津町地内	工事延長 L=290m 舗装工 A=2705(2596)m ² 側溝工 L=380(359)m 防護柵基礎 L=70m(-) 交通誘導員 N=620(347)人	142,368,600	12,018,600	R6.1.4	R6.1.31	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	道路建設課	埋設物が想定より浅いため、防護柵を土中式から基礎式へ変更し、道路管理者の指示により、交通誘導工を増工する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市法性寺町地内 市道上和田法性寺2号線	工事延長 L=192.9m 舗装工 A=637(653)m ² 人孔調整工 N=5(4)箇所	8,477,700	425,700	R6.1.5	R6.1.31	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37-2	道路維持課	下水管理者との協議により人孔調整工を増工する。
一般	建築一式工事	旧教育文化館等解体工事	岡崎市明大寺本町地内	解体工事 一式	163,900,000		R6.1.5	R6.7.31	酒部建設株式会社	岡崎市日名中町6-1	建築課	---
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市美合新町地内 市道美合新町2号線ほか1路線	コンクリート構造物取壊し V=118.4(106.0)m ³	49,515,400	568,700	R6.1.9	R6.1.31	株式会社石川工務店	岡崎市真宮町2-6	道路維持課	既設構造物が想定していた形状と相違していたため、構造物撤去工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市細川町地内	Φ50PE L=502.5m	29,628,500	0	R6.1.9	R6.3.29	株式会社加納空調工事センター	岡崎市藪田1-11-57	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、本工事の工期を延長する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市上六名三丁目地内 市道上六名三丁目5号線	工事延長 L=194m 側溝工 L=375m 舗装工 A=1067m ²	35,420,000	0	R6.1.9	R6.3.22	有限会社山中組	岡崎市中島町字明生池6-1 プロスバ中島	道路維持課	電柱(NTT)の移設に日時を要したため、工期延長を行う。
変更	土木一式工事	道路整備工事(その1)(週休2日)	岡崎市若松東二丁目地内 市道若松5号線	工事延長 L=186m 側溝工 L=307(320)m	23,624,700	-740,300	R6.1.9	R6.2.2	有限会社アイケン興業	岡崎市渡町字宮西29-13	道路維持課	現場精査の結果、側溝工を変更する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市井田南町地内	φ100DIP-E(GX) L=34.4(33.0)m φ50PE L=99.5(100.0)m 撤去土工 φ75VP L=37.0(34.2)m	13,777,500	1,123,100	R6.1.9	R6.1.31	アクトフィールド株式会社	岡崎市美合町字上長根5	上下水道部水道工事課	想定していた既設管の位置が相違したため、撤去土工を増工する。
変更	土木一式工事	学校橋 橋りょう耐震補強工事	岡崎市牧平町ほか1箇町地内	橋脚底板拡幅 N=2基 橋脚柱補強 N=2基 仮設工 一式 落橋防止装置工 N=8組(-)	80,559,600	12,579,600	R6.1.9	R6.3.22	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	道路建設課	落橋防止装置工を増工し、事業の進捗を図る。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市田口町地内市道田口4号線	工事延長 L=305(300)m 舗装工 A=1102(1085)m ²	10,825,100	178,200	R6.1.9	R6.2.29	有限会社石川総建	岡崎市欠町字足延4番地1	道路維持課	現地精査の結果、アスファルト舗装工を増工する。
一般	建築一式工事	岡崎市立岡崎小学校中棟大規模改修工事	岡崎市針崎町地内	大規模改修工事 一式	330,000,000		R6.1.9	R7.1.31	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	建築課	---
変更	土木一式工事	岡崎駅東土地区画整理事業 都市計画道路柱町線排水管築造工事	岡崎市柱一丁目ほか1箇町地内	工事延長 L=150.2m φ300DIP(GX) L=145.7m φ300VP L=4.5m 人孔工 N=1箇所 建築工事 1式	40,150,000	0	R6.1.10	R6.3.15	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	市街地整備課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	塗装工事	北野配水場受水槽塗装工事(週休2日)	岡崎市北野町地内	塗装工事 1式	89,925,000	825,000	R6.1.10	R6.2.29	白龍建設株式会社	岡崎市洞町字下荒田5	上下水道部水道浄水課	受水槽内部の水道水を排水後、槽内部の調査を行ったところ、壁面および天井面にクラックおよび爆裂が確認され、加えて内部配管用支持材料の腐食が確認されたため、補修を行うために変更する。
変更	土木一式工事	岡崎駅東土地区画整理事業 羽根町線等道路整備工事	岡崎市羽根町ほか1箇町地内	舗装工 A=308(303)m ² 看板設置工 N=8(5)箇所	20,515,000	495,000	R6.1.10	R6.2.9	有限会社芝組	岡崎市牧御堂町字溝畔6-6	市街地整備課	関連部署との協議により、看板設置工を増工する。
変更	機械器具設置工事	小美・生平地区処理場及び中継ポンプ所設備更新工事	岡崎市生平町ほか1箇町地内	機械設備更新工事 一式	26,500,100	0	R6.1.11	R6.3.15	株式会社イー・メンテ豊橋	豊橋市牛川通二丁目7番地4	上下水道部下水施設課	施工対象機器について納期が長くなり工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	市道中村福岡線ほか1路線 道路改良工事(週休2日)	岡崎市中村町ほか1箇町地内	工事延長 L=58m 側溝工 L=100(101)m 舗装工 A=516(538)m ²	25,832,400	2,022,900	R6.1.11	R6.2.29	有限会社サンテラス	岡崎市上地5-1-30	道路建設課	CBR試験の結果、想定より路床の置換厚が大きいため、路床安定処理へ工法変更し、路床安定処理工を新規計上する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市上青野町地内 市道上青野合歓木1号線	工事延長 L=113m 舗装工 A=987(902)m ²	8,823,100	694,100	R6.1.11	R6.3.22	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その5	岡崎市西阿知和町地内	工事延長 L=266m 盛土工 V=12400m ³ 側溝工 L=332m 補強土壁工 N=1式	103,400,000	0	R6.1.12	R6.3.29	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72番地	地域創生課	関連工事との調整により工期を延長する。
変更	管工事	岡崎市立緑丘小学校給水設備改修工事	岡崎市美合町地内	給水設備改修工事 一式 消火設備改修工事 一式	79,303,400	2,303,400	R6.1.12	R6.2.29	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	建築課	ポンプ室内の配管エルボ部分保温材からアスベストが検出されたため、除去工事を追加する。 渡り廊下の埋設配管を施工すると、渡り廊下が使用不可となり、学校の運営に支障が生じるため架空配管の施工に変更する。
変更	造園工事	六名公園植栽帯復旧工事(週休2日)	岡崎市六名本町地内	植栽帯復旧工 1式中 中低木植栽工 N=399(415)本 張芝工 A=55(610)m ² 舗装復旧工 A=710(173)m ²	12,052,700	-1,037,300	R6.1.12	R6.1.31	株式会社柴田造園	岡崎市岡町字北石原21番地	上下水道部下水工事課	公園管理者の指示により、中低木植栽工、張芝工を減工するとともに舗装復旧工増工する。
変更	舗装工事	舗装復旧工事(週休2日)	岡崎市上六名一丁目ほか1箇町地内	舗装工(A-1) A=403.0(244.0)m ² 舗装工(A-2) A=1248.0(1327.0)m ² 舗装工(歩道) A=162.0(189.0)m ²	21,106,800	684,200	R6.1.12	R6.1.26	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
一般	塗装工事	かおれ橋 橋りょう修繕工事	岡崎市桜形町地内	橋りょう修繕工 N=1橋 塗装塗替 A=249m ²	6,710,000		R6.1.12	R6.3.22	太田建設株式会社	岡崎市稲熊町字寺下66-26	道路建設課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	大入川修繕工事	岡崎市千万町町地内	水路工 L=13.5m 浚渫工 V=18m ³	1,950,300		R6.1.12	R6.3.22	有限会社ヒート	岡崎市末広町12-1	河川課	----
一般	土木一式工事	早川1号幹線修繕工事	岡崎市藪田二丁目地内	工事延長 L=20.0m 根固め工(袋詰玉石) L=20.0m	5,425,200		R6.1.12	R6.3.22	マルキン建設株式会社	岡崎市稲熊町字六丁目30番地	上下水道部下水施設課	----
一般	解体工事	譲渡公営住宅元愛宕荘解体工事	岡崎市伊賀町地内	解体工事 一式	2,860,000		R6.1.12	R6.3.22	株式会社クリエイティブ中央解体土木	岡崎市岡町字南屋敷17-1	住宅計画課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市雨山町地内 市道河原雨山2号線	工事箇所 N=1箇所 舗装工 A=135㎡ 法面工 N=1式	3,609,100		R6.1.12	R6.3.22	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町 字後山158-7	道路維持課	---
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市富尾町ほか 1箇所地内 市道 臼杵若狭線ほか1 路線	工事箇所 N=2箇所 舗装工 A=87㎡ 法面工 N=1式	1,674,200		R6.1.12	R6.3.22	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町 字後山158-7	道路維持課	---
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市大平町地内	φ50PE L=34.0m	1,963,500		R6.1.12	R6.3.29	アクトフィールド株式会社	岡崎市美合町字 上長根5	上下水道部水道工事課	---
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市康生通ほか 1箇所地内 市道 岡崎郵便局北線ほか 6路線	工事延長 L=108m 側溝工 L=50m 舗装工 A=168㎡	6,526,300		R6.1.12	R6.3.22	有限会社山幸	岡崎市下青野町 字花ノ木103番地	道路維持課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	舞木松下排水路修繕工事	岡崎市舞木町地内	管渠工 L=22.7m 流動化処理工 V=13.2m ³ 張コンクリート工 A=23.4m ²	2,271,500		R6.1.12	R6.3.22	有限会社山幸	岡崎市下青野町 字花ノ木103番地	河川課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	林道橋補修工事	岡崎市千万町町地内	工事施工箇所 N=1箇所 断面補修工 V=0.16m ³	1,626,900		R6.1.12	R6.3.15	株式会社タクミ総建	岡崎市大平町字 瓦屋前32-1	森林課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	都市計画道路岡崎環状線 法面修繕工事	岡崎市明大寺町地内	工事延長 L=10m Co大型土のう設置工 N=30袋	6,473,500		R6.1.12	R6.3.29	梶原建興有限会社	岡崎市欠町字三 田田北通7-38	道路建設課	---
一般	防水工事	岡崎市立六ツ美北部小学校屋上防水改修工事	岡崎市土井町地内	屋上防水改修工事 一式	2,499,200		R6.1.12	R6.3.15	株式会社中根組	岡崎市上六名町 字木ノ座3	教委施設課	---
一般	建築一式工事	岡崎市立岡崎小学校倉庫設置工事	岡崎市針崎町地内	倉庫設置工事 一式	3,927,000		R6.1.12	R6.3.15	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町 字西郷中37	教委施設課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市上和田町ほか2箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=352.3(353.6)m φ100DIP-E(GX) L=23.5(25.5)m φ100不断水バルブ L=1(-)基	60,293,200	1,443,200	R6.1.15	R6.1.31	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	既設仕切弁の不具合が確認されたため、不断水バルブを増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市中町ほか3箇町地内	工事延長 L=403.2m 管渠更生工 φ230~380 L=403.2m 既設管内処理工 N=53(58)箇所	50,270,000	-110,000	R6.1.15	R6.2.22	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	上下水道部下水道工事課	事前調査により、管渠更生工に必要な施工前処理の箇所数が減工したため、既設管内処理工を減工する。
変更	防水工事	岡崎市立常磐南小学校外部改修工事(週休2日)	岡崎市田口町地内	外部改修工事 一式	67,911,800	4,331,800	R6.1.15	R6.3.15	株式会社中根組	岡崎市内六名町字木ノ座3	建築課	外壁のクラック等の補修、屋上パラペット浮き補修等について、設計段階では目視及び手の届く範囲の調査を行い設計図書を作成したが、工事請負契約後、足場が設置された状態で再調査した結果、補修箇所が当初設計よりも増加したため変更する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	夏山川ほか1河川修繕工事	岡崎市夏山町地内	工事延長 L=44m 根固め工 N=1式 円筒形じゃかご用割栗石 V=23(-)m ³	6,061,000	609,400	R6.1.15	R6.1.31	倉橋建設株式会社	岡崎市樫山町字西原88-1	河川課	現場発生材が施工の品質確保に見合わないため、詰石を購入材に変更する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市鉢地町地内	φ50PE L=35.6(29.5)m φ25PE L=5.9(4.5)m	4,126,100	185,900	R6.1.15	R6.1.26	有限会社柿原建設	岡崎市美合西町字松下9-6	上下水道部水道工事課	他関連工事との調整により、管布設工を増工する。
一般	水道施設工事	配水管撤去工事	岡崎市本宿町地内	φ150DIP(撤去) L=32.5m φ100VP(撤去) L=39.7m	5,162,300		R6.1.15	R6.3.28	アクトフィールド株式会社	岡崎市美合町字上長根5	上下水道部水道工事課	----
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市牧御堂町地内 市道法性寺土井線	工事延長 L=245m 舗装工 A=1440m ²	17,023,600		R6.1.15	R6.3.22	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37-2	道路維持課	----
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市池金町地内	φ50PE L=96.0m	6,240,300		R6.1.15	R6.9.30	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道工事課	----
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市桑谷町ほか1箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=676.9m φ50PE L=161.5m	71,709,000	0	R6.1.16	R6.3.29	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議に日時を要したため、工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市田町ほか2箇町地内	工事延長 L=227.6m 管渠更生工 φ380 L=227.6m 既設管内処理工 N=23(59)箇所	34,552,100	-977,900	R6.1.16	R6.1.19	寺井土木株式会社	岡崎市若松町字丸山田1	上下水道部下水道工事課	事前調査により、管渠更生工に必要な施工前処理の箇所数が減少したため、既設管内処理工を減工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市六名本町地内 市道六名本町6号線ほか1路線	工事延長 L=192(166)m 側溝工 L=219(198)m 舗装工 A=439(392)m ²	21,646,900	86,900	R6.1.16	R6.2.29	アイティオービルダー株式会社	岡崎市大西3-1-17	道路維持課	現地精査の結果、側溝工を増工する。
変更	防水工事	東消防署本宿出張所外部改修工事	岡崎市本宿町地内	外部改修工事 一式	24,585,000	495,000	R6.1.16	R6.3.15	白龍建設株式会社	岡崎市洞町字下荒田5	建築課	外壁のクラック等の補修について、設計段階では目視及び手の届く範囲の調査を行い設計図書を作成したが、工事請負契約後、足場が設置された状態で再調査した結果、補修箇所が当初設計よりも増加したため変更する。
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市大平町地内	φ100DIP-E(GX) L=23.4m φ50PE L=45.9m	10,230,000		R6.1.16	R6.3.29	王神工事株式会社	岡崎市朝日町三丁目16番地	上下水道部水道工事課	---
変更	機械器具設置工事	吹矢汚水中継ポンプ場機械設備(2号ポンプ)改修工事	岡崎市東明大寺町地内	機械設備改修工 1式	22,286,000	286,000	R6.1.17	R6.3.22	新菱工業株式会社 名古屋支店	名古屋市中区栄3-1-1	上下水道部下水道施設課	ポンプの工場修繕を行った結果、一部部品に著しい損傷が見受けられたため、当該部品の修繕のために増工を行う。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市下衣文町地内 市道原下衣文1号線	工事延長 L=160.8m 側溝工 L=135m 舗装工 A=410m ²	12,289,200	0	R6.1.17	R6.2.29	マルキン建設株式会社	岡崎市稲熊町字六丁目30番地	道路維持課	関連する沿線事業所との工程調整に伴い、工期を延長する。
随契	水道施設工事	水管橋修繕工事	岡崎市細光町ほか1箇町地内	水管橋修繕工事 N=1式	3,289,000		R6.1.17	R6.3.29	新日本工業株式会社	名古屋市昭和区吹上町2-1-5	上下水道部水道工事課	本工事は、一級河川乙川に架かる県道豊川片寄線豊橋(細光町)に添架されている水道管の凍結防止対策として設置されている保温カバーが、大雨の影響により破損したため緊急修繕工事を行うものである。保温カバー破損は河川増水に伴う流木が接触したこと一因があると考えられることから、保温カバーを交換する際に、合わせて水道管本体の点検が必要である。また、道路橋梁の桁横に添架されているものであるため、橋梁本体への影響も考慮し、慎重に修繕を行う必要がある。新日本工業株式会社は、水道管本体の製造及び保温カバーを含めた設置を行った業者であり、現場状況に係る知識と橋梁に添架する水道管に使用されるステンレス鋼管や保温対策に係る技術的知識を併せ持つ唯一の業者であるため、新日本工業株式会社と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)	岡崎市東牧内町ほか1箇町地内 市道東牧内上佐々木線ほか1路線	工事延長 L=143m 側溝工 L=14m 舗装工 A=333㎡	5,273,400		R6.1.17	R6.3.22	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	---
変更	機械器具設置工事	鴨田雨水ポンプ所ほか1施設機械設備(ポンプ)改修工事	岡崎市鴨田南町ほか1箇町地内	機械設備改修工 1式	8,028,900	328,900	R6.1.18	R6.2.29	株式会社鶴見製作所 中部支店	名古屋市千川区万町2415	上下水道部下水施設課	ポンプの工場改修を行った結果、一部部品に著しい損傷が見受けられたため、当該部品の改修のために増工を行う。
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市昭和町地内 市道昭和10号線	工事延長 L=12.5m 排水工 L=11m 舗装工 A=8㎡	1,881,000		R6.1.18	R6.3.22	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路維持課	---
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市真福寺町地内 市道真福寺牛落線	工事延長 L=8m 管渠工 L=8m 舗装工 A=48㎡	2,077,900		R6.1.18	R6.3.29	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路維持課	---
一般	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線ほか2路線取付道路築造工事	岡崎市西阿知和町地内	工事延長L=540.4m 側溝工 L=262m アスファルト舗装工 A=2,698㎡	81,950,000		R6.1.18	R6.3.29	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72番地	地域創生課	---
一般	水道施設工事	室合内加圧ポンプ場ポンプ設備更新工事	岡崎市石原町地内	ポンプ設備更新工事 1式	4,681,600		R6.1.18	R6.3.29	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道浄水課	---
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市切山町地内 市道桜形東加茂下山線	工事延長 L=40m 舗装工 A=108㎡ 大型土のう製作設置工 N=40袋 防護柵工 L=40m	3,192,200		R6.1.18	R6.3.22	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路維持課	---
一般	土木一式工事	都市計画道路若松線道路付帯工事	岡崎市若松町地内	舗装工 A=112㎡ 防草対策工 A=365㎡	3,958,900		R6.1.18	R6.3.29	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	道路建設課	---
随契	とび、土工、コンクリート工事	農業集落排水(河合北部地区)人孔蓋枠取替工事	岡崎市須淵町地内	人孔蓋枠取替工 N=10箇所	4,565,000		R6.1.18	R6.3.15	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	上下水道部下水施設課	本工事は、現に契約履行中の舗装道修繕工事(その8)(県発注 須淵町地内 請負業者:大伸建設株式会社)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うものですが、現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び経費の節減、安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	建具工事	岡崎市民病院防火シャッター修繕工事	岡崎市高隆寺町地内	防火シャッター修繕工事一式	19,800,000		R6.1.18	R6.3.28	三和シャッター工業株式会社 岡崎営業所	岡崎市鴨田町北魂場8-2	病院施設課	本工事は、平成18年12月に防火シャッター等の閉鎖作動時の危害防止装置が義務付けられた改正基準法施行令の施行により、岡崎市民病院外来の防火シャッターに危害防止装置の修繕を行い挟まれ事故の防止を行うものである。 今回の既設防火シャッターの追加機能として部品を設置するため、製造メーカー独自の製品及び技術的知識が不可欠であり、既設メーカーである三和シャッター工業株式会社と随意契約をするものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
変更	舗装工事	市道美合小美線 舗装修繕工事(週休2日)	岡崎市岡町地内 市道美合小美線	工事延長 L=220m オーバーレイ工 A=368(346)m ² 舗装打換え工 A=1570(1584)m ² 区画線工 L=642(575)m	36,567,300	2,578,400	R6.1.19	R6.2.17	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町 字城前22-1	道路維持課	沿線事業者との調整の結果、夜間施工とする。
随契	とび、土工、コンクリート工事	井沢セドノ田排水路改修工事	岡崎市井沢町地内	開渠工 A=41m ²	3,506,800		R6.1.19	R6.3.22	有限会社山幸	岡崎山下青野町 字花ノ木103番地	河川課	1月10日開札の競争入札に付し、不調となったが、再度の入札に付する時間がないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により、入札に応札した有限会社山幸と随意契約を行う。
一般	管工事	岡崎中央総合公園総合体育館空調設備制御装置改修工事	岡崎市高隆寺町地内	機械設備工事 一式	18,018,000		R6.1.22	R8.3.27	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	公園緑地課	---
一般	建築一式工事	岡崎市民病院病棟地下1階水治療室改修建築工事	岡崎市高隆寺町地内	建築工事一式	9,735,000		R6.1.22	R6.3.29	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町 字西郷中37	病院施設課	---
随契	内装仕上工事	岡崎市立岩津小学校南棟2階音楽室等復旧工事	岡崎市岩津町地内	音楽室等復旧工事 一式	19,998,000		R6.1.22	R6.3.29	太田建設株式会社	岡崎市稲熊町 寺下66-26	教委施設課	本工事は、令和5年10月12日の火災により、焼損した岩津小学校校舎南棟2階の音楽室等を緊急で復旧を行うものである。 焼損した音楽室や家庭科室は、教育課程を満すために欠かせない特別教室であり、小学校教育に支障をきたしていることから、12月議会の補正予算措置後速やかに着手する必要があるため、入札に付す時間がない。 「太田建設株式会社」は、過年度において当該校舎の建築工事を行い、現場を熟知しているとともに、当該火災後の損傷状況調査、復旧範囲調査等を実施しており、緊急工事に対応可能な十分な技術と経験を有している事業者であることから、当該業者と特命随意契約をするものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	管工事	岡崎市民病院病棟地下1階剖検室・霊安室改修機械設備工事	岡崎市高隆寺町地内	管工事一式	61,160,000	0	R6.1.23	R6.3.22	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	病院施設課	同建築工事の契約の遅れに伴い、工事開始時期が遅れ、当初の工期では工事が完了できなくなったため。
変更	機械器具設置工事	大西汚水中継ポンプ場ほか1施設機械設備(給水装置)改修工事	岡崎市大西二丁目ほか1箇町地内	機械設備改修工 1式	2,572,900	174,900	R6.1.23	R6.2.29	荏原商事株式会社 中部支社	名古屋市中村区名駅1-1-4	上下水道部下水施設課	ポンプの工場改修を行った結果、一部部品に著しい損傷が見受けられたため、当該部品の改修のために増工を行う。
変更	電気工事	岡崎市民病院病棟地下1階剖検室・霊安室改修電気設備工事	岡崎市高隆寺町地内	電気工事一式	18,590,000	0	R6.1.23	R6.3.22	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	病院施設課	同建築工事の契約の遅れに伴い、工事開始時期が遅れ、当初の工期では工事が完了できなくなったため。
変更	機械器具設置工事	霞川処理場処理設備更新工事	岡崎市桑原町地内	機械設備更新工事一式 電気設備更新工事一式 土木・付帯工事 一式	63,000,300	0	R6.1.23	R6.3.15	株式会社トープ	名古屋市内西区あし原町86	上下水道部下水施設課	施工対象機器について納期が長くなり、工期内完成が見込めないため、工期を変更する。
一般	管工事	岡崎市民病院病棟地下1階水治療室改修設備工事	岡崎市高隆寺町地内	水治療室改修設備工事 一式	9,178,400		R6.1.23	R6.3.22	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	病院施設課	---
随契	機械器具設置工事	北部最終処分場浸出水処理施設機器整備(中水供給設備改造等)工事	岡崎市東阿知和町地内	機器整備工 1式 ・中水供給設備改造工 ・散水中継ポンプ槽配管取替工 ・散水設備更新工	3,190,000		R6.1.23	R6.3.28	クボタ環境エンジニアリング株式会社 中部支店	名古屋市中村区名駅3-22-8	清掃施設課	当施設は、(株)クボタの施工による施設であり、機器の取替等の整備を行うには施設の各設備の内容と設計基準を熟知していないと施設の計画処理能力を維持し、処理機能を十分に発揮するための整備ができないため、施工業者の保守点検部門である「クボタ環境エンジニアリング(株)」と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約を行う。
変更	機械器具設置工事	南公園北汚水中継ポンプ所ほか7施設機械設備(ポンプ)改築工事	岡崎市若松町ほか7箇町地内	機械設備改築工 1式	24,382,600	471,900	R6.1.24	R6.2.16	荏原商事株式会社 中部支社	名古屋市中村区名駅1-1-4	上下水道部下水施設課	納入機器を高効率機器に選定したことにより、制御盤の改修による増工を行う。
変更	電気工事	峰川浄水場ほか4施設計装設備更新工事	岡崎市大高味町ほか1箇町地内	計装設備更新 1式	49,860,800	0	R6.1.24	R6.3.22	合資会社三共電気工業所	岡崎市南明大寺町2番地12	上下水道部水道浄水課	半導体不足により機器の納入に日時を要したことから、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	防水工事	岡崎市役所東庁舎屋上改修工事	岡崎市朝日町地内	防水工事 一式 基礎設置工事 一式	42,350,000	0	R6.1.24	R6.3.15	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	建築課	防水改修に伴うプランター移設を行った際、防水層に著しい劣化が判明し、設計時想定していた既存同等の復旧方法ではなく、防水層に悪影響を及ぼさない方法を探る必要性が生じた。それにより、作業期間及び納期の確保が必要になったため工期を変更する。
変更	防水工事	岡崎市緑丘保育園外部改修工事	岡崎市緑丘三丁目地内	外部改修工事 一式	23,742,400	642,400	R6.1.25	R6.2.16	太田建設株式会社	岡崎市稲熊町字寺下66-26	建築課	外壁クラックやモルタル浮き、欠損箇所の補修について、設計段階では目視と手の届く範囲のみの打診により設計図書を作成したが、足場組後の再調査の結果、当初の設計図書より補修箇所が増加したため変更する。
一般	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)	岡崎市丸山町ほか1箇町地内 生活関連道路	工事延長 L=165m 舗装工 A=284㎡	2,757,700		R6.1.25	R6.3.22	ティー・エス・ロード株式会社	岡崎市中島町字井龍43	道路維持課	---
一般	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)	岡崎市東阿知和町地内 市道東阿知和松坂4号線	工事延長 L=130m 舗装工 A=182㎡ 縁石工 L=130m	2,684,000		R6.1.25	R6.3.29	ティー・エス・ロード株式会社	岡崎市中島町字井龍43	道路維持課	---
一般	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その6	岡崎市西阿知和町地内	工事延長 L=155.3m アスファルト舗装工 A=1,241㎡ 透水性舗装工 A=262㎡ 法面工 A=417㎡	26,688,200		R6.1.25	R6.3.29	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72番地	地域創生課	---
随契	水道施設工事	仁木浄水場場内配管緊急修繕工事	岡崎市仁木町地内	配管修繕 1式	3,663,000		R6.1.25	R6.3.29	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道浄水課	本工事は、仁木浄水場の場内配管から漏水が発生したため、緊急に修繕工事を行うものである。 本施設は、浄水処理過程の中で原水を集合井から高速沈殿池へ送水する浄水場設備の一部であり、漏水を放置することは浄水処理過程において安全な水が作れなくなり、市民生活に重大な影響を及ぼすこととなるため、直ちに復旧工事を行う必要がある。 武田機工株式会社は、緊急工事に対応可能な十分な技術と経験を有しており、緊急に対応できる者であることから、当該業者と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市石神町地内	φ100DIP-E(GX) L=253.8(255.49)m φ50PE L=10.6(10.0)m 舗装復旧A-1 A=330(279)㎡ 舗装復旧A-2 A=217(189)㎡	30,566,800	1,188,000	R6.1.26	R6.1.30	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	電気通信工事	中央クリーンセンター通信設備改修工事	岡崎市板田町地内	光ケーブル切替工 1式	1,650,000		R6.1.29	R6.3.22	ミクスネットワーク株式会社	岡崎市藪田一丁目1番地5	清掃施設課	本工事は、中央クリーンセンターの通信設備の改修を行い、本施設における通信速度の最適化を目的とする。対象設備は、「ミクスネットワーク株式会社」により、設計・設置された設備で、放送設備も付随しており、改修工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者と地方自治法施行令167条の2第1項第2号により随意契約を行うものである。
変更	土木一式工事	岡崎駅東土地区画整理事業 都市計画道路柱町線道路築造工事	岡崎市柱一丁目地内	工事延長 L=110m U型擁壁工 L=70m 重力式擁壁工 L=40m 舗装工 A=(911㎡)	775,430,700	1,694,000	R6.1.31	R6.2.29	畔柳・岡崎・浦上特定建設工事共同企業体 代表者株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	市街地整備課	関連工事との調整に伴い舗装工を減工する。また、岡崎市工事請負契約約款第25条第6項の規定に基づき、インフラライドの実施により契約金額を変更する。
変更	水道施設工事	仮設配水管布設工事	岡崎市東阿知和町地内	φ50PE(仮設) L=279.6m	14,769,700	5,347,100	R6.1.31	R6.3.15	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	他関連工事との調整により、撤去工を増工する。
変更	水道施設工事	大法川浄水場ほか1施設 膜ろ過整備工事	岡崎市毛呂町ほか1箇町地内	膜ろ過整備工事 1式	27,500,000	0	R6.1.31	R6.3.22	メタウォーターサービス株式会社 事業推進本部 中日本営業部	名古屋市西区名駅二丁目27番8号	上下水道部水道浄水課	半導体不足により機器の納入に日時を要したことから、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	棚田橋 橋りょう修繕工事	岡崎市本宿町地内	橋りょう修繕工 N=1橋	37,867,500	907,500	R6.1.31	R6.3.15	株式会社アイテス	岡崎市桜形町字行河内11-1	道路建設課	他事業調整により必要となった舗装復旧工を増工するとともに、工期を延長する。
随契	しゅんせつ工事	六斗目川浚渫工事その2	岡崎市美合町地内	工事延長 L=195m 浚渫工 V=122m ³	2,200,000		R6.1.15	R6.2.29	株式会社柴田造園	岡崎市岡町字北石原21番地	河川課	本工事は、河川内に堆積する土砂を除去し、適正な維持管理を図ることを目的とした工事である。現在施工中の六斗目川浚渫工事と隣接しているため、その施工者に履行させることにより、工事の履行が可能であり、かつ安全・円滑で適正な施工が確保されることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号に該当し、現施工者である株式会社柴田造園との随意契約を締結するものである。
変更	土木一式工事	電線共同溝整備工事	岡崎市大平町地内 市道大平田口1号線	工事延長 L=202(197)m 管路工 L=186(187)m 特殊部工 N=6(5)箇所	60,539,600	7,986,000	R6.1.22	R6.2.29	白濱建設株式会社	岡崎市大平町字家下10-1	道路維持課	他機関(電線事業者、通信事業者)との調整により、特殊部工を増工する。
変更	解体工事	岡崎市立岩津小学校 南舎2階音楽室・パソコン室内装撤去工事	岡崎市岩津町地内	音楽室・パソコン室内装撤去工事 一式	7,298,500	3,096,500	R6.1.22	R6.3.29	太田建設株式会社	岡崎市稲熊町字寺下66-26	教委施設課	現地調査の結果、内装材にダイオキシンが含有していることが判明したため、処分費の増額及び工期延長を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	電気工事	岡崎市立岩津小学校南棟2階音楽室等電気設備復旧工事	岡崎市岩津町地内	電気設備復旧工事一式	14,309,900		R6.1.22	R6.3.29	株式会社戸松電気工業所	岡崎市美合町字本郷290番地	教委施設課	本工事は、令和5年10月12日の火災により、焼損した岩津小学校校舎南棟2階の音楽室等の電気設備を緊急で復旧を行うものである。 焼損した音楽室や家庭科室は、教育課程を満たすために欠かせない特別教室であり、小学校教育に支障をきたしていることから、12月議会の補正予算措置後速やかに着手する必要があるため、入札に付す時間がない。 「株式会社戸松電気工業所」は、小中学校の改修、営繕工事、また、当該火災が発生した際に仮設電気工事を行い、現場を熟知しているとともに、緊急工事に対応可能な十分な技術と経験を有している事業者であることから、当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき特命随意契約を行う。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市若松町ほか1箇町地内	φ250DIP-E(GX) L=172.4m 250A SUS L=24.7m φ200DIP-(GX) L=8.7m φ50PE L=20.1m	68,746,700	0	R6.1.24	R6.7.31	スズキ水道株式会社	岡崎市日名西町9番地14	上下水道部水道工事課	西三河建設事務所河川港湾整備課施工による河川改良工事との工程調整により工期を延長する。
随契	防水工事	東岡崎駅キャノピー防水修繕工事	岡崎市明大寺町地内	キャノピー防水修繕工事一式	4,730,000		R6.1.26	R6.3.29	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	拠点整備課	本工事は、東岡崎駅南口駅前広場の歩道部に設置されているキャノピーの屋根防水修繕を行うものです。 「小原建設株式会社」は、名古屋鉄道株式会社が行う東岡崎駅南口商業施設の建築に先行し、既存建物解体工事の出入口として支障となるキャノピーの一部撤去を行っており、完成後は復旧を行う予定です。 本工事は、令和6年春予定の商業施設の開館までに実施する必要があり、現在撤去されているキャノピーの復旧後速やかに施工する必要があること、また復旧部分と一体の構造物であり、本工事を一体的に実施することが効率的及び経費の削減になることから、復旧工事の施工者である小原建設株式会社と随意契約する。
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 仮設道路整備工事その1	岡崎市東阿知和町地内	工事延長L=220m 路体盛土工 V=8450(8660)m ³ 側溝工L=334(372)m 取付道路工N=1(-)式	101,088,900	28,829,900	R6.1.27	R6.2.29	株式会社桐山組	岡崎市伊賀町字愛宕山38	地域創生課	地元との調整により、取付道路工を増工する。
変更	管工事	岡崎市立緑丘小学校給水設備改修工事	岡崎市美合町地内	給水設備改修工事一式 消火設備改修工事一式	80,136,100	832,700	R6.1.31	R6.2.29	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	建築課	受水槽基礎撤去時に想定以上の基礎があったため、撤去範囲を変更する。