

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年12月16日

計画の名称	おかざき下水道施設改築計画（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	岡崎市												
計画の目標	下水道整備を行い、命と暮らしを守る総合的な老朽化対策及び事前防災・減災を促進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,476	A	3,476	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
	R2	R4	R6	
1	ストックマネジメント計画策定の進捗率を0%（R2）から100%（R3）に増加させる。 ストックマネジメント計画策定の進捗率 計画策定済/計画策定予定	0%	100%	100%
2	ストックマネジメント計画に基づき、ポンプ場、マンホールポンプ所の長寿命化対策実施資産を0%（R2）から100%（R6）に増加させる。 ポンプ場、マンホールポンプ所の長寿命化対策実施資産数（ストックマネジメント計画に基づく） ポンプ場、マンホールポンプ所の長寿命化対策実施資産数（箇所）/長寿命化計画に位置付けを行った資産数（箇所）	0%	57%	100%
3	地震対策事業の内、重点計画の対象とならない管渠の耐震対策延長を0%（R2）から100%（R6）に増加させる。 耐震対策を行った管渠の延長 耐震対策を行った管渠の延長（km）/総合地震対策計画に位置付けを行った管渠の延長（km）	0%	50%	100%
4	ストックマネジメント計画に基づき、管渠の長寿命化対策延長を0%（R2）から100%（R6）に増加させる。 長寿命化対策を行った管渠の延長 長寿命化対策を行った管渠の延長（km）/長寿命化計画に位置付けを行った管渠の延長（km）	0%	40%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																							
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況				
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R02	R03	R04	R05	R06							
一体的に実施することにより期待される効果																							
備考																							
下水道事業	A07-001	下水道	一般	岡崎市	直接	岡崎市	—	改築	下水道ストックマネジ メント支援制度	計画策定	岡崎市	■	■				35		策定済				
		ストックマネジメント計画																					
	A07-002	下水道	一般	岡崎市	直接	岡崎市	ポンプ 場	改築	下水道ストックマネジ メント支援制度	ポンプ場、マンホールポン プ所改築	岡崎市	■	■	■	■	■	656		策定済				
		ストックマネジメント計画																					
	A07-003	下水道	一般	岡崎市	直接	岡崎市	管渠（ 合流）	改築	下水道総合地震対策事業	管渠耐震対策、計画策定	岡崎市	■	■	■	■	■	990		—				
		下水道総合地震対策計画																					
	A07-004	下水道	一般	岡崎市	直接	岡崎市	管渠（ 合流）	改築	下水道ストックマネジ メント支援制度	管渠改築、点検、調査	岡崎市	■	■	■	■	■	1,623		策定済				
		ストックマネジメント計画																					
	A07-005	下水道	一般	岡崎市	直接	岡崎市	管渠（ 汚水）	改築	下水道ストックマネジ メント支援制度	管渠改築、点検、調査	岡崎市			■	■	■	112		策定済				
		ストックマネジメント計画																					
	A07-006	下水道	一般	岡崎市	直接	岡崎市	管渠（ 雨水）	改築	下水道ストックマネジ メント支援制度	管渠改築、点検、調査	岡崎市				■	■	6		策定済				
		ストックマネジメント計画																					

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	703	64	548	98	317
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	703	64	548	98	317
前年度からの繰越額 (d)	0	479	64	500	65
支払済額 (e)	224	479	112	533	88
翌年度繰越額 (f)	479	64	500	65	294
うち未契約繰越額 (g)	450	46	462	50	176
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	64.01	8.47	75.49	8.36	46.07
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	令和2年度の補正を含むため		令和4年度の補正を含むため		令和6年度の補正を含むため

事前評価チェックシート

計画の名称： おかざき下水道施設改築計画（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 ①上位計画（流域別下水道整備総合計画、全県域汚水適正処理構想等）と適合している。	○
I. 目標の妥当性 ①岡崎市下水道事業計画と適合している。	○
I. 目標の妥当性 ①関連する他事業の計画（矢作川・境川流域下水道等）と適合している。	○
I. 目標の妥当性 ①各種事業計画（ストックマネジメント計画、総合地震対策計画）が策定され、適合している。	○
I. 目標の妥当性 ①各種法令（都市計画法、下水道法等）を遵守している。	○
I. 目標の妥当性 ②地域の課題と整備計画の目標の整合が図られている。	○
II. 計画の効果・効率性 ①目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ①指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ①指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 ②十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性 ①長期的収支計画の見通しが健全と判断される。	○
III. 計画の実現可能性 ①関係機関との協議、住民等の合意形成等を踏まえて事業実施の確実性が高い。	○
III. 計画の実現可能性 ①その他、事業実施のための環境整備が図られている。	○