

契約内容の公表(1月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が200万円を超える工事について、契約結果を公表しております。(※入札公告及び指名通知がR7.3.31以前の工事は予定価格130万超)

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市六供町地内	工事延長 L=619.8(606.1)m 管渠更生工φ 200~380 L=571.8(499.0)m 管渠工φ250 L=3.0(56.5)m 管渠工φ300 L=33.2(33.5)m 人孔工 N=2(6)箇所	76,839,400	-610,500	R8.1.5	R8.1.30	白濱建設株式会社	岡崎市大平町字家下10-1	上下水道部下水道工事課	事前調査により、管渠更生工による施工が可能であることを確認したため、管渠工及び人孔工を減工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(その2)(週休2日)	岡崎市堂前町地内市道東阿知和井田線	工事延長 L=168m 側溝工 L=296m 舗装工 A=626㎡	35,390,300	0	R8.1.5	R8.3.27	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	支障物件の移設に日時を要し、工期内完成が見込めないため、工期延期を行う。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 霞川	岡崎市奥殿町地内	工事延長 L=100m 土砂撤去 V=280(220)m ³	6,337,100	1,387,100	R8.1.5	R8.3.19	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	河川課	発注後の大雨等の影響により、土砂の堆積量が増えたため、土工を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市竜美西二丁目ほか1箇町地内市道竜美丘12号線ほか1路線	工事延長 L=159(157)m 側溝工 L=130(136)m 舗装工 A=775(778)㎡	26,548,500	17,600	R8.1.6	R8.2.27	大興建設株式会社	岡崎市赤浜町字本屋敷22-2	道路維持課	現地精査の結果、人孔蓋調整工のCO取り壊しを増工する。
変更	鋼構造物工事	下水道施設改築工事	岡崎市八帖南町地内	制水ゲート改築工 1式	6,788,100	298,100	R8.1.6	R8.2.13	有限会社中本建設	岡崎市合歡木町字平池44-1	上下水道部下水道施設課	現地調査の結果、フラップゲートの処分量を変更する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市舞木町地内	工事延長 L=311.3m 管渠工φ150 L=311.3m 人孔工 N=13箇所 再生砕石 V=- (369)m ³	32,271,800	-3,619,000	R8.1.7	R8.1.20	稲垣建設有限会社	岡崎市岩津町字新城105-4	上下水道部下水道工事課	土質状況が良好であり埋戻材として有効に利用できるため、管路埋戻材を再生砕石から発生土に変更する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管5工区)(週休2日)	岡崎市宇頭北町ほか1箇町地内	Φ250DIP-E(GX) L=300.0(306.9)m Φ100DIP-E(GX) L=19.9(16.6)m Φ50PE L=16.0(15.3)m	67,389,300	-260,700	R8.1.7	R8.2.27	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	地下埋設物への影響を回避するため、配管計画を変更するとともに、地元調整に日時を要したため、工期を延長する。
変更	管工事	岡崎市民病院リハビリ室空調機改修工事(週休2日)	岡崎市高隆寺町地内	空調機改修 1式	12,405,800	292,600	R8.1.7	R8.1.30	株式会社辻設備工業	岡崎市葵町1番地2	病院施設課	室外機から空調機間における冷媒配管を天井裏に布設するにあたり、天井裏内が既設で設置された空調設備用のダクト及びスプリンクラー用の配管及び梁等で輻輳しており、最短ルートでの布設ができなかった。また、冷媒配管布設ルートの変更により冷媒配管を布設するための点検口が当初設計より必要となったため、契約変更を行う。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市梅園町地内	工事延長 L=619.7(612.5)m 管渠更生工φ (200)150~300 L=587.2(590.7)m 人孔工 N=2(4)箇所	75,287,300	2,277,000	R8.1.8	R8.1.19	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	上下水道部下水道工事課	事前調査により、管渠更生工に必要な施工前処理の箇所数が増加したため、施工前処理工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 小丸川	岡崎市安戸町地内	工事延長 L=15m コンクリート土のう積 A=56(45)m ² 転石破碎・敷均し N=一式(-)	7,177,500	2,905,100	R8.1.8	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	工事発注後に法面崩れが進行したため、護岸工を増工する。
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市柱四丁目地内 市道駅西11号線ほか1路線	工事延長 L=187m 舗装工 A=908m ²	8,503,000		R8.1.8	R8.7.6	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	道路維持課	---
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市福岡町地内 市道福岡下高須2号線ほか2路線	工事延長 L=174m 側溝工 L=173m 舗装工 A=306m ²	13,258,300	310,200	R8.1.9	R8.1.27	岡崎リサイクルセンター株式会社	岡崎市真宮町2-6	道路維持課	施工条件(残土処理)の変更に伴い、残土処理工を増工する。
一般	電気工事	仁木浄水場盤整備工事(週休2日)	岡崎市仁木町地内	盤整備工事 1式	2,781,900		R8.1.9	R8.3.18	株式会社エレックス	岡崎市秦梨町字祇園出18-1	上下水道部水道浄水課	---
一般	舗装工事	舗装復旧工事(週休2日)	岡崎市桜井寺町地内	舗装復旧工(県道B) A=989m ²	20,947,300		R8.1.9	R8.6.8	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	上下水道部水道工事課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	とび、土工、コンクリート工事	農業用施設災害復旧工事(週休2日)	岡崎市保久町地内	工事延長 L=232.1m 柵渠工 L=10.5m 排土工 V=20.0m ³	9,417,100		R8.1.9	R8.3.18	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	農地整備課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	排水路改良工事(週休2日)	岡崎市東牧内町地内	工事延長 L=155.0m 底張コンクリート W600 L=150.5m	2,097,700		R8.1.9	R8.3.18	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	農地整備課	---
一般	塗装工事	さくら小橋 橋りょう修繕工事	岡崎市稲熊町ほか1箇町地内	橋りょう修繕工 N=1橋 橋梁塗装工 A=201m ²	4,086,500		R8.1.9	R8.3.19	小原木材株式会社	岡崎市針崎町字蓮谷37番地	道路建設課	---
変更	土木一式工事	道路災害復旧工事	岡崎市宮石町地内 市道宮石奥殿線	復旧延長 L=15.3m コンクリートブロック積工 A=128m ² 排水構造物工 L=19m 管渠工 L=30m 舗装工 A=45m ²	47,424,300	0	R8.1.13	R8.3.27	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	地元調整に日時を要し、工期内完成を見込めないため工期延期を行う。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市中町地内	工事延長 L=215.7m 管渠更生工 φ 200 ⁴ 450 L=206.5m 管渠工 φ250 L=1.0m	38,170,000	0	R8.1.13	R8.3.27	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	上下水道部下水道工事課	当初想定していなかった水道管の支障移転が必要となったため、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市本宿町地内	φ50PE L=85.0m	6,377,800	0	R8.1.13	R8.2.27	スズキ水道株式会社	岡崎市日名西町9番地14	上下水道部水道工事課	他事業との工程調整により、工期を延長する。
変更	土木一式工事	林道開設工事(週休2日)	岡崎市鹿勝川町地内	林道開設工事 一式 進入路 L=73(78)m 切土工 V=2,522(2,334)m ³ 盛土工 V=1,994(1,755)m ³ 伐開工(場内整理)V=90(-)m ³	14,652,000	1,322,200	R8.1.13	R8.2.13	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	中山間政策課	切土法面を現地に合わせて変更し、それに伴い土工を含む進入路の変更をする。また、No. 1土場にて伐開した木の場内整理を地元調整により新規計上する。
変更	土木一式工事	災害応急仮工事 宮柳橋	岡崎市鍛埜町地内	上部工撤去工 一式 護岸復旧工(大型土のう) N=65袋(66袋) 工事用道路工 一式	14,449,600	-1,313,400	R8.1.13	R8.1.30	倉橋建設株式会社	岡崎市櫻山町字西原88-1	道路建設課	現場条件に合わせ、仮設工の大型土のうを減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	災害応急仮橋工事 宮柳橋	岡崎市鍛埜町地内	仮橋工 L=10m	11,737,000	0	R8.1.13	R8.2.13	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	道路建設課	他事業との調整に時間を要したため、工期を延長する。
一般	電気工事	道路照明灯建替工事	岡崎市細川町ほか3箇町地内 市道奥殿線ほか2路線	道路照明灯建替 N=4基	5,273,400		R8.1.13	R8.3.27	株式会社アイセイ電設	岡崎市葵町2番地18	道路維持課	---
随契	造園工事	南公園転落防止柵修繕工事(週休2日)	岡崎市若松町地内	防護柵設置工 L=78.0m	9,900,000		R8.1.13	R8.3.25	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	公園緑地課	本工事は、2027年に開園予定の南公園内にある転落防止柵の修繕を行うものである。 現在南公園では、再整備ためPFI事業の事業者である岡崎南公園マネジメント株式会社が全面整備を行っており、敷地内は完全閉鎖し、原則関係者以外が立ち入れない状況である。 朝日工業株式会社は、岡崎南公園マネジメント株式会社の構成企業であり、当該業者が施工することで、再整備事業区域内の工程スケジュールとの調整、連携ができ、工事ヤードの共有が可能であるため、工期の短縮および経費節減の面で有利である。また当該業者は公園施設の整備のうち、池周辺の施設整備を担っていることから、再整備事業と本工事とで同一業者による施工となることで、施工責任者が明確となり、安全・円滑かつ適切な施工体制が確保できることから、当該事業者と、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号による随意契約を行うものである。
随契	内装仕上工事	岡崎市民病院診療棟病理医室改修工事	岡崎市高隆寺町地内	岡崎市民病院診療棟病理医室改修工事一式	3,476,000		R8.1.13	R8.3.20	酒部建設株式会社	岡崎市日名中町6-1	病院施設課	本工事は、市民病院診療棟病理医室の内装を改修する工事である。 令和8年4月より当該室に新たな医師が着任することが令和7年11月に決定したが、現状の間取りでは人数分の居場所を確保することができないことから間仕切り変更等の内装改修を行う必要があるが、設計期間、工期、工事完了後の着任準備期間を考慮すると、競争入札を実施する時間がないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき、随意契約を締結する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市明大寺本町ほか2箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=26.2m φ150DIP-E(GX) L=119.2m φ100DIP-E(GX) L=69.9m	48,808,100	0	R8.1.14	R8.2.27	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	地元調整に日時を要したため、工期を延長する。
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事その2(週休2日)	岡崎市康生通地内	工事延長 99.2m 管渠工 φ300~700 82.0m 推進工 φ700 17.2m 人孔工 4箇所	96,800,000		R8.1.14	R8.9.25	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	上下水道部下水道工事課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市吹矢町地内	工事延長 L=662.2m 管渠更生工 φ230~380 L=645.1m 管渠工 φ250 L=2.2(0.6)m 管渠工 φ300 L=4.3(-)m 既設管内処理工 N=255(91)箇所	88,530,200	3,830,200	R8.1.14	R8.2.13	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	上下水道部下水道工事課	事前調査により、管渠更生工に必要な施工前処理の箇所数が増加したため、既設管内処理工を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市梅園町ほか2箇町地内	工事延長 L=675.8m 管渠更生工 φ200~390 L=590.6m 管渠工 φ200 L=62.7m	75,001,300	0	R8.1.15	R8.3.27	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	上下水道部下水道工事課	当初想定していなかった水道管の支障移転が必要となったため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	下水道災害対策施設築造工事	岡崎市丸山町地内	工事延長 L=11.3(11.4)m 管渠工 φ200 L=7.8(7.9)m 管渠工 φ600 L=3.5m 推進工 φ500 L=4.0m 人孔工 N=1箇所 災害用トイレ N=7箇所 区画線工 L=47.0(49.0)m	14,954,500	-3,300	R8.1.15	R8.1.26	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	上下水道部下水道工事課	現場状況に応じ、区画線工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市秦梨町地内	人孔蓋枠取替工 N=6箇所	3,194,400	-325,600	R8.1.15	R8.1.30	柴田興業株式会社	岡崎市美合町字五本松2-1	上下水道部下水道施設課	西三河建設事務所発注の計画変更に伴い、施工方法を変更する。
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市東蔵前町ほか2箇町地内	φ300DIP-E(GX) L=294.8m φ150DIP-E(GX) L=108.0m φ50PE L=187.0m	97,240,000		R8.1.15	R8.9.30	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	----
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市竜泉寺町地内	φ100DIP-E(GX) L=50.6m 100A SUS L=28.4m φ50PE L=14.3m	26,107,400		R8.1.15	R8.7.7	アクトフィールド株式会社	岡崎市庄司田二丁目10番地5	上下水道部水道工事課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	下水道管渠撤去工事	岡崎市明大寺町地内	工事延長 L=59m 下水道管渠撤去工 φ900 L=59m	15,070,000		R8.1.15	R8.3.13	寺井土木株式会社	岡崎市若松町字丸山田1	上下水道部下水道施設課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	電気工事	仁木浄水場照明設備更新工事(週休2日)	岡崎市仁木町地内	照明設備更新工事 1式	4,323,000		R8.1.15	R8.3.27	岡崎住設株式会社	岡崎市羽根西3-6-2	上下水道部水道浄水課	本工事は仁木浄水場の照明設備を更新し、今後の維持管理を万全に期すものです。入札を実施したところ不調となり、工期上の緊急性があり再入札の実施に要する時間を確保できないため、予定価格以下の同額最安値で応札した2者のくじ引きにより契約相手方を決定した結果、岡崎住設株式会社を契約相手とする特命随意契約を締結するものです。地歩自治法施行令第167条の2第1項第5号該当。
変更	塗装工事	一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設塗装工事(週休2日)	岡崎市才栗町地内	塗装工事 1式	25,703,700	964,700	R8.1.16	R8.3.18	武師建設株式会社	岡崎市在家町字宮前21	清掃施設課	外壁の高圧水洗浄及び塗膜剥離後にクラック処理等の追加が発生したため変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市矢作町地内市道矢作東小学校東線	工事延長 L=71m 側溝工 L=141(144)m 舗装工 A=246(273)m ²	11,938,300	-619,300	R8.1.16	R8.2.3	株式会社ディヴェロップ	岡崎市中島中町3-4-10	道路維持課	現地精査により、側溝工及び舗装工を減工する。
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市大西一丁目地内市道竜美丘83号線	工事延長 L=36m 側溝工 L=71m 舗装工 A=42m ²	6,197,400		R8.1.16	R8.5.15	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	道路維持課	----
一般	管工事	岡崎市福岡南保育園大規模改修給排水衛生設備工事(週休2日)	岡崎市福岡町地内	大規模改修給排水衛生設備工事 一式	81,620,000		R8.1.16	R9.3.19	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	建築課	----
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市庄司田二丁目地内市道柱44号線	工事延長 L=82m 側溝工 L=149m 舗装工 A=247m ²	10,408,200		R8.1.16	R8.7.28	マルキン建設株式会社	岡崎市稲熊町字六丁目30番地	道路維持課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	神田支川ほか1排水路修繕工事	岡崎市橋目町ほか1箇町地内	工事延長 L=39m 重力式基礎工 L=14m 張コンクリート A=51.8m ²	3,507,900		R8.1.16	R8.3.19	有限会社サンテラス	岡崎市上地5-1-30	河川課	----
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市柱曙二丁目ほか2箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=382.5m φ100DIP-E(GX) L=32.4m φ50PE L=6.0m	103,438,500	0	R8.1.19	R8.3.30	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	関係機関との調整に日時を要したため、工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その7(週休2日)	岡崎市細川町地内	工事延長 L=828.4(921.2)m 管渠工 φ150 L=828.4(921.2)m 人孔工 N=39(50)箇所 公共樹設置工 N=40(47)箇所 舗装復旧工 A=5,084(2,646)m ² 発生土処理工 V=1,390(1,222)m ³	111,808,400	2,691,700	R8.1.19	R8.1.30	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部下水道工事課	一部区間の管渠縦断の変更に伴い、発生土処理工を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市梅園町地内	工事延長 L=380.3m 管渠更生工 φ 200φ450 L=319.7m 管渠工 φ250 L=44.6m 人孔工 N=3箇所	53,962,700	0	R8.1.19	R8.2.27	株式会社東洋工務店	岡崎市矢作町字橋塚26-11	上下水道部下水道工事課	地下埋設物(ガス管・水道管)の移設に日時を要し、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	40m ³ 級耐震性貯水槽設置工事(週休2日)	岡崎市藤川台二丁目地内	40m ³ 級耐震性貯水槽設置工 鋼製貯水槽 N=1基	15,284,500	0	R8.1.19	R8.2.27	マルキン建設株式会社	岡崎市稲熊町字六丁目30番地	道路建設課	地元調整に時間を要したため工期変更を行う。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市大高味町地内	φ150DIP-E(GX) L=408.5(405.0)m	62,532,800	9,145,400	R8.1.20	R8.1.30	尾崎工業株式会社	岡崎市井田南町12-18	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市桜井寺町地内	φ100DIP-E(GX) L=327.2m φ50PE L=295.2m	52,450,200	0	R8.1.20	R8.2.27	尾崎工業株式会社	岡崎市井田南町12-18	上下水道部水道工事課	地元調整に日時を要したため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	林道橋補修工事(週休2日)	岡崎市石原町地内	工事施工箇所 N=1箇所 仮設工(橋梁点検車) N=2(-)日	11,696,300	834,900	R8.1.20	R8.2.20	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	中山間政策課	仮設工(吊足場設置)の取り掛かり部分において、河川管理者との協議により橋梁点検車を新規計上する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 ナカダ川ほか1河川	岡崎市大井野町ほか1箇所地内	工事延長 L=18(9)m コンクリート土のう積 A=17(6)m ² 構造物撤去工 N=1式 法面整形 A=22(8)m ²	4,037,000	1,094,500	R8.1.20	R8.3.19	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	河川課	現地条件に合わせて、護岸工を増工する。
一般	電気工事	岡崎市福岡南保育園大規模改修電気設備工事(週休2日)	岡崎市福岡町地内	大規模改修電気設備工事 一式	69,300,000		R8.1.20	R9.3.19	株式会社イクス	岡崎市青木町9-6	建築課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	阿知和地区工業団地南アクセス道路 道路改良工事 その3(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=318(280)m 植生工 A=2880(3440)m ² 舗装工 A=2459(2770)m ²	90,680,700	-11,966,900	R8.1.21	R8.2.27	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路建設課	当初想定していた法面の形状が他工事において変更となったため、植生工を減工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管6工区)(週休2日)	岡崎市稲熊町地内	Φ450DIP-E(GX) L=1.2m Φ350DIP-E(GX) L=463.7m Φ300DIP-E(GX) L=2.3m Φ100DIP-E(GX) L=6.3m	127,600,000	0	R8.1.21	R8.3.30	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道工事課	地元調整に日時を要したため、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市細川町地内(その7)	Φ50PE L=434.8(454.5)m 離脱防止金具設置工 Φ600 N=11(15)箇所 離脱防止金具設置工 Φ200 N=4(5)箇所 離脱防止金具設置工 Φ100 N=1(5)箇所	37,183,300	1,278,200	R8.1.22	R8.1.30	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道工事課	発生土処理場の確定に伴い運搬距離を変更する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市明大寺町地内	工事延長 L=96.0m 管渠更生工 φ900 L=91.2m 管渠内調査工(TV調査) L=-(91)m 管渠内調査工(本管潜行) L=91(-)m	49,942,200	-107,800	R8.1.22	R8.2.26	白濱建設株式会社	岡崎市大平町字家下10-1	上下水道部下水道工事課	現場条件を精査した結果、事前管渠内調査工を変更する。
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎山下青野町地内 市道合歓木下青野2号線	工事延長 L=159m 舗装工 A=668m ²	5,900,400		R8.1.22	R8.6.3	有限会社平野建設	岡崎市奄美大入町2-1-1	道路維持課	----
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市美合町地内 市道美合平端2号線	工事延長 L=84m 舗装工 A=798m ²	10,161,800		R8.1.22	R8.6.16	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	道路維持課	----
一般	しゅんせつ工事	砂川浚渫工事	岡崎市上地二丁目地内	工事延長 L=170m 浚渫工 V=102m ³ 除草工 A=510m ²	4,753,100		R8.1.22	R8.5.15	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	河川課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	造園工事	岡崎墓園園路整備工事(週休2日)	岡崎市才栗町地内	園路広場整備工 A=380㎡	4,334,000		R8.1.22	R8.3.19	株式会社緑風造園	岡崎市大樹寺2-15-1	公園緑地課	---
一般	舗装工事	農道舗装工事(週休2日)	岡崎市鹿勝川町地内	工事延長 L=148m 舗装工 A=445m ²	4,119,500		R8.1.22	R8.3.18	勝見建設株式会社	岡崎市稲熊町字一丁目152番地	農地整備課	---
随契	機械器具設置工事	宮崎第27中継ポンプ所機械設備(着脱装置)修繕工事	岡崎市明見町地内	機械設備工事 1式	3,135,000		R8.1.22	R8.3.13	荏原商事株式会社 中部支社	名古屋市市中村区名駅1-1-4	上下水道部下水道施設課	本工事は、汚水中継ポンプ所の機械設備である着脱装置の修繕を行うものである。 対象設備は、株式会社荏原製作所により、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により当該業者の維持管理部門を担う「荏原商事株式会社 中部支社」と随意契約を行うものである。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市山綱町ほか1箇町地内	工事延長 L=157.2m 管渠工 φ150 L=157.2m 人孔工 N=3箇所 公共柵設置工 N=12箇所	16,650,700	0	R8.1.23	R8.2.27	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	上下水道部下水道工事課	地元調整の結果夜間工となり、工期内の完成が見込めないため工期を延長する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市真伝町地内市道井田真伝線	工事延長 L=71m 側溝工 L=69m 舗装工 A=49(43)㎡	7,062,000	93,500	R8.1.26	R8.2.13	岡崎リサイクルセンター株式会社	岡崎市真宮町2-6	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。
変更	土木一式工事	災害応急仮橋工事 宮柳橋	岡崎市鍛埜町地内	仮橋工 L=10m	12,343,100	606,100	R8.1.26	R8.2.13	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	道路建設課	現場条件に合わせ、段差摺り付け工を新規計上する。
一般	とび、土工、コンクリート工事	前田川支川改修工事	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=54m プレキャスト水路工 L=54m	11,793,100		R8.1.26	R8.3.27	株式会社柴田造園	岡崎市岡町字北石原21番地	河川課	---
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市欠町地内市道欠根石線	工事延長 L=136m 側溝工 L=211m 舗装工 A=158㎡	21,175,000		R8.1.26	R8.7.27	大金建設株式会社	岡崎市大樹寺3-10-22	道路維持課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	とび、土工、コンクリート工事	農業用施設災害復旧工事(週休2日)	岡崎市駒立町地内	工事延長 L=75.7m 排土工 V=24m ³ 水路工 L=27.1m	7,108,200		R8.1.26	R8.3.18	有限会社たつみ工業	岡崎市東明大寺町13-17	農地整備課	---
随契	土木一式工事	阿知和地区工業団地南アクセス道路 道路付帯工事	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=320m 法面工 一式 構造物工 一式 舗装工 一式	4,950,000		R8.1.26	R8.3.18	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路建設課	本工事は東阿知和町地内における阿知和地区工業団地南アクセス道路の道路改良工事に伴う付帯工事を行うものである。 当該工事の過程において外的要因により法面の補修等が必要となったため、現に契約履行中の工事と密接不可分な関係にあり、工期の短縮、重機の流用による経費節減等で他の者より有利であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により、当該業者と随意契約をするものである。
変更	とび、土工、コンクリート工事	管理地整備工事	岡崎市福寿町地内	防草シート工 A=320(355)m ²	2,572,900	-17,600	R8.1.27	R8.2.27	有限会社たつみ工業	岡崎市東明大寺町13-17	市街地整備課	地元調整等により、防草シート工を減工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市吹矢町ほか1箇町地内	工事延長 L=385.9(439.5)m 管渠更生工 φ 230φ600 L=370.5(422.8)m	54,088,100	-6,191,900	R8.1.28	R8.2.13	村建興業株式会社	岡崎市在家町字宮前61	上下水道部下水道工事課	地下埋設物管理者との協議の結果、管渠更生工を減工する。
変更	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)	岡崎市小針町地内市道小針12号線ほか1路線	工事延長 L=72m 舗装工 A=373m ²	4,198,700	0	R8.1.28	R8.3.25	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	道路維持課	沿線企業との施工日調整の結果、工期延期を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市欠町地内	工事箇所 N=5箇所 人孔蓋枠取替工 N=5箇所	2,750,000		R8.1.29	R8.3.13	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	上下水道部下水道施設課	本工事は、西三河建設事務所発注の舗装道修繕工事(1号工)(週休2日)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うもので、現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 平津形川ほか2排水路	岡崎市新居町地内	工事延長 L=30.7(22.4)m コンクリート土のう積 A=31.5(29.2)m ² 法面整形 A=35.6(16.2)m ²	3,912,700	-267,300	R8.1.30	R8.3.19	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	河川課	現地確認の結果、掛樋の設置・撤去が不要であることが判明したため、仮設工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 平津形川ほか1河川	岡崎市新居町ほか1箇町地内	工事延長 L=71.7(70.6)m コンクリート土のう積 A=21.0m ² 法面整形 A=25.0(41.0)m ²	4,758,600	-37,400	R8.1.30	R8.3.19	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	河川課	現地確認の結果、法面整形の範囲が変更となったため、法面整形工を減工する。